

Ժամանակացույց

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազիֆիկացում (Գիրք 1)			
Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց			
Աշխատանքների անվանումը	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը ըստ ամիսների /ըստ օրերի/		
	1/ 30 օր /	2/ 30 օր /	3/ 30 օր /
Փողերի քանդում	<u>11 օր</u>		
Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում	<u>27 օր</u>		
Գազատարի մոնտաժում		<u>28 օր</u>	
Գազատարի ներկում			<u>6 օր</u>
Փչամաքրում և փորձարկում			<u>6 օր</u>
Հայտնաբերված թերությունների վերացում, և տարածքի մաքրում			<u>6 օր</u>
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում և հանձնում			<u>6 օր</u>

 BLUESTREAM SOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս				ՕԲՅԵԿՏ № 33-24			
				ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազիֆիկացում (Գիրք 1)			
			Ամս ամսաթիվ	Ներկայացվող թերթիկ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	7
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Ժամանակացույց	Պատվիրատու՝ Արտաշատի համայնքապետարան		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						