

Ժամանակացույց

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազիֆիկացում (Գիրք 3)			
Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց			
Աշխատանքների անվանումը	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը ըստ ամիսների /ըստ օրերի/		
	1/ 15 օր /	2/ 15 օր /	3/ 15 օր /
Փոսերի քանդում	<u>6 օր</u>		
Հենասյուների տեղադրում և բետոնացում	<u>13 օր</u>		
Գազատարի մոնտաժում		<u>14 օր</u>	
Գազատարի ներկում			<u>3 օր</u>
Փչամաքրում և փորձարկում			<u>3 օր</u>
Հայտնաբերված թերությունների վերացում, և տարածքի մաքրում			<u>3 օր</u>
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում և հանձնում			<u>6 օր</u>

 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 33-24			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս				ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազիֆիկացում (Գիրք 3)			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամսա ամսաթիվ	Գազամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան				ԱՆ	1	2
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Ժամանակացույց	Պատվիրատու՝ Արտաշատի համայնքապետարան		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						