

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Գոյություն ունեցող մասնաշենքի լանջավոր տանիքի կազմաքանդում	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Վերնաճածկի վրայի շերտերի քանդում մինչև ծածկի սալի մակերեսը	ոչ ուշ քան 40-րդ օրացուցային օրը
3	Մասնաշենքի պատող և ոչ կրող մասերի քանդում	ոչ ուշ քան 100-րդ օրացուցային օրը
4	Հողային աշխատանքներ գոյություն ունեցող մասնաշենքերի ներսում ձեռքով	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
5	Շինաղբի կուտակում, իջեցում շենքից, բարձում և տեղափոխում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Մասնաշենքերի հիմքերի ամրացումներ	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
7	Գրունտի հետադարձ լիցք	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
8	Քարե պատերի ամրացումներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
9	Մասնաշենքում միաձույլ շրջանակների կառուցում	ոչ ուշ քան 300-րդ օրացուցային օրը
10	Մասնաշենքում հավաքովի ծածկեր	ոչ ուշ քան 310-րդ օրացուցային օրը
11	Մասնաշենքի լանջավոր տանիքների իրականացում	ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը
12	Մասնաշենքի միջնորմների կառուցում	ոչ ուշ քան 350-րդ օրացուցային օրը
13	Բացվածքների լրացում և դռների ու պատուհանների տեղադրում	ոչ ուշ քան 520-րդ օրացուցային օրը
14	Մասնաշենքի հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 540-րդ օրացուցային օրը
15	Մասնաշենքի հատակների իրականացում	ոչ ուշ քան 580-րդ օրացուցային օրը
16	Սանտեխնիկական և էլ. մոնտաժային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 450-րդ օրացուցային օրը
17	Նոր կառուցվող թաքստոցի և պահակակետի հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 160-րդ օրացուցային օրը
18	Պահակակետի վերգետնյա աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
19	Գոյություն ունեցող կաթսայատան վերազինում, նորոգում	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
20	Տարածքի բարեկարգում	ոչ ուշ քան 600-րդ օրացուցային օրը

