

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/148 - 25

<<04>> սեպտեմբերի 2025թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պարզիրարու՝ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Է. ՀՈՂԱԲԱՇՅԱՆ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 369 710.029 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:
Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

տնօրեն Ն. Միրեկանյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ.

Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու
համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան
փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ «ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Է. ՀՈԴԱԲԱՇՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա :

Նախատեսվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, խրամուղու և փոսորակի մշակում գրունտներում մեխանիզմով և ձեռքով, խրամուղիների և փոսորակների լրամշակում ձեռքով՝ հատակի հարթեցմամբ: Ավելնորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում: Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում, պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, խրամուղիներում և փորձարկում: Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով: Ելքագծերի վերակառուցման և նոր ելքագծերի կառուցման աշխատանքների

իրականացում: Երկաթբետոնե հավաքովի հորերի տեղադրում: Բետոնե վաքերի պատրաստում, երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝ թուջե ծանր մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում: Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով: Պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է **369 710.029** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2458.44 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **3048.1**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N 07 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու
նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայն
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին.
նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրության և նորմատիվ սահմանված փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ **Ն. Միրեկանյան**
Փորձագետ՝ **Տ. Վիրաբյան**

