

Շինարարության տնտրության օրացուցային ժամանակացույց

№ h/h	Աշխատանքների անվանումը	Զանի միավոր	Ծա-վալը						Տնողութ- յունը, օր	Տնողութ- յունը, ամիս	Բանվոր- ների քանակու թյունը հերթա- փոխում	Ամիս			
				Անվա-նումը	Քանա կը	արտադրո- ղականութ- յունը հերթա- փոխում	Հերթա- փոխի քանակը	Տնողութ- յունը, օր				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
1	Նախապատրաստական շրջան / ուղեգծի պատրաստում անհնաժեշտության դեպքում ժամանակավոր ցանկապատի տեղադրում և ան/							10	0.4	4	—				
2	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով / բարձումով, ներառյալ սելավատարի հունի կարգաբերումը, հարթակի բացումը/	մ ³	459.7	էքսկավատոր, բուլդոզեր	1	237.3	1	1.94	0.08	1	— — — — —				
3	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	4.8	բանվոր	1	2.7	1	1.78	0.07	2	— — — — —				
4	Փխրաժայռային բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով / բարձումով, ներառյալ հարթակի բացումը/	մ ³	2293.4	էքսկավատոր, բուլդոզեր	1	186.2	1	12.32	0.49	3	— — — — —				
5	Փխրաժայռային բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	130.2	բանվոր, հետահար մուրճ	2	1.9	1	34.41	1.38	4	— — — — —				
6	Ժայռային բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով/ բարձումով նախնական փխրեցումով ներառյալ հարթակի բացումը	մ ³	1217.2	էքսկավատոր, բուլդոզեր	1	155.6	1	7.82	0.31	3	— — — — —				
7	Ժայռային բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	41.6	բանվոր, հետահար մուրճ	1	1.6	1	25.55	1.02	2	— — — — —				
8	Զտիչի իրականացում	մ ³	30.1	բանվոր, տոփիչ	1	2.9	1	10.23	0.41	3		— — — — —			
9	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազով , տոփանումով	մ ³	137.5	բանվոր, տոփիչ	1	3.9	1	35.36	1.41	2	— — — — —				
10	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից	մ ³	2.7	բանվոր, տոփիչ	1	3.9	1	0.68	0.03	4	— — — — —				
11	Պաշտպանիչ շերտի ստեղծում ձեռքով ավազով/օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	561.90	բանվոր, տոփիչ	2	18.2	1	15.44	0.62	2		— — — — —			
12	Հետլիցք ձեռքով օգտակար բնահողերով տոփանումով	մ ³	232.60	բանվոր, տոփիչ	2	4.9	1	23.73	0.95	4		— — — — —			
13	Հետլիցք/ հարդակի իրականացում բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	2893.00	բուլդոզեր , գլղոն	1	700.00	1	4.13	0.17	1	— — — — —				
14	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ,	տ	1.040	մոնտաժնիկ, բանվոր	1	0.50	1	2.08	0.08	4		— — — — —			

15	Պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակաամրանների, ձևավոր մասերի մոնտաժ	հատ	106.0	մոնտաժնիկ, բանվոր	4	19.05	1	1.39	0.06	8		---	-	
16	Պոլիէթիլեն de150-200մմ խողովակների մոնտաժ փորձարկումով 1793մ	կց-վածք	298.8	մոնտաժնիկ	1	12.31	1	24.28	0.971	3		---		
17	Պոլիէթիլեն de25-32մմ խողովակների մոնտաժ 130մ	կց-վածք	21.7	մոնտաժնիկ	1	32.00	1	0.68	0.027	3		---		
18	Պողպատե խողովակների մոնտաժ	մ	171.8	մոնտաժնիկ	1	87.50	1	1.96	0.079	3		---	-	
19	Պողպատե կիսախողովակներ խողովակներ	մ	36	մոնտաժնիկ, գողող բանվոր	1	25.00	1	1.44	0.06	4		---	-	
20	Միաձույլ բետոնի և ե/բետոնի տեղադրում	մ ³	20.880	մոնտաժնիկ, ամրանագործ, բետոնագործ	1	6.6	1	3.16	0.13	4		---	---	
21	Այլ աշխատանքներ			բանվոր		կիրառելի		80	3.2	4		---	---	---
22	Շինաղբի մաքրում և հեռացում			բանվոր		կիրառելի		10	0.4	4				---