

# «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



## ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 002-26

<<16>> հունվարի 2026թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Դ. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն Նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ.Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 7փ-470մ, 8փ-900մ, համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատման և ջրահեռացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 177 364.5 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ.Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 7փ-470մ, 8փ-900մ համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատման և ջրահեռացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Պատվիրատու՝ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Դ. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն փաստաթղթերը ուսումնասիրել է՝ համաձայն Բերդի համայնքապետարանի և <<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի հավելված N1 տեխնիկական բնութագրի, ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Վ.Ծաղկավան բնակավայրի ներսում 7փ-470մ, 8փ-900մ համապատասխան իջատեղերով, համայնքային նշանակության ճանապարհների ասֆալտապատման և ջրահեռացման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ գրունտների մշակում մեխանիզմով՝ կուտակումով, մշակված գրունտի տեղափոխում, ավելացված գրունտի բարձում և տեղափոխում, հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով, գրունտի խտացում գլղոնով: Խճավազային հիմքի իրականացում, մակերեսների մշակում բիտումային էմուլսիայով, խոշորահատիկ ներքին շերտի և մանրահատիկ վերին շերտի ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում: Իջատեղերի կառուցման աշխատանքների իրականացում: Միաձույլ երկաթբետոնե

ջրընդունիչների կառուցում, հիդրոմեկուսացում և մետաղական ցանցի տեղադրում:  
Կողնակների իրականացում: Ավազակոպճային հիմքի իրականացում, հավաքովի  
երկաթբետոնե վաքերի տեղադրում: Հենապատի կառուցման աշխատանքների  
իրականացում: Մետաղական խողովակների վերանորոգում և նոր խողովակների  
տեղադրում, մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում: Դիտահորերի  
բարձրացում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով  
Հաշվարկը կազմում է՝ 177 364.5 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային  
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը  
2437.02 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3074.10

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N10 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1.Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ  
փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայն  
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային  
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի  
11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ  
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները  
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ  
օրենսդրության և նորմատիվակական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,  
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել  
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ **Ն. Սիրեկանյան**

