

**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղով
մսուր-մանկապարտեզի կառուցման անավարտ շինարարության մնացորդային աշխատանքների**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱԳԱԾԻՎ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 731,899.80 հազ. դրամ

NN	Աշխատանքների անվանում	Չ/մ	Ծավալ	1 միավ. ընդհ. արժեք /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6
	1-1 Շինարարական աշխատանքներ				
	Ե/բ կոնստրուկցիաներ				
1	Բետոնե միաձուլ հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից աստիճանների համար	մ3	1.6	56.054	89.687
2	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	2	9.958	19.916
3	Պնդողակ-12x70	տ	0.128	816.205	104.474
4	Մանեկ M20	հատ	32	0.153	4.910
5	Բետոնե միաձուլ հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից աստիճանների համար	մ3	1.4	56.054	78.476
6	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	1.8	9.958	17.924
7	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	11.8	132.253	1,560.584
8	Ամրան Փ8Асl	տ	0.158	383.595	60.608
9	Ամրան Փ25А500С	տ	0.77	370.814	285.527
10	Ե/բ միաձուլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	35.8	108.364	3,879.441
11	Ամրան Փ8Асl	տ	1.788	383.595	685.869
12	Ամրան Փ12А500С	տ	0.141	370.814	52.285
13	Ամրան Փ18А500С	տ	0.637	370.814	236.209
14	Ամրան Փ20А500С	տ	1.161	370.814	430.515
15	Ամրան Փ22А500С	տ	0.756	370.814	280.335
16	Ամրան Փ25А500С	տ	2.34	370.814	867.705
17	Ե/բ միաձուլ դիաֆրագմաների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	35.1	88.606	3,110.072
18	Ամրան Փ8А500С	տ	0.38	466.713	177.351
19	Ամրան Փ12А500С	տ	2.002	370.814	742.370
20	Ամրան Փ16А500С	տ	0.107	370.814	39.677
21	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	75.1	75.925	5,701.992
22	Ամրան Փ6Асl	տ	0.058	383.595	22.249
23	Ամրան Փ10А500С	տ	2.39	471.178	1,126.115
24	Ամրան Փ12А500С	տ	3.558	370.814	1,319.357
25	Ամրան Փ14А500С	տ	0.07	370.814	25.957
26	Ամրան Փ16А500С	տ	0.058	370.814	21.507
27	Ներդիր դետայլների տեղադրում	տ	0.105	401.536	42.161
28	Ե/բ միաձուլ միջուկների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	4.4	107.386	472.498
29	Ամրան Փ6Асl	տ	0.099	383.595	37.976
30	Ամրան Փ12А500С	տ	0.5	370.814	185.407
31	Ե/բ միաձուլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	2.5	88.606	221.515
32	Ամրան Փ8А500С	տ	0.169	466.713	78.874
33	Ե/բ միաձուլ քիվապատերի /պարապետ/պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	12.84	88.606	1,137.702
35	Ամրան Փ6Асl	տ	0.1526	383.595	58.537
36	Ամրան Փ8А500С	տ	0.1339	466.713	62.493
37	Ամրան Փ10А500С	տ	0.0785	471.178	36.987
38	Ե/բ միաձուլ աստիճանավանդակների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	4	111.589	446.354
39	Ամրան Փ14А500С	տ	0.1	370.814	37.081
40	Ե/բ միաձուլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	4.8	76.566	367.518
41	Ամրան Փ6Асl	տ	0.0584	383.595	22.402
42	Ամրան Փ12А500С	տ	0.1472	370.814	54.584
43	Ե/բ միաձուլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից (Բ1; Բ2)	մ3	0.99	98.432	97.447
44	Ե/բ միաձուլ հենակների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.57	98.432	56.106
45	Ամրան Փ6Асl	տ	0.0082	383.595	3.145
46	Ամրան Փ12А500С	տ	0.0456	370.814	16.909
47	Արտաքին պատի շարվածքի ամրանային ցանց Փ4Вр-І /600գծմ/	տ	0.2214	797.879	176.650
48	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.568	94.237	53.526
49	Ամրան Փ8Асl	տ	0.174	383.595	66.746
50	Ամրան Փ12А500С	տ	0.24	370.814	88.995
51	Թերթապողպատ 4մմ	տ	0.016	971.498	15.544

52	Դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով M150	մ3	2	58.415	116.830
53	Առանձին էլեմենտների տեղադրում	տ	0.666	401.536	267.423
54	Շվեյլեր N12	տ	0.5508	592.271	326.223
55	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.0904	561.584	50.767
56	Ամրան Φ20A1	տ	0.0248	460.315	11.416
57	Ե/բ միաձուլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից (Բ3; Բ4) միջնորմներում	մ3	0.23	98.432	22.639
58	Ամրան Φ6Acl	տ	0.00472	383.595	1.811
59	Ամրան Φ10A500C	տ	0.021	471.178	9.895
60	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0442	126.495	5.591
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ			0.000	0.000
	Էվակուացիոն աստիճանավանդակ ՄԱս-1			0.000	0.000
61	Աստիճանավանդակների պատրաստում	տ	3.185	195.573	622.899
62	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □150x150x5մմ	տ	0.4166	678.197	282.537
63	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x40x4մմ	տ	0.091	604.547	55.014
64	Շվեյլեր N16	տ	0.091	546.240	49.708
65	Անկյունակ 160x160x12մմ	տ	0.164	1,002.918	164.479
66	Անկյունակ 50x50x5մմ	տ	0.3568	467.987	166.978
67	Թերթապողպատ 20մմ	տ	0.0152	626.028	9.516
68	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.0958	561.584	53.800
69	Թերթապողպատ 4մմ	տ	0.096	564.653	54.207
70	Շերտավոր պողպատ 6մմ /рифлонный/	տ	1.4561	547.774	797.614
71	Ամրան Φ20A500C	տ	0.174	370.814	64.522
72	Մետաղակառուցվածքների պատրաստում գործարանային պայմաններում	տ	3.185	307.250	978.590
73	Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	3.185	46.390	147.752
	Էվակուացիոն աստիճանավանդակ ՄԱս-2			0.000	0.000
74	Աստիճանավանդակների պատրաստում	տ	3.9713	195.496	776.373
75	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □150x150x5մմ	տ	0.988	678.197	670.058
76	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x40x4մմ	տ	0.1365	604.547	82.521
77	Շվեյլեր N16	տ	0.7576	546.240	413.831
78	Անկյունակ 50x50x5մմ	տ	0.2991	507.880	151.907
79	Թերթապողպատ 20մմ	տ	0.1008	626.028	63.104
80	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.3243	561.584	182.122
81	Շերտավոր պողպատ 6մմ /рифлонный/	տ	1.3522	547.774	740.701
82	Մետաղակառուցվածքների պատրաստում	տ	3.9713	307.250	1,220.180
83	Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	3.185	46.390	147.752
	ՏԱՆԻՔ			0.000	0.000
	Տանիքի հատակի ծածկի նյութածախս			0.000	0.000
84	Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապոլիստիրոլի սալեր 200մմ	մ2	408	6.237	2,544.735
85	Ցեմ. ավազի շերտ 50մմ	մ2	408	2.434	992.974
86	Շերտի ամրանավորում	տ	0.404	44.740	18.075
87	Ամրանային ցանց Φ 4 Եր 1 քայլը 200x200 /արժեքը/	մ2	408	0.583	237.891
88	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ (բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթ)	մ2	408	3.161	1,289.685
89	Ցեմ. ավազի հարթեցնող շերտ 50մմ	մ2	408	2.434	992.974
90	B 7.5 մակնիշի բետոնից ժապավենաձև բարձիկ 400x400մմ կտրվածքի-42.4 գծմ	մ3	6.78	45.797	310.501
	Տանիքի հենակմախք			0.000	0.000
91	Տանիքի հենակմախքի, կավարամածի պատրաստում և մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	16.5	265.177	4,375.425
92	Տանիքի շերտափեղկերով պատուհանների պատրաստում և տեղադրում 750x880մմ չափերի, ներառյալ փայտե հիմակմախքը մշակվա հականեխիչ նյութով	հատ	1	130.247	130.247
93	Տանիքի հենակմախքի, կավարամածի և պատուհանի հենակմախքի հրապաշտպանում	մ3	17	6.491	110.340
	Տանիքի ծածկույթ և ցանկապատ			0.000	0.000
94	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ձևավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով	մ2	517	9.949	5,143.819
95	Տաշտակաձեւ ջրորդանի պատրաստում, 150մմ տրամաչափի, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	գմ	60.2	2.499	150.422
96	Ջրթող խողովակ Ø120մմ, երկ=10.8 գծմ, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	կ-տ	9	112.192	1,009.724
97	Տանիքի պատուհանների և շրջակա տարածքի 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ	մ2	17	7.538	128.148
98	Հոսանցների պատրաստում 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ	մ2	18.5	7.538	139.455

99	Տակիքի պիպ 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ 200մմ	մ2	8.8	7.538	66.336
100	Օդատարների և տակիքի հատման հատվածներում իրականացվող գոգնոցներ 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	մ2	10	7.538	75.381
101	Տակիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում առանց նյութի արժեքի	զմ	62	0.213	13.207
102	Շերտապողպատն /4x40մմ L=1200մմ - 40 հատ/	տ	0.0605	949.311	57.433
103	Ջեղույս և մանեկ M12,երկ. 70մմ	հատ	80	0.767	61.375
104	Մետաղական խողովակների տեղադրում	տ	0.09	58.608	5.275
105	Մետաղական խողովակների արժեքը Φ20x1.6	զմ	124	0.921	114.158
106	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.09	46.390	4.175
	Ճակտոնների երեսապատման աշխատանքներ			0.000	0.000
107	Հականեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուներ /100x50մմ - 76.4մ/	մ3	0.382	267.730	102.273
108	Շերտապողպատ տարրերի ամրացում փայտյա չորսուներին /5x30մմ L=720մմ - 44 հատ/	տ	0.0373032	971.498	36.240
109	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից գոգնոց, լայնությունը 0,8 մ	մ2	30.56	7.538	230.365
110	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից լրացուցիչ գոգնոց, լայնությունը 10 մ	մ2	38.2	7.538	287.957
111	Ջրամեկուսիչ փաթեթային նյութից տակդիր	մ2	19.1	2.153	41.128
112	Ինքնապարկվող պտուտակ (8x120) դյուբելով,քայլը 500մմ	հատ	200	0.460	92.063
	Տակիքի մուտք				
113	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հատ	1	15.538	15.538
114	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Բ50x50x5մմ	տ	0.0166	502.817	8.347
115	Անկյունակ 80x80x5մմ	տ	0.0265	498.674	13.215
116	Շերտապողպատ 2մմ	տ	0.0432	547.774	23.664
117	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Բ80x80x3մմ	տ	0.0257	486.399	12.500
118	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Բ25x50x1.5մմ	տ	0.0053	500.209	2.651
119	Քառակուսի ձող պողպատե 10x10	տ	0.00285	500.209	1.426
120	Շերտապողպատ 1մմ	տ	0.0269	547.774	14.735
121	Փրփրապլաստ 40մմ	մ2	1	1.654	1.654
122	Ծխիկ	հատ	2	0.460	0.921
123	բռնակ	հատ	1	1.534	1.534
124	Մետաղական ցվածքների պատրաստում	տ	0.147	307.250	45.166
125	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.147	46.390	6.819
	Օդափոխության հորանների պատրաստում				
126	Տակիքում 100x200x400մմ չափերի պեմզաբլոկերից օդափոխության հորանների իրականացում	մ2	50	4.512	225.596
127	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.06	94.237	5.654
128	Ամրան Φ8A500C	տ	0.06	466.713	28.003
129	Դատարկությունների լցում B7.5 դասի բետոնով	մ3	0.5	61.545	30.773
130	Օդափոխության հորանների արտաքին մակերեսային սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	38	2.070	78.664
131	Օդատարների ճակատների հարդարում ճակատային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	38	1.173	44.564
132	Օդափոխության հորանների ջերմամեկուսացում խարամով (օդափոխության խողովակների և հորանի պատերի մեջի ընկած տարածությունում)	մ3	2	9.829	19.658
133	Ցեմ.ավազի երեսավաղ լցված խարամի փակելու համար	մ2	1.2	2.070	2.484
	Օդատարների թասակների մոնտաժում				
134	Օդատարների թասակների տեղադրում 1700x1300մմ չափերի	հատ	2	18.847	37.693
135	Օդատարների թասակների տեղադրում 700x1100մմ չափերի	հատ	2	18.847	37.693
136	Օդատարների թասակների տեղադրում 1000x700մմ չափերի	հատ	1	18.847	18.847
137	Օդատարների թասակների տեղադրում 1700x1300մմ չափերի	հատ	1	18.847	18.847
138	Պողպատե անկյունակներ L40x3մմ, հենակմախքի համար	տ	0.065	507.880	33.012
139	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից ծածկույթ	մ2	5	5.784	28.919
140	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.065	46.390	3.015
	Շենքի ճակատների արտաքին հարդարման				
141	Ճակատների երեսապատում 100մմ հաստության քարային հանքաբամբակի սալերով (110-130կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	960	19.915	19,117.952
142	Խցաբլթակներ Ø 8մմ , երկ.150մմ, քարային հանքաբամբակի սալերը պատերին ամրացնելու համար	հատ	6250	0.061	383.595
143	Պատուհանների և արտաքին դռների շեփերի երեսապատում 20մմ հաստության քարային հանքաբամբակի կոշտ սալերով (150-180կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	60.3	9.205	555.051

144	Որմնախարսխային հատվածների երեսապատում 30մ բազալտե սալերով	մ2	55	33.974	1,868.581
145	Որմնախարսխային հատվածների ամրանային ցանց $\Phi 4Bp-I$, քայլը 100x100մմ	մ2	55	1.151	63.293
146	Ճակատների ջերմամեկուսիչ հանքաբամբակի սալերի վրա բամուզ, ջրից պաշտպանիչ - գոլորշաթափանց եռաշերտ չայրվող թաղանթով	մ2	960	1.689	1,621.144
147	Շենքի արտաքին ճակատների և բացվածքների շուրջը երեսապատում կոմպոզիտային այլումինե սալերով "Алюкобонд" տիպի կամ համարժեք, չայրվող, FR դասի, սալերի հաստ. 4մմ, այլումինի շերտի հաստ. 0,3մմ, միացումը՝ այլումինե պրոֆիլներով 3.5գծմ, հեղույս 0.3կգ, այլումինե անկյունակ 0.9գծմ և այլ անհրաժեշտ նյութերը՝ ամբողջական լրակազմ	մ2	960	38.590	37,046.238
148	Արտաքին պատուհանագոգ $\Gamma Q-1(0.7$ մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 131մ	մ2	37.204	9.935	369.604
149	Գոգնոց $Q-1(0.7$ մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 111մ	մ2	9.546	9.935	94.835
150	Թիթեղից դետալ ջրահեռացման անցքերով $U5$ մմ, 5 շարք շախմատածև քայլը 100-200մմ (0.7 մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 111մ	մ2	14.763	9.935	146.663
151	Տանիքի ճակտոնի գոգնոց 900 մմ լայն. 0.5մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, 39մ	մ2	35.1	7.002	245.766
152	Տանիքի ճակտոնի գոգնոցի ամրացման անկյունակ ցինկապատ թիթեղից $40 \times 40 \times 1$ մմ, $L=640$ մմ, 45հատ	մ2	2.304	9.313	21.458
153	Պատշգամբի քիվապատի գոգնոց 730 մմ լայն. 0.5մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, 24մ	մ2	17.52	7.002	122.673
154	Պատշգամբի քիվապատի գոգնոցի ամրացման անկյունակ ցինկապատ թիթեղից $40 \times 40 \times 1$ մմ, $L=420$ մմ, 26հատ	մ2	0.8736	9.313	8.136
155	Բարձակ 100×50 մմ, $L=50$ մմ(2 մմ հաստ. թիթեղից), 116հատ	մ2	0.87	12.013	10.451
Բաց պատշգամբի հատակ					
156	Թեթև բետոնի շերտ, թեքությունով 50-150մմ	մ3	6.8	47.997	326.378
157	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ	մ2	68	3.161	214.947
158	Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապլաստ 100մմ	մ2	68	3.392	230.680
159	Ամրանային ցանց $\Phi 4Bp-I$, քայլը 100x100մմ	մ2	68	1.151	78.253
160	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ	մ2	68	2.434	165.496
161	Ջրամեկուսիչ թաղանթ 4մմ	մ2	68	4.994	339.563
162	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ	մ2	68	2.006	136.426
163	30մմ բազալտի սալ, ցեմ. ավազի շաղախի վրա	մ2	68	15.793	1,073.911
Քիվապատերի հարդարման աշխատանքներ					
164	Քիվապատերի երեսապատում 50մմ հաստության քարային հանքաբամբակի սալերով(110-130կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	24	12.342	296.217
165	Խցաբութակներ $\emptyset 8$ մմ, երկ. 120մմ քարային հանքաբամբակի սալերը պատերին ամրացնելու համար	հատ	6250	0.061	383.595
166	Հակաձեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուների ամրացում քիվապատին /70x120մմ - 24մ, 50x120մմ - 24մ/	մ3	0.3456	267.730	92.527
167	Շերտապողպատ տարրերի ամրացում փայտյա չորսուներին /4x40մմ $L=800$ մմ - 26 հատ/	տ	0.0261248	949.311	24.801
168	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից գոգնոց, լայնությունը 0,9 մ	մ2	21.6	7.538	162.824
Հովարի հարդարման աշխատանքներ					
169	Թեթևբետոնե շերտի իրականացում	մ3	0.8	45.797	36.637
170	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 1 շերտ պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ նյութով /իզոգամ/, սոսնձսոսնձելով	մ2	10	4.342	43.416
171	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 1 շերտ պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ նյութով /իզոգամ/, ավազային շերտով	մ2	10	4.578	45.784
172	Գոգնոց գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղից /b=300 մմ լայն/	մ2	2.55	8.450	21.546
173	Կողային և տակի հատվածների երեսապատում "Այլոբոնդի" թերթերով, համալիր՝ ներառյալ կարկասը և ամրացնող դետալները	մ2	13.8	38.711	534.213
174	Քիվապատերի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղով	մ2	88.4	7.538	666.371
175	Հակաձեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուներ /60x200մմ - 11.8մ/	մ3	0.1416	267.730	37.911
176	Թիթեղից անձրևաճոռ գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղով	հատ	2	3.752	7.504
177	Ջրթող խողովակ $\emptyset 120$ մմ, երկ=3 գծմ, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	կ-տ	1	28.996	28.996

	Տարահանման աստիճանների բազրիքներ				
178	Տարահանման բազրիքների պատրաստում	տ	1.2928	172.864	223.479
179	խողովակ Ø 50x3.5մմ	կգ	453.8	0.588	266.684
180	խողովակ Ø 32x3.2մմ	կգ	265	0.588	155.732
181	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x20x2մմ	կգ	259	0.629	162.936
182	խողովակ Ø 20x1.5մմ	կգ	315	0.720	226.682
183	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	1.2928	46.390	59.973
	Արտաքին աստիճաններ				
184	խամբարաբեռնող զանգվածի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	19	44.365	842.932
185	Նախապատրաստական շերտի հրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	3.2	42.078	134.649
186	Արտաքին աստիճանների, հարթակների եւ թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	60	15.793	947.569
187	Արտաքին աստիճանների և թեքահարթակի, բաց պատշգամբի բազրիքների պատրաստում	տ	0.583	172.864	100.780
188	խողովակ Ø 50x3.5մմ	կգ	215	0.588	126.349
189	խողովակ Ø 32x3.2մմ	կգ	86.8	0.588	51.010
190	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x20x2մմ	կգ	121	0.629	76.121
191	խողովակ Ø 20x1.5մմ	կգ	160	0.720	115.140
192	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.583	46.390	27.045
	Հրդեհային սանիտուր				
193	Հրդեհային սանիտուրի պատրաստում	տ	0.169	172.864	29.214
194	խողովակ Ø 50x3.5մմ	կգ	150	0.588	88.150
195	խողովակ Ø 15x2.8մմ	կգ	13.5	0.588	7.934
196	Մետաղական տափուղակ Φ100, t=10	հատ	8	0.077	0.614
197	խարսխային հեղույս Φ15մմ, երկ. 200մմ	հատ	24	3.069	73.650
198	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.164	46.390	7.608
	Բացվածքներ				
	Դռներ				
199	Այլումինե դռների տեղադրում, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	48.9	147.044	7,190.473
200	Այլումինե դռների տեղադրում, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	21.8	71.605	1,560.989
201	Փայտյա հենակմախքով, ՊՎԲ երեսապատումով դռների տեղադրում /խուլ եւ ապակեպատ/	մ2	86.4	49.735	4,297.079
202	Մետաղապլաստե, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	26.68	48.594	1,296.485
203	Այլումինե դռների տեղադրում, սանհագույցների խցիկների համար /ներառյալ սարքերը, ներկումը/	մ2	4.48	83.113	372.346
204	Սանհագույցների բաժանարար միջնորմներ այլումինե պրոֆիլից, լցափակումով	մ2	14.6	42.963	627.255
205	Հաշմանդամությունունեցող անձանց համար նախատեսված ծալովի բռնակ	հատ	1	23.016	23.016
206	Հաշմանդամությունունեցող անձանց համար նախատեսված բռնակ	հատ	1	13.809	13.809
	Պատուհաններ				
207	Մետաղապլաստե, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	84.93	49.867	4,235.240
208	Մետաղապլաստե, եռշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	140.72	39.633	5,577.168
209	Շերտափեղկերով պատուհանների պատրաստում և տեղադրում ֆրոնտոններում	մ2	3.1	80.875	250.713
210	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերություն	հատ	25	7.672	191.798
211	Միջատների դեմ շրջանակներով պաշտպանիչ ցանցերի տեղադրում բացվող փեղկերին	մ2	85	13.809	1,173.802
	Վիտրաժներ				

212	Այլումինե վիրտաժների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ջերմամեկուսիչ շերտով /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	23.6	71.610	1,689.987
Ներքին բազրիքներ					
213	Պատրաստի այլումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների մոնտաժում, 3 հատ 16մմ տրամաչափի կապող ձողերով, 40մմ տրամաչափի կանգնակներով, 50մմ տրամաչափի բռնածողերով, ներառյալ օժանդակ դետալները և ամրակները	գծմ	34.3	24.046	824.762
Հատակներ					
214	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 35մմ հաստությամբ	մ2	100.4	1.793	179.968
215	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 38մմ հաստությամբ	մ2	236.2	1.921	453.684
216	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ	մ2	122.6	2.006	245.968
217	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 45մմ հաստությամբ	մ2	58.9	2.220	130.759
218	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 48մմ հաստությամբ	մ2	414.2	2.350	973.297
219	Հարթեցնող շերտ - ցեմ. ավազային երեսասվաղ, 50մմ	մ2	204.4	2.434	497.460
220	Բետոնի նախապատրաստական շերտ- Բթ-Փ4,100x100մմ բջիջով ցանցով ամրանավորված B15 մակկիշի բետոն,80մմ	մ3	36.736	52.301	1,921.320
221	Ամրանային ցանց Փ4Բթ-I, քայլը 100x100մմ /արժեքը/	մ2	459.2	1.780	817.322
222	Ջրամեկուսիչ շերտ-"իզոգլամ" բիտումային մածիկի վրա 5մմ	մ2	58.9	4.994	294.122
223	Հատակի պատրաստում չսահող մամլագրանիտից, 10մմ հաստության	մ2	291.6	9.234	2,692.635
224	Հետերոգեն վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2 մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, սոսնձային մածիկի վրա, 10մմ ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ	մ2	650.4	10.264	6,675.977
225	Լամինատե հատակի պատրաստում /ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/	մ2	35	6.356	222.454
226	Խեցեսայե հատակի պատրաստում, 10մմ հաստության	մ2	159.3	9.977	1,589.334
227	Մամլոգրանիտե շրիշակներ 10մմ (բարձրությունը 100մմ)	գմ	210	1.461	306.718
228	Խեցեսայե շրիշակներ 10մմ (բարձրությունը 100մմ)	գմ	70	1.332	93.246
229	MDF-ից շրիշակներ(բարձրությունը 100մմ)	գմ	480	1.816	871.829
Շենքում իրականացվող շինարարական աշխատանքներ					
230	Արտաքին պատերի շարվածքի իրականացում 200x200x400մմ չափերի պեմզաբլոկերից	մ3	66	32.571	2,149.690
231	Ճակտոնների շարվածքի իրականացում 200x300x400մմ չափերի պեմզաբլոկերից	մ3	15.3	29.088	445.047
232	100x200x400մմ չափերի պեմզաբլոկերից միջնորմների իրականացում	մ2	220	4.512	992.623
233	100մմ հաստության միջնորմներ 12մմ հաստության գիպսե սալերից (իրակայունության դասը՝ ՉԱ), երկտակ, 50մմ բազալտային բամբակի(60կգ/մ3) ձայնամեկուսիչով(ներառյալ հիմնակմախքի նյութերը, անկյունային պաշտպանիչ անկյունակները և այլ կոմպլեկտավորող նյութերը)	մ2	455	15.417	7,014.751
234	Ձայնամեկուսիչ (կիսակոշտ հանքաբամբակ 60կգ/մ3), 1 շերտ 50մմ	մ2	455	2.839	1,291.566
235	Դյուբեյ	հատ	668	0.009	6.150
236	Ճկուն ժապավեն	գմ	534	0.023	12.290
237	Կարանների ժապավեն	գմ	668	0.023	15.375
238	Ծեփամածիկ կարանների համար	կգ	223	0.276	61.590
239	Ներքին աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	36.5	20.611	752.315
240	Ներքին աստիճանների շրիշակներ 30մմ հաստության բազալտե սալերով (բարձրությունը 100մմ)	գմ	29.7	1.459	43.331
241	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 200 մմ լայնությամբ	գմ	150	2.608	391.267
242	Արկղեր կոյուղու և օդափոխության կանգնակները պատելու համար ջրակայուն գիպսե սալերով 12մմ հաստության (իրակայունության դասը՝ ՉԱ), երկտակ, 50մմ բազալտային բամբակի(60կգ/մ3) ձայնամեկուսիչով(ներառյալ հիմնակմախքի նյութերը, անկյունային պաշտպանիչ անկյունակները և այլ կոմպլեկտավորող նյութերը)	մ2	104	15.417	1,603.372
243	Ձայնամեկուսիչ (կիսակոշտ հանքաբամբակ 60կգ/մ3), 1 շերտ 50մմ	մ2	104	2.839	295.215
244	Դյուբեյ	հատ	156	0.009	1.436
245	Ճկուն ժապավեն	գմ	124.8	0.023	2.872
246	Կարանների ժապավեն	գմ	2.1	0.023	0.048
247	Ծեփամածիկ կարանների համար	կգ	52	0.276	14.362

248	0,000 նիշում որմնախարսիսի հատվածում հատակի տակը ուղղահայաց տեղադրվող 30մմ հաստության էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալ	մ2	13	4.025	52.319
Ներքին հարդարում					
249	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1455.6	3.085	4,490.705
250	Շեկերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	69.9	5.401	377.562
251	Պատերի և շեկերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	1525.5	1.339	2,043.376
252	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի	մ2	397.3	2.524	1,002.959
253	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	423.7	10.376	4,396.455
254	Առաստաղի աստիճանատակերի և հեծանների գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ2	1388.3	3.703	5,141.257
255	Առաստաղի աստիճանատակերի և հեծանների ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	1388.3	1.462	2,030.214
256	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնականախքով	մ2	97	7.827	759.188
Գույքային փայտամած					
257	Արտաքին գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում մինչև 10մ	100 մ2	11.1	94.606	1,050.121
Ընդամենը /հազ. դր./					207,086.559
1-2 Ձեռուցում					
1	Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	149.9	1.036	155.235
2	Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, W=97վտ	սեկ-ցիա	517	6.138	3,173.102
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф15 (20x1.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	151	2.528	381.752
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20 (25x2.3), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	445	2.221	988.240
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25 (32x3.0), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	74	2.956	218.762
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32 (40x3.7), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	63	2.776	174.873
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40 (50x4.6), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	66	4.818	317.966
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф63 (75x6.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	14	9.736	136.299
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր	հատ	886	0.460	407.839
10	խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասս	հատ	356	0.779	277.490
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ	հատ	356	0.430	152.947
12	խողովակների ամրակալներ Ф15մմ	հատ	1100	0.046	50.635
13	խողովակների ամրակալներ Ф20մմ	հատ	380	0.046	17.492
14	խողովակների ամրակալներ Ф25մմ	հատ	190	0.061	11.661
15	խողովակների ամրակալներ Ф32մմ	հատ	150	0.107	16.111
16	խողովակների ամրակալներ Ф40մմ	հատ	130	0.261	33.910
17	Ձեռնակարգավորիչ փականներ Ф15մմ	հատ	98	5.911	579.307
18	Կցորդային փականներ Ф15մմ	հատ	98	5.495	538.557
19	Կցորդային փականներ Ф40մմ	հատ	2	8.267	16.533
20	Կցորդային փականներ Ф50մմ	հատ	2	11.506	23.011
21	խցանային փականներ Ф40մմ	հատ	76	8.267	628.260
22	Եռաբաշխիկ խցուկով Ф40մմ	հատ	76	8.267	628.260
23	Ավտոմատ օդափնջման փականներ Ф15մմ	հատ	98	3.835	375.849
24	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից պատերի մեջ Ф32-Ф70 34 հատ	զմ	26.3	3.809	100.166
25	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով, b=1սմ /հատակի մեջ/	զմ	8.5	1.228	10.434
26	Փայլաթիթեղի տեղադրում մարտկոցներ ետեւում, պատերի վրա	մ2	47	1.526	71.731
27	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф40-61 հատ	զմ	21.5	3.451	74.198
28	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф50-16 հատ և Ф76-14 հատ	զմ	2.1	4.419	9.280
29	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф76-14 հատ	զմ	2.7	5.610	15.147
Ընդամենը /հազ. դր./					9,585.048
1-3 Օդափոխություն					
ա - ԱՅ-1; 10, 13					
1	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095վկտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	3	209.845	629.535
2	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	3	46.206	138.619
3	Չտիչ Ф6 տիպի Ф6160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ	հատ	3	34.697	104.090

4	Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	3	17.077	51.230
5	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф160մմ	մ2	13.7	8.676	118.866
6	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/330մմ	հատ	6	11.968	71.809
7	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/170մմ	հատ	6	5.524	33.143
8	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160մմ	հատ	12	4.603	55.238
9	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 100x200, F=0.012մ2	հատ	9	6.716	60.446
10	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	18	0.857	15.434
11	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.12	45.550	5.466
բ - ԱՅ-2; 11; 14					
12	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	209.845	209.845
13	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	1	46.206	46.206
14	Չտիչ ФБ տիպի ФБ160 220x202մմ, L=206մմ, G=1.26կգ	հատ	1	34.697	34.697
15	Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	17.077	17.077
16	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф160մմ	մ2	16.2	8.676	140.557
17	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/330մմ	հատ	2	11.968	23.936
18	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/170մմ	հատ	2	5.524	11.048
19	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160մմ	հատ	4	4.603	18.413
20	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 100x200, F=0.012մ2	հատ	9	6.716	60.446
21	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ф130, F=0.012մ2	հատ	2	5.335	10.671
22	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	18	0.857	15.434
23	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.12	45.550	5.466
գ - ԱՅ-3, 6					
24	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 192 T100-CO Q=150մ3/ժ, N=0.09կվտ, n=3400պտ/րոպ, G=2.6կգ, D=242մմ, L=195մմ	հատ	2	140.485	280.970
25	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	2	46.206	92.413
26	Չտիչ ФБ տիպի ФБ160 220x202մմ, L=206մմ, G=1.26կգ	հատ	2	34.697	69.393
27	Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	2	17.077	34.153
28	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф160մմ	մ2	11.8	8.254	97.402
29	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/240մմ	հատ	6	7.365	44.190
30	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/170մմ	հատ	6	5.524	33.143
31	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160մմ	հատ	12	4.603	55.238
32	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 100x200, F=0.012մ2	հատ	2	6.716	13.432
33	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ф130, F=0.012մ2	հատ	2	5.335	10.671
34	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.857	10.289
35	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.08	45.550	3.644
դ - ԱՅ-4;9					
36	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	2	223.105	446.210
37	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ	հատ	2	52.326	104.653
38	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600 L=600մմ, D=318մմ, G=4.6կգ	հատ	2	17.077	34.153
39	Չտիչ ФБ տիպի ФБ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ	հատ	2	30.093	60.187
40	Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	2	22.293	44.587
41	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф200մմ	մ2	14.9	8.485	126.423
42	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф200/300մմ	հատ	4	12.889	51.555
43	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф160/200մմ	հատ	4	6.444	25.778
44	Օդատարների ճկուն միացումներ Ф200մմ	հատ	4	7.365	29.460
45	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 100x200, F=0.012մ2	հատ	2	6.716	13.432
46	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 200x200, F=0.029մ2	հատ	4	5.949	23.796
47	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ф170, F=0.022մ2	հատ	1	5.335	5.335
48	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	11	0.857	9.432
49	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.09	45.550	4.099
թ - ԱՅ-5;7					
50	Առանցքային օդամղիչ ВЕНТС ОБК1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ	հատ	1	57.865	57.865
51	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ	հատ	1	203.725	203.725

52	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	1	60.101	60.101
53	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ	հատ	1	68.159	68.159
54	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600 L=600մմ, D=318մմ, G=4.6կգ	հատ	1	17.077	17.077
55	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ	հատ	1	34.697	34.697
56	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ	հատ	1	30.093	30.093
57	Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	17.077	17.077
58	Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	22.293	22.293
59	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ160մմ	մ2	4.3	8.676	37.308
60	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ200մմ	մ2	6.1	8.676	52.926
61	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160/330մմ	հատ	2	11.968	23.936
62	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160/170մմ	հատ	4	5.524	22.095
63	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160մմ	հատ	2	4.603	9.206
64	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 200x200, F=0.029մ2	հատ	1	5.949	5.949
65	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Φ170, F=0.022մ2	հատ	1	5.335	5.335
66	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.857	10.289
Ե - ԱՅ-8;12					
67	Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=205մմ	հատ	1	203.725	203.725
68	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН250, D=249, L=190մմ, G=2.5կգ	հատ	1	52.326	52.326
69	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 250/600 L=600մմ, D=322մմ, G=5.6կգ	հատ	1	17.077	17.077
70	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ250 294x295մմ, L=206մմ, G=2.2կգ	հատ	1	20.273	20.273
71	Սահափակիչ АЗД-250м-РП,ռետինից կիպարարով L=200մմ	հատ	1	29.965	29.965
72	Զժանգոտվող մետաղից տեխնոլոգիական թասակ յուղահավաք զտիչով 2.8x1x0.6մ չափերով b=0.8մմ	հատ	1	64.444	64.444
73	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ250մմ	մ2	10	8.485	84.848
74	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ250մմ	հատ	6	4.603	27.619
75	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР1 100x200, F=0.012մ2	հատ	1	6.716	6.716
76	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Φ130, F=0.012մ2	հատ	1	5.335	5.335
77	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.857	10.289
78	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.25	45.550	11.387
Ժ-ԼՅ-1,ԼԱ-1-:34					
79	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25կվտ, n=2300պտ/ր, G=1.5կգ, D142մմ	կ-տ	34	154.997	5,269.897
80	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ВЕНТС ВТУ 900 ПВЭ ЕС Q=1030մ3/ժ, N=3.7կվտ, n=2720պտ/ր, G=111կգ, D250մմ	կ-տ	1	926.117	926.117
81	Սահափակիչ АЗД-250м-РП,ռետինից կիպարարով L=200մմ	հատ	2	14.315	28.629
82	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ200մմ	մ2	12.9	8.485	109.453
83	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղղանկյուն կտրվածքով d=0.5մմ, 400x250մմ	մ2	6.2	8.426	52.240
84	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ200/400x250մմ	հատ	1	12.889	12.889
85	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ250մմ	հատ	6	11.048	66.285
86	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР-250x400, F=0.071մ2	հատ	2	10.552	21.104
87	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Φ300, F=0.052մ2	հատ	1	10.552	10.552
88	Պլաստմասից ցանցաշար պատերի մեջ РЭД 200x150 , F=0.025մ2	հատ	24	1.841	44.190
89	Ալյումինից դիֆֆուզոր 4VA 300x300մմ G=0.5կգ, F=0.019մ2	հատ	2	15.155	30.311
90	Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ	հատ	1	2.946	2.946
91	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	61	0.857	52.303
92	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.05	45.550	2.277
93	Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 400մմ, d=0.50մմ, G=0.8կգ	հատ	1	4.526	4.526
Ընդամենը հազ. դր./					11,447.567
1-4 Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց					
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ցինկապատ խողովակներից Φ57x3.5մմ	զմ	46	5.357	246.412
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ32/40x3.7/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	28	4.649	130.169
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	58	2.189	126.947

4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3/մմ$, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	82	2.089	171.338
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9/մմ$, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	106	2.302	243.978
6	Չնդիկավոր փական $\Phi 32մմ$	հատ	2	8.267	16.533
7	Չնդիկավոր փական $\Phi 25մմ$	հատ	9	7.203	64.829
8	Չնդիկավոր փականներ $\Phi 20մմ$	հատ	4	5.433	21.730
9	Չնդիկավոր փականներ $\Phi 15մմ$	հատ	78	4.395	342.836
10	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 50մմ$	հատ	1	3.836	3.836
11	Հակահրդեհային ծորակների տեղադրում $\Phi 50մմ$ /ներառյալ իզոլակավոր փական, միացման փողրակավոր գլխիկ $ԴՐ-50-2$ հատ, ծայրափողակ $50մմ$, հակահրդեհային փողակ- $20մ$, պահարան/	կ-տ	6	53.784	322.704
12	Կրակմարիչ փրփրային ՕՌ-9	հատ	12	11.048	132.571
13	Լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	5	11.495	57.473
14	Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	25	20.848	521.201
15	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	9	24.684	222.156
16	Ծորակ-խառնիչների տեղադրում, ցնցուղով /ոչ ստացիոնար տողակայված/	հատ	8	59.208	473.661
17	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար $\Phi 15մմ$, $L-0.5մ$	հատ	24	0.921	22.095
18	Պողպատե խողովակների ձեւավոր նասերի տեղադրում	կգ	28	2.321	64.996
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր	հատ	414	0.163	67.335
20	$\Phi 50մմ$ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	24	0.953	22.862
21	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով, 2 շերտ	մ2	4	0.939	3.756
22	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածեւ ջերմամեկուսիչներով	զմ	320	0.614	196.401
23	Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 4մմ$	զմ	0.5	21.355	10.678
24	խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կոլբով	մ3	0.02	218.668	4.373
25	խամուժներ խողովակների ամրացման համար	կգ	90	0.737	66.285
26	Ինքնապարուրվող պտուտակ $6մմ$	հատ	240	0.153	36.825
27	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	8	1.627	13.015
28	Պողպատե խողովակների փորձարկում	զմ	46	0.121	5.583
Ընդամենը հազ. դր./					3,612.579
1-5 Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25/32 \times 3/մմ$, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	20	2.978	59.554
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3/մմ$, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	70	2.595	181.624
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9/մմ$, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	64	2.658	170.110
4	Չնդիկավոր փական $\Phi 25մմ$	հատ	1	7.203	7.203
5	Չնդիկավոր փականներ $\Phi 20մմ$	հատ	1	5.433	5.433
6	Չնդիկավոր փականներ $\Phi 15մմ$	հատ	41	4.395	180.209
7	Կուտակային էլեկտրաջրատաքացուցիչի տեղադրում $V=75լ$	կ-տ	11	106.953	1,176.487
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր	հատ	214	0.163	34.806
9	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածեւ ջերմամեկուսիչներով	զմ	154	0.614	94.518
Ընդամենը հազ. դր./					1,909.943
1-6 Ներքին կոյուղու ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից $\Phi 110մմ$ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	62	2.956	183.271
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից $\Phi 50մմ$ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	68	1.615	109.787
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	7	35.538	248.763
4	Կերամիկական մանկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	23	36.567	841.042
5	խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով /չժանգոտվող/	կ-տ	9	38.007	342.064
6	Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28.209	56.418
7	Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով մանկական	հատ	6	28.209	169.254
8	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, թեք թողարկով, ցածր տեղակայված բաջով	հատ	2	75.547	151.094
9	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, թեք թողարկով, ցածր տեղակայված բաջով մանկական	հատ	22	75.547	1,662.035
10	Արձնապատ հոսակի տեղադրում $\Phi 100մմ$	հատ	1	11.431	11.431
11	Արձնապատ հոսակների տեղադրում $\Phi 50մմ$	հատ	11	6.333	69.658
12	Ստուգիչ $\Phi 110մմ$	հատ	10	2.808	28.077

13	Մաքրիչ Փ110մմ	հատ	2	2.805	5.609
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	100	0.830	83.010
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	165	0.431	71.142
16	Պլաստմասե դռնակներ ստուգիչների համար 400x300մմ չափերի	հատ	10	6.138	61.375
17	Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից Փ325x4մմ	զմ	1	32.536	32.536
18	Պատյանի եւ խողովակի միջեւ խցակալում առածգական կյուլթով	մ3	0.1	218.668	21.867
19	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար	կգ	120	0.949	113.940
20	Ինքնապարուրվող պտուտակ 6մմ	հատ	320	0.153	49.100
21	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	10	1.627	16.269
Ընդամենը հազ. դր./					4,327.742
1-6-1 Անձրևաջրերի կոյուղու ցանց					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից Փ110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	8	2.956	23.648
2	Անձրևաջրերի ընդունիչ ձագար Փ100մմ	հատ	1	25.589	25.589
3	Ստուգիչ Փ110մմ	հատ	2	2.808	5.615
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	2	0.830	1.660
5	Պլաստմասե դռնակներ ստուգիչների համար 400x300մմ չափերի	հատ	2	6.138	12.275
6	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից Փ219x5մմ	զմ	0.5	25.716	12.858
7	Պատյանի եւ խողովակի միջեւ խցակալում առածգական կյուլթով	մ3	0.02	218.668	4.373
8	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար	կգ	6	0.949	5.697
9	Ինքնապարուրվող պտուտակ 6մմ	հատ	16	0.153	2.455
10	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	1	1.627	1.627
Ընդամենը հազ. դր./					95.798
1-7 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան ներանցումային 200Ա, խմբային 1x125Ա+1x63Ա+2x50Ա+3x25Ա եռաֆազ+1x50Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x1700x450մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ ստուգիչ և պաշտպանիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/	կ-տ	1	155.322	155.322
2	Վահանային արկղ ՊԱՄ պահեստային սնման ավտոմատ միացման համար, 380Վ, հոսանքը 125Ա, IP31	կ-տ	1	264.462	264.462
3	ՈՒժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.861	29.861
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 100Ա	հատ	1	12.765	12.765
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա	հատ	2	9.632	19.263
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	2	9.632	19.263
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1	9.632	9.632
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա	հատ	1	5.357	5.357
9	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա	հատ	1	5.357	5.357
10	ՈՒժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.861	29.861
11	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	1	8.008	8.008
12	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	1	8.008	8.008
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	7	4.344	30.407
14	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա	հատ	1	26.620	26.620
15	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա	հատ	1	29.689	29.689
16	Լուսավորության վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար	հատ	1	29.861	29.861
17	Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար	հատ	2	29.861	59.721
18	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	2	9.632	19.263
19	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա	հատ	1	9.632	9.632
20	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	9	4.344	39.095
21	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	17	4.344	73.846
22	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	1	7.675	7.675
23	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA	հատ	6	8.162	48.970
24	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 40Ա, ID=30mA	հատ	2	8.162	16.323
25	ՈՒժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.861	29.861
26	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.344	4.344
27	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	7	4.344	30.407
28	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա, ID=30mA	հատ	1	7.675	7.675
29	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	2	7.675	15.350
30	ՈՒժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.861	29.861
31	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1	9.632	9.632
32	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	2	8.008	16.016
33	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.344	4.344
34	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA	հատ	1	8.162	8.162
35	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	2	7.675	15.350
36	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա	հատ	1	26.620	26.620
37	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 32Ա	հատ	1	29.689	29.689

38	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա	հատ	1	29.689	29.689
39	Արկղ 3 մագնիսական թողարկիչ տեղադրելու համար	հատ	1	10.814	10.814
40	BBԴԻԴ-FRLS 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	25	11.782	294.552
41	BBԴԻԴ-LS 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	7	7.063	49.444
42	BBԴԻԴ-LS 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	62	2.677	165.943
43	BBԴԻԴ-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	30	2.010	60.293
44	BBԴԻԴ-LS 5x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	34	1.304	44.334
45	BBԴԻԴ-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	45	0.881	39.662
46	BBԴԻԴ-LS 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	30	1.165	34.939
47	BBԴԻԴ-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	35	0.852	29.807
48	BBԴԻԴ-FRLS 5x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	գմ	20	0.880	17.596
49	BBԴԻԴ-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	504	0.633	318.791
50	BBԴԻԴ-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	գմ	20	0.881	17.627
51	KBԴԻԴ-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	գմ	6	1.061	6.368
52	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 40$ մմ	գմ	32	0.784	25.101
53	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 32$ մմ	գմ	48	0.628	30.139
54	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 25$ մմ	գմ	58	0.595	34.520
55	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ մմ	գմ	650	0.541	351.955
56	Մետաղական խողովակ $\Phi 50$ մմ	գմ	21	3.653	76.713
57	Պղնձե ծայրակալ 25մմ2	հատ	30	2.590	77.707
58	Պղնձե ծայրակալ 16մմ2	հատ	10	2.383	23.831
59	Տուփեր անջատիչների տեղադրման համար	հատ	14	0.153	2.148
60	Անջատիչ մեկստեղծավորչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	14	1.897	26.561
61	Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար	հատ	2000	0.008	15.344
62	Հիմնական պատի մեջ 100x50մմ անցքերի բացում	հատ	5	2.555	12.774
63	Անցքերի լցափակում	հատ	5	1.358	6.792
64	Միջհարկային միջհարկային ծածկերի մեջ 100x50մմ անցքերի բացում	հատ	15	1.355	20.330
65	Անցքերի լցափակում	հատ	15	1.358	20.376
66	Ցինկապատ շերտապողպատ $\varphi 40 \times 5$ մմ	գմ	60	1.568	94.062
67	Ցինկապատ շերտապողպատ $\varphi 25 \times 5$ մմ	գմ	30	1.359	40.770
68	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	8	8.969	71.751
69	Ցինկապատ ծակոտկեն վաք, 200x50մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	գմ	18	7.406	133.316
70	Մետաղ վաքի ամրակապման համար	կգ	30	0.644	19.333
71	Բարձակ վաքի ամրակապման համար	հատ	56	1.228	68.740
72	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.801	1.921
73	Երկաթակալ	հատ	1600	0.008	12.275
74	Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ $\Phi 110$ մմ	գմ	12	2.457	29.485
75	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	7	0.486	3.405
76	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմոլորձով	մ3	3	5.487	16.460
77	Փխրեցված գրունտի մշակում կողալիցով	մ3	3	0.671	2.012
78	Գրունտի ետլիցք բուրդոզերով	մ3	10	0.068	0.680
79	Գրունտի տոփանում	մ3	10	0.402	4.024
Ընդամենը հազ. դր./					3,527.950
1-8 Էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսադիֆուզային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեղք քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	105	25.703	2,698.861

2	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձևը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ցանցապատ	հատ	12	28.772	345.266
3	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձևը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	91	21.100	1,920.127
4	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձևը կլոր (Φ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	15	25.703	385.552
5	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձևը կլոր (Φ155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/	հատ	38	16.497	626.892
6	Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձևը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով	հատ	32	27.651	884.837
7	Ելքի LED Նշան "Exi" 3Վտ	հատ	32	10.773	344.735
8	BBԴԻԴ-LS 3x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	50	1.728	86.403
9	BBԴԻԴ-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	1050	0.852	894.212
10	BBԴԻԴ-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	2400	0.633	1,518.051
11	BBԴԻԴ-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	280	0.633	177.106
12	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	3780	0.541	2,046.751
13	Անջատիչ մեկստեղանկյուն փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	54	1.897	102.450
14	Անջատիչ երկստեղանկյուն փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	25	2.871	71.781
15	Երկբևեռ մեկստեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP63	հատ	4	2.189	8.756
16	Երկբևեռ մեկստեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	141	2.189	308.660
17	Երկբևեռ մեկստեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 16Ա	հատ	5	2.189	10.945
18	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	229	0.153	35.137
19	Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար	հատ	170	0.192	32.606
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	50	0.693	34.650
21	Անցքերի լցափակում	հատ	50	1.358	67.920
22	Ակոսների բացում	զմ	900	0.479	431.236
23	Ակոսների փակում	մ2	45	3.085	138.831
24	Երկաթակապ	հատ	9450	0.008	72.500
Ընդամենը հազ. դր./					13,244.265
1-9 Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց					
1	16 Մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել	կ-տ	1	147.203	147.203
2	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք	հատ	1	64.434	64.434
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12վ, 3Ա	հատ	1	25.086	25.086
4	Մարտկոց	հատ	4	16.609	66.437
5	Ձեռքի ղեկավարմամբ ազդասարք	հատ	14	6.889	96.442
6	Ծխի ազդասարք	հատ	92	8.054	740.963
7	Ձեռնային ազդասարք	հատ	11	4.558	50.140
8	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	4	5.723	22.894
9	КПСВНГ LS 4x0.75 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1200	0.506	606.695
10	BBԴԻԴ-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	0.633	12.650
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	1220	0.541	660.592
12	Մետաղական ճուպատ Φ4մմ	զմ	70	0.207	14.500
13	Մետաղ	կգ	30	0.740	22.215
14	Ճարմանղներ	հատ	5200	0.008	39.894
17	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	20	0.693	13.860
18	Անցքերի լցափակում	հատ	20	1.358	27.168
19	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	հատ	11	5.112	56.235
20	Անցքերի լցափակում	հատ	11	1.358	14.942
21	Հիմնական պատի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	5.112	10.225
22	Անցքերի լցափակում	հատ	2	1.358	2.717
23	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում թողարկում	կ-տ	1	57.939	57.939
Ընդամենը հազ. դր./					2,753.230
1-10 Տեսահսկողություն					
1	Թվային տեսաձայնագրիչ 16 մուտքի համար	հատ	1	161.591	161.591

2	Կոշտ սկավառակ, 6TB	հատ	2	25.500	51.000
3	Անխափան սնուցման սարք UPS 650վա,390վտ	հատ	1	63.244	63.244
4	Մոնիտոր 32"	հատ	1	56.100	56.100
5	Գունավոր տեսախցիկ 4ՄՊք, 4մմ, ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	3	50.400	151.200
6	Գունավոր տեսախցիկ 5ՄՊք, 4մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	8	86.100	688.801
7	Կրոնշտեյն	հատ	11	4.660	51.260
8	Մարտկոց 20A, 12Վ	հատ	1	14.741	14.741
9	Մալուխ CCTV4+1	զմ	400	0.697	278.607
10	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող	հատ	22	7.672	168.782
11	Ճարմանդներ	հատ	1000	0.008	7.672
12	Տուփ 100x100մմ IP55	հատ	11	0.115	1.266
13	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	400	0.569	227.549
14	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	6	0.693	4.158
15	Անցքերի լցափակում	հատ	6	1.358	8.150
16	Արտաքին պատի մեջ անցքերի բացում	հատ	4	5.112	20.449
17	Անցքերի լցափակում	հատ	4	1.358	5.434
18	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կետ	14	15.801	221.220
Ընդամենը հազ. դր./					2,181.223
1-11 Զեռախոսային ցանց					
1	Կոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում 12Ս	հատ	1	55.197	55.197
2	Կոմուտատոր switch 16 port 10/100	հատ	1	102.611	102.611
3	Կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1Ս, 16 port RJ-45	հատ	1	33.251	33.251
4	Մալուխների կազմակերպիչ 19", 1Ս	հատ	1	2.608	2.608
5	Միացնող մալուխ 1.5	հատ	10	1.841	18.413
6	Անխափան սնուցման սարք APC Back UPS 650վա,390վտ	հատ	1	63.244	63.244
7	Կապի վարդակ RJ45	հատ	10	2.719	27.188
8	UTP cat 5e մալուխի անցկացում	զմ	450	0.427	192.296
9	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/secound	հատ	20	7.672	153.438
10	Ճարմանդներ	հատ	900	0.008	6.905
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	360	0.569	204.794
12	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.693	6.930
13	Անցքերի լցափակում	հատ	10	1.358	13.584
14	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կետ	10	10.534	105.343
Ընդամենը հազ. դր./					985.802
1-12 Գազամատակարարում					
1	Գազի հաշվիչների տեղադրում G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով /GS-80-06B AG-77.4/	հատ	1	122.742	122.742
2	Կցորդային գնդիկաոր փական Φ20մմ	հատ	2	4.857	9.714
3	Կցորդային փական Φ25մմ	հատ	1	6.646	6.646
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներից Φ25x2մմ	զմ	3	2.075	6.224
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներից Φ32x2մմ	զմ	24	2.213	53.108
6	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	զմ	27	0.798	21.557
7	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.8	2.977	8.336
8	Գազի էլեկտրամագնիսական փական Φ25	հատ	1	90.395	90.395
9	Գազաազդանշանային սարքի տեղադրում "Դետեկտոր"	հատ	1	30.019	30.019
10	Գազատարի միացում գործող ցանցին Φ25մմ	տեղ	1	31.782	31.782
11	Անցքերի բացում պատի մեջ ծխնելույզի տեղադրման համար Φ150	հատ	2	5.112	10.225
12	Անցքի բացում պատի մեջ պարկուճի տեղադրման համար Φ110	հատ	1	5.112	5.112
13	Անցքերի լցափակում	հատ	3	1.358	4.075
14	Մետաղական պարկուճի տեղադրում Φ100մմ, L=0.6մմ, 1 հատ	զմ	0.6	9.890	5.934
15	Պարկուճի եզրերի փակում ճկուն նյութով	մ3	0.003	218.668	0.656
16	Մետաղական կալունակներ խողովակների տակ	կգ	10	0.857	8.574
17	Վարդակների տեղադրում կաթսաների համար	հատ	2	2.573	5.145
18	Պղնձե հաղորդալար 2x1.5մմ2	զմ	15	0.665	9.972
Ընդամենը հազ. դր./					430.216
1-13 Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ					
1	Պատի կախովի կոնդենսց կաթսաների տեղադրում 40կկ	հատ	2	554.349	1,108.699
2	Շրջապտույտային պոմպի տեղադրում Q=10լսմ/ժ, H=18մ	հատ	2	216.739	433.478
3	Մեմբրանային ճնշումային ընդարձակման բաք 30լ	հատ	1	46.543	46.543
4	Մատակարարող սանրակ երկտեղանոց Φ108մմ, L=0,6մ	հատ	1	72.297	72.297
5	Հետադարձ սանրակ երկտեղանոց Φ108մմ, L=0,6մ	հատ	1	72.297	72.297
6	Տաք ջրի գոլիչ 25մմ	հատ	2	8.371	16.743
7	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ15 (20x1.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	2	2.528	5.056

8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20 (25x2.3), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	2	2.221	4.442
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32 (40x3.7), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	11	2.776	30.533
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф57 (75x6.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	15	9.260	138.901
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր Ф20-75	հատ	46	0.460	21.174
12	խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասսա Ф20-75	հատ	38	0.779	29.620
13	Կցաշուրթային սողնակ Ф80մմ	հատ	6	64.914	389.484
14	Կցորդային փականներ Ф15մմ	հատ	2	4.771	9.543
15	Կցորդային փականներ Ф20մմ	հատ	1	5.538	5.538
16	Կցորդային փականներ Ф32մմ	հատ	8	8.267	66.133
17	Հետադարձ կափույր Ф80մմ	հատ	2	51.105	102.209
18	Ուղղահայաց ջերմաչափ	հատ	2	5.365	10.729
19	Տեխնիկական մանոմետր	հատ	2	6.480	12.959
	Ընդամենը հազ. դր./				2,576.378
	1-14 Կահույք, սարքավորումներ				
	Խմբասենյակ				
1	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647
2	Գրապահարան	հատ	7	96.609	676.266
3	Աթոռ մանկական, փայտից, փափուկ նստատեղով, 290x330x340մմ	հատ	252	14.000	3,528.000
4	Սեղան չորստեղանոց մանկական, ոտքերը՝ փայտից, երեսը՝ լամինատից, 800x800x580մմ	հատ	42	25.000	1,050.000
5	Աթոռ մեծ, փայտից, փափուկ նստատեղով, 380x380x420-500մմ	հատ	10	18.000	180.000
6	Պահարան 1400x1400x800մմ	հատ	6	58.800	352.800
7	Գրատախտակ 120x100մմ	հատ	6	34.000	204.000
8	Չգեստապահարան հանդերձարանի, մանկական, լամինատից, 1200x350x1300մմ	հատ	36	87.000	3,132.000
9	Պահարան գիշերանոթների համար, լամինատից, 1350x324x1050մմ	հատ	2	80.000	160.000
10	Պահարան սրբիչների 845x150x1315մմ	հատ	6	80.000	480.000
11	Խաղալիքների պահարան, լամինատից, 1000x500x1600մմ	հատ	28	92.000	2,576.000
12	Դաստիարակի սեղան, լամինատից, 1200x600x860մմ	հատ	7	44.000	308.000
13	Սպիտակեղենի պահարան, լամինատից, 1310x445x1150մմ	հատ	10	86.000	860.000
	ՆԱԶԱՐԱՆ			0.000	
14	Մահճակալ մանկական, փայտից, 1436x644x600մմ	հատ	140	48.800	6,832.000
15	Նստարան մանկական, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մմ	հատ	48	19.000	912.000
16	Բարձի երես՝ արտաքին	հատ	154	0.899	138.399
17	Ներքնակի երես	հատ	154	2.533	390.033
18	Վերմակակալ	հատ	154	3.023	465.523
19	Սավան	հատ	154	2.042	314.542
20	Մանկական սրբիչ	հատ	154	1.797	276.797
21	Բարձ	հատ	154	2.369	364.869
22	Տաք բրդյա վերմակ (ծածկոց)	հատ	154	6.536	1,006.536
23	Խավակտորոծ ծածկոց (բայկայե կամ բամբակյա)	հատ	154	4.739	729.739
	Չուգարան			0.000	
24	Բջջակներ	հատ	18	44.363	798.529
25	Չուգարանի թղթի ամրակ	հատ	18	2.451	44.118
26	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	հատ	3	40.850	122.549
	Խմբասենյակի բուժետային մաս			0.000	
27	Լվացարան 430, ծորակով	հատ	6	187.908	1,127.451
28	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	6	65.359	392.157
29	Չորանոց	հատ	6	126.634	759.804
	Տնօրենի աշխատասենյակ			0.000	
30	Վարիչի գրասեղան, լամինատից, 1600x600x860մմ	հատ	1	55.000	55.000
31	Մետաղական պահարան	հատ	1	150.735	150.735
32	Ղեկավարի աթոռ	հատ	1	111.029	111.029
33	Աշխատանքային աթոռ	հատ	4	16.324	65.294
34	Գրապահարան	հատ	2	73.856	147.712
35	Չգեստապահարան	հատ	1	43.832	43.832
36	Չգեստապահարան անձնակազմի համար, լամինատից, 1805x837x360մմ	հատ	2	86.000	172.000
	Երաժշտական պարապմունքների դահլիճ			0.000	
37	Դաշնամուր	հատ	1	650.000	650.000
38	Օրգրակիչ	հատ	1	244.281	244.281
39	Աթոռ դահլիճի համար (պլաստմասսա)	հատ	30	20.425	612.745
	Մարմնամարզական պարապմունքների դահլիճ			0.000	
40	Մարմնամարզական նստարան, փայտից, 2000x250x200մմ	հատ	6	47.800	286.800
41	Շվեդական պատ	հատ	2	68.627	137.255
42	Փափուկ մատեր	հատ	4	28.595	114.379
43	Օղակներ	հատ	30	4.085	122.549

44	Չնդակներ	հատ	15	6.536	98.039
45	Բուլավաներ	հատ	20	2.451	49.020
46	Երաժշտական կենտրոն	հատ	1	392.157	392.157
47	Սպորտային հավաքածու <<Կասկադյոր>>	հատ	1	114.379	114.379
48	Սպորտային հավաքածու <<Թվային շարք>>	հատ	2	68.627	137.255
49	Մանկական սպորտային հավաքածու	հատ	1	149.510	149.510
50	Մանկական մարզահամալիր	հատ	1	318.627	318.627
51	Պահարան մարզագույքի համար, լամինատից, 840x430x1965մմ	հատ	2	96.000	192.000
	Մեծ խոհանոց			0.000	
52	Էլ. սալոնջախ 600x600x850մմ, N = 9,2կՎտ, 380Վ /3ֆ/	հատ	2	575.400	1,150.800
53	Էլ. կաթսա ստացիոնար; 60 լ; 9,1 կՎտ; 380 Վ; 600x1000x1030մմ	հատ	1	982.800	982.800
54	Էլեկտրաեռացուցիչ 50լ, 450x350x750մմ N=6կՎտ	հատ	1	277.200	277.200
55	Սառնարանային պահարան սառցախցիկով 750x700x2100մմ N=0,32կՎտ, 220Վ, 800լ. /1ֆ/	հատ	1	739.200	739.200
56	Արտադրական սեղան, չժանգոտվող պողպատ, 1200x860x600մմ	հատ	4	109.200	436.800
57	Դարակաշար արտադրական, չժանգոտվող պողպատ, 1000x700x2000մմ	հատ	1	142.800	142.800
58	Արկղ բանջարեղենի համար, չժանգոտվող պողպատ, 1500x600x870մմ	հատ	2	109.200	218.400
59	Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար	հատ	1	200.163	200.163
60	Խառնիչային ծորակ	հատ	1	118.464	118.464
61	Օդաքարշ պատին ամրացող 1200x1000x350	հատ	1	349.265	349.265
62	Սննդի դուրս գրման սառնարան 300-320լ	հատ	1	183.824	183.824
63	Բանջարեղեն կտրելու եռաֆազ մեքենա	հատ	1	490.196	490.196
64	Կարտոֆիլի կեղևահանման եռաֆազ սարք	հատ	1	392.157	392.157
65	Մաղաց էլեկտրական	հատ	1	44.935	44.935
66	Խմորի սպիռալածն հարիչ/12 կգ խմորի տարողությամբ/	հատ	1	449.346	449.346
67	Սպասք լվանալու եռաֆազ մեքենա	հատ	1	895.915	895.915
68	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500	հատ	1	142.974	142.974
69	Պահարան սպասքի համար	հատ	2	65.359	130.719
70	Կաթսա մետաղական 2լ	հատ	2	8.578	17.157
71	Կաթսա մետաղական 4լ	հատ	2	10.376	20.752
72	Կաթսա մետաղական 10լ	հատ	2	18.056	36.111
73	Սննդի տարաներ- GN 1/1	հատ	8	9.559	76.471
74	Թասեր 5լ	հատ	5	3.595	17.974
75	Թասեր 10լ	հատ	5	7.516	37.582
76	Զամիչներ (փլավքամիչներ)	հատ	2	5.065	10.131
77	Զամիչ-Մաղ	հատ	2	2.451	4.902
78	Հարիչ ձեռքի	հատ	1	1.471	1.471
79	Շերեփ	հատ	4	1.797	7.190
80	Խավարտի գդալ	հատ	2	4.657	9.314
81	Զափկիր	հատ	2	1.757	3.513
82	Խառնիչներ	հատ	2	1.781	3.562
83	Կարտոֆիլի ճզմիչ	հատ	2	2.165	4.330
84	Խոհանոցային դասակներ	հատ	2	23.693	47.386
85	Սնունդ կտրատելու տախտակ՝ փայտյա կամ սննդի համար նախատեսված նյութից	հատ	2	39.624	79.248
86	Չափիչ բաժակ բաժնեչափով	հատ	2	1.103	2.206
87	Չափիչ բաժակ բաժնեչափով	հատ	2	0.817	1.634
88	Ջերմաչափեր ճաշի	հատ	2	3.268	6.536
89	Ջերմաչափեր սենյակի	հատ	2	4.085	8.170
90	Դույլ պլաստմասե 10լ	հատ	4	1.021	4.085
91	Սննդի տարաներ կափարիչով 10լ	հատ	5	3.105	15.523
92	Սննդի տարաներ 20լ	հատ	5	7.026	35.131
93	Աղբարկղ, պլաստմասե 20լ	հատ	4	6.740	26.961
94	Հատակ մաքրելու ձող	հատ	2	4.289	8.578
95	Գդալ	հատ	154	0.310	47.810
96	Պատառաքաղ	հատ	154	0.310	47.810
97	Ափսե	հատ	168	0.686	115.294
98	Ափսե ապուրի համար	հատ	168	0.547	91.961
99	Բաժակ	հատ	168	0.556	93.333
	Պահեստային մաս			0.000	
100	Հարթակով կշեռք	հատ	1	44.935	44.935
101	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	26.552	26.552
102	Անվասայակ	հատ	1	82.516	82.516
103	Սառնարանային տնտեսություն	հատ	1	183.824	183.824
104	Սառցարան 200լ	հատ	1	222.631	222.631
105	Օդորակիչ	հատ	1	244.281	244.281
106	Փոշեկով	հատ	2	81.699	163.399
	Բուժկետ			0.000	
107	Սեղան բժշկական	հատ	1	36.765	36.765

108	Գործիքային սեղան	հատ	1	75.163	75.163
109	Պահարան բժշկական	հատ	1	81.699	81.699
110	Կշեռք բժշկական	հատ	1	42.484	42.484
111	Հասակաչափ	հատ	1	14.706	14.706
112	Աղյուսակ (տեսողությունը որոշելու համար)	հատ	1	36.356	36.356
113	Բժշկական թախտ	հատ	1	65.359	65.359
114	Ուսուցչի սեղան	հատ	1	44.404	44.404
115	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647
	Լվացքատուն			0.000	
116	Արդուկման սեղան էլեկտրական արդուկով եւ գոլորշու գնեւրատորով 1100x390մմ	հատ	2	672.000	1,344.000
117	Լվացքի մեքենա, ավտոմատ, 15.0 կգ., 1400 պտույտ/րոպե	հատ	2	1,344.000	2,688.000
118	Պահարան սպիտակեղենի համար, լամինատից, 1800x2000x600 մմ, յուրաքանչյուր խմբի համար	հատ	6	163.399	980.392
	Համակարգչային տեխնիկա			0.000	
119	Համակարգիչ	հատ	1	306.781	306.781
120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)	հատ	1	33.497	33.497
121	Տպիչ սարք	հատ	1	188.930	188.930
122	Wi-Fi Router	հատ	1	12.255	12.255
123	Դյուրակիր համակարգիչ	հատ	1	261.438	261.438
124	Պրոյեկտոր	հատ	1	277.778	277.778
	Ընդամենը /հազ. դր./				48,298.231
	2-1 Շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ետիցքի և թմբապատման համար գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	1046	0.505	528.227
2	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	1882.8	1.305	2,456.309
3	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	304	0.049	14.782
4	Գրունտի տոփանում	մ3	304	0.336	102.136
5	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	16	1.325	21.205
6	Արտաքին պատերի թմբապատում ցամաքուրդայօին տեսակի գրունտով	մ3	726	0.385	279.219
	Ե/բ կառուցվածքներ				
7	Ե/բ միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	65.5	70.442	4,613.959
8	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	5.2	44.365	230.697
9	Ամրան Փ8A240	տ	2.237	383.595	858.103
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.876	370.814	324.833
11	Ամրան Փ14A500C	տ	0.2	370.814	74.163
12	Ամրան Փ18A500C	տ	0.241	370.814	89.366
13	Ամրան Փ22A500C	տ	1.485	370.814	550.659
14	Ամրան Փ25A500C	տ	0.139	370.814	51.543
15	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.0724	1,027.564	74.396
16	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	102.44	1.290	132.113
17	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	11	132.253	1,454.782
18	Ամրան Փ8A240	տ	0.392	383.595	150.369
19	Ամրան Փ20A500C	տ	1.416	370.814	525.073
20	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.105	1,027.564	107.894
21	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 500մմ բարձրությամբ	մ3	11.1	108.364	1,202.844
22	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 800մմ բարձրությամբ	մ3	21.5	103.875	2,233.319
23	Ամրան Փ8A240	տ	0.275	383.595	105.489
24	Ամրան Փ8A500C	տ	0.799	466.713	372.904
25	Ամրան Փ12A500C	տ	0.384	370.814	142.393
26	Ամրան Փ22A500C	տ	0.804	370.814	298.135
27	Ամրան Փ25A500C	տ	1.099	370.814	407.525
28	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.0724	1,027.564	74.396
29	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /միջև 6մ բարձրությամբ/	մ3	32.4	89.029	2,884.533
30	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /միջև 3մ բարձրությամբ/	մ3	90.3	88.606	8,001.126
31	Ամրան Փ6A240	տ	0.202	383.595	77.486
32	Ամրան Փ8A500C	տ	1.84	466.713	858.752
33	Ամրան Փ10A500C	տ	1.681	471.178	792.050
34	Ամրան Փ14A500C	տ	2.363	370.814	876.234
35	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	384.8	1.290	496.261
36	Ե/բ միաձույլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	7.6	83.007	630.855
37	Ամրան Փ6A240	տ	0.006	383.595	2.302
38	Ամրան Փ12A500C	տ	0.942	370.814	349.307

39	Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	55	1.290	70.931
40	Պարկուճների տեղադրում ե/բ հիմքերում եւ պատերում	տ	0.349	137.710	48.061
41	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф508x8մմ /1 հատ/	տ	0.039	690.472	26.928
42	Ամրան Ф12А500С	տ	0.004	370.814	1.483
43	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф426x8մմ /2 հատ/	տ	0.066	690.472	45.571
44	Ամրան Ф12А500С	տ	0.007	370.814	2.596
45	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф325x8մմ /2 հատ/	տ	0.05	626.028	31.301
46	Ամրան Ф12А500С	տ	0.006	370.814	2.225
47	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф108x5մմ /1 հատ/	տ	0.005	515.552	2.578
48	Ամրան Ф12А500С	տ	0.002	370.814	0.742
49	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф219x4մմ /10 հատ/	տ	0.127	515.552	65.475
50	Ամրան Ф12А500С	տ	0.026	370.814	9.641
51	Պարկուճ պողպատե խողովակից Ф159x4մմ /2 հատ/	տ	0.012	515.552	6.187
52	Ամրան Ф12А500С	տ	0.005	370.814	1.854
53	Ներդիր դետայլների տեղադրում	տ	0.056	401.536	22.486
54	Թերթապողպատ վն160x160x10մմ	տ	0.04	555.446	22.218
55	Ամրան Ф10А500С	տ	0.016	370.814	5.933
56	Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում ե/բ հատակի սալի տակ	մ3	36.22	14.923	540.516
57	Ե/բ միաձուլյ հատակի սալի պատրաստում В7.5 դասի բետոնից	մ3	16.3	45.342	739.068
58	Ամրանային ցանց ԻВр-4	տ	0.18	797.879	143.618
59	Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից /3.00 նիշի վրա/	մ3	60.9	75.925	4,623.852
60	Ամրան Ф8А500С	տ	0.104	466.713	48.538
61	Ամրան Ф12А500С	տ	2.292	370.814	849.906
62	Ամրան Ф14А500С	տ	2.883	370.814	1,069.057
63	Բետոնե թումբերի պատրաստում В7.5 դասի բետոնից, h=400մմ	մ3	8.1	57.638	466.872
64	Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իզոլամից /կամ համարժեք/, բիտումային մածիկով	մ2	304	7.456	2,266.502
65	Մանրահատիկ ավազից շերտի իրականացում 350մմ հաստությամբ	մ3	79.4	12.048	956.579
66	Ցեմենտ-ավազային հարթցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	227	2.434	552.463
67	Ե/բ միաձուլյ սալի պատրաստում В20 դասի բետոնից /4.00 նիշի վրա/	մ3	74.1	60.800	4,505.299
68	Ամրան Ф8А240	տ	1.019	383.595	390.884
69	Ամրան Ф8А500С	տ	0.079	466.713	36.870
70	Ամրան Ф10А500С	տ	3.124	471.178	1,471.960
71	Քտուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	261.1	2.369	618.592
72	Գրունտի լիցք արտաքին աստիճանների /Ա/ տակ շերտ-շերտ տոփանումով խճաքարով	մ3	48	2.697	129.434
73	Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում ե/բ աստիճանների տակ	մ3	6	14.923	89.539
74	Ե/բ միաձուլյ աստիճանների պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	5.6	57.380	321.329
75	Ամրան Ф6А240	տ	0.1	383.595	38.360
76	Ամրան Ф8А500С	տ	0.058	466.713	27.069
77	Խամքարաբետոնե զանգվածի պատրաստում ներքին /Բ/ աստիճանների տակ В7.5 դասի բետոնով	մ3	1	49.914	49.914
78	Ե/բ միաձուլյ աստիճանների պատրաստում В12.5 դասի բետոնից	մ3	0.4	57.380	22.952
79	Ամրան Ф6А240	տ	0.008	383.595	3.069
80	Ամրան Ф8А500С	տ	0.005	466.713	2.334
81	Ե/բ միաձուլյ բարավորների պատրաստում В12.5 դասի բետոնից	մ3	0.505	96.096	48.528
82	Ամրան Ф6А240	տ	0.011	383.595	4.220
83	Ամրան Ф8А500С	տ	0.02	466.713	9.334
84	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.323	94.237	30.438
85	Ամրան Ф8А500С	տ	0.323	466.713	150.748
86	Ղատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	3	58.415	175.245
87	Բետոնե թումբերի պատրաստում В7.5 դասի բետոնից	մ3	2.9	57.638	167.152
88	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ հաստությամբ	մ3	2.6	9.958	25.891
Միջնորմներ					
89	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	մ3	15.8	30.676	484.682
90	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	20.2	4.512	91.141
Ղռներ					
91	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ ղռների տեղադրում եւ արժեքը /ըստ նախագծի/	հատ	2	1,764.539	3,529.079
92	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ ղռների տեղադրում եւ արժեքը /ըստ նախագծի/	հատ	2	1,687.820	3,375.640
93	Մետաղապլաստե ապակեպատ ղռների տեղադրում /ներառյալ ապամեպատումը, սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ2	12	42.537	510.440

94	Մետաղապլաստե խոլ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ2	2	42.537	85.073
95	Մետաղական հերմետիկ դռնան տեղադրում	մ2	1.6	111.829	178.927
Հատակներ					
96	Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում 220մմ հաստությամբ	մ3	47.1	14.923	702.880
97	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ	մ2	11.3	1.151	13.009
98	Խճանկարային բետոնե հատակի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	214.1	6.920	1,481.490
99	Խեցեսայե հատակի պատրաստում, 10մմ հաստության	մ2	11.3	8.016	90.582
100	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից 80մմ	մ3	17.128	49.953	855.597
Ներքին հարդարում					
101	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի	մ2	71.2	2.524	179.740
102	Պատերի ներկում ակիդային ներկով բարելավված որակի, մածկապատումով	մ2	35.6	1.604	57.099
103	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	35.6	10.376	369.398
Արտաքին հարդարում					
104	Պատերի ջերմամեկուսացում փքված պեռլիտի սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	52	9.809	510.078
105	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով ռաբիցա ցանցի վրա 50x50մմ բջիջներով, 2մմ հաստությամբ	մ2	52	6.373	331.381
106	Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից 220x20(h), L=12մ	մ2	2.64	46.183	121.922
107	Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից /300x20(h)/, L=10.2մ	մ2	3.06	42.068	128.728
Ծածկարաններ					
108	Ծածկարանների հենակմախքի պատրաստում	տ	1.039	223.424	232.138
109	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x80x3մմ	տ	0.285	486.399	138.624
110	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x2.5մմ	տ	0.558	500.209	279.116
111	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	տ	0.181	502.817	91.010
112	Թերթապողպատ վն140x140x5մմ	տ	0.015	569.962	8.549
113	Ամրացման ճարմանդներ	հատ	72	0.921	66.285
114	Ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 պրոֆիլավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության	մ2	49	11.123	545.037
115	Ցանց 50x200մմ բջիջներով, Փ4մմ, գործարանային ներկված	մ2	18	6.322	113.793
116	Դռնակների տեղադրում	մ2	5.3	9.537	50.544
117	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	տ	0.091	502.817	45.756
118	Ցանց 50x200մմ բջիջներով, Փ4մմ, գործարանային ներկված	մ2	5	6.322	31.609
119	Ծխիկներ	հատ	4	0.460	1.841
120	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	32	0.635	20.323
121	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շերտ	տ	1.1	45.809	50.390
Ընդամենը հազ. դր./					68,159.981
2-2 Օդափոխություն եւ ջեռուցում					
Ներիսու համակարգեր					
1	Հակապայթյունային սարքավորում ՎՅՇ-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, 610x555մմ, ՎՅՇ-2 մետաղական տուփի մեջ /850x870մմ, L=255մմ, G=116կգ/	հատ	1	714.000	714.000
2	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Փ300մմ, L=200մմ /N=0.18կտ, G=118կգ/	հատ	1	860.702	860.702
3	Ընդարձակիչ խող. ПКФ-6, ФРР տիպի յուղային զտիչների կոմպլեկտի հետ 2005x1169x2100(h)մմ չափերով /G=492կգ/	հատ	1	813.917	813.917
4	ՓՈ-300-900 տիպի 3 զտիչ- կլանիչներից կազմված սարք Փ610մմ, G=65կգ/հատ, օդի ներքեղից միացումով /մետաղական տակդիր/	հատ	1	4,375.800	4,375.800
5	Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/	հատ	1	4,957.200	4,957.200
6	Աղմկախլացուցիչ N:6 400x200մմ, L=600մմ / G=10.5կգ/	հատ	1	54.221	54.221
7	Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	1	397.800	397.800
8	Չտիչ-տուփ Shuft FBRr-K 400x200մմ E4 զտման դասի /L=506մմ, G=4.3կգ/	հատ	1	64.260	64.260
9	Հերմետիկ փական ИАО1009-200, Փ200մմ, L=125մմ /N=0.18կվտ, G=64կգ/	հատ	1	603.820	603.820
10	Ընդարձակիչ խող. PK-0.5 Փ530մմ, H=2400մմ մուտքի եւ ելքի խողովակների Փ219մմ տրամագծով	հատ	1	541.577	541.577
11	Կանալային օդափոխիչ БЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Փ198մմ, G=8.3կգ	հատ	1	176.127	176.127
12	Աղմկախլացուցիչ БЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Փ415մմ / G=3.2կգ/	հատ	1	42.883	42.883
13	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 150x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	15.344	15.344
14	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 200x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	23.936	23.936
15	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 250x400մմ /L=100մմ/	հատ	5	35.291	176.454
16	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար БЕНТС ОПГ-0.142մ2 /350x550մմ/	հատ	1	18.224	18.224
17	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար БЕНТС ОПГ-0.128մ2 /350x500մմ/	հատ	5	16.383	81.914

18	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.018մ2 /200x200մմ/	հատ	1	6.716	6.716
19	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.0196մ2 /250x120մմ/	հատ	1	5.642	5.642
20	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.013մ2 /150x120մմ/	հատ	1	5.182	5.182
21	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.026մ2 /180x180մմ/	հատ	1	5.949	5.949
22	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	2.4	8.817	21.161
23	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	3	8.817	26.451
24	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	4.5	8.817	39.676
25	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	6.4	8.817	56.428
26	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x300մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	7	8.426	58.981
27	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	5.4	8.426	45.499
28	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	10.9	8.426	91.841
29	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	5.2	8.426	43.814
30	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	հատ	1	8.652	8.652
31	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ 250մմ	մ2	2.4	8.485	20.363
32	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ 200մմ	մ2	4.7	8.485	39.878
33	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Φ 377x7մմ	զմ	12	60.706	728.475
34	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Φ 219x6մմ	զմ	5	30.319	151.596
35	Ճկուն միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	23.405	46.810
36	Ճկուն միացում 200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	17.524	35.048
37	Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով d=30մմ	մ3	0.6	45.510	27.306
38	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով d=30մմ	մ3	1.7	45.510	77.367
39	Չտիչ-կլանիչների տակ տակդիրների տեղադրում խողովակներից $\square$ 50x50x5մմ	կգ	38	0.966	36.722
40	խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ	կգ	81	0.827	66.966
41	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր b=10մմ	կգ	72	0.827	59.526
42	Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	1.47	32.621	47.952
43	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Φ 4Bp քայլը 12x12մմ Φ 219մմ	հատ	1	4.415	4.415
44	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Φ 4Bp քայլը 12x12մմ Φ 377մմ	հատ	1	5.182	5.182
Արտահոս համակարգեր					
45	Հակապայթյունային սարքավորում ՄՅՇ Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, M-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	3	375.360	1,126.080
46	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Φ 300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ	հատ	2	864.782	1,729.564
47	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-200, Φ 200մմ, L=125մմ /N=0.18կոտ, G=64կգ	հատ	1	575.102	575.102
48	Չտիչ EU3 գտման դասի Φ 315 Φ B315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/	հատ	2	25.778	51.555
49	Չտիչ EU3 գտման դասի Φ 200 Φ B200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/	հատ	1	19.333	19.333
50	Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	90.447	90.447
51	Աղմկախլացուցիչ BEHTC CP 315/600, L=600մմ, Φ 450մմ / G=4.7կգ/	հատ	1	68.685	68.685
52	Կանալային օդափոխիչ БКВ 250Е Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/	հատ	1	97.587	97.587
53	Աղմկախլացուցիչ BEHTC CP 200/600, L=600մմ, Φ 300մմ / G=3.2կգ/	հատ	1	62.241	62.241
54	Կանալային օդափոխիչ BEHTC TT ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	161.847	161.847
55	Ճկուն միացում Φ 200մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	15.289	61.155
56	Ճկուն միացում Φ 250մմ/ Φ 300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	22.654	90.615
57	Ճկուն միացում Φ 300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	22.654	90.615
58	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.023մ2 /250x200մմ/	հատ	5	9.018	45.089
59	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.029մ2 /250x150մմ/	հատ	1	7.483	7.483
60	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.025մ2 /200x150մմ/	հատ	1	8.251	8.251
61	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.017մ2 /150x150մմ/	հատ	3	7.483	22.450
62	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OPF-0.007մ2 /100x100մմ/	հատ	1	4.415	4.415

63	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHC OPF-0.045մ2 /Ф280մմ/	հատ	1	10.092	10.092
64	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф150մմ	մ2	1.6	8.676	13.882
65	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф200մմ	մ2	8.5	8.485	72.120
66	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф250մմ	մ2	3.4	8.485	28.848
67	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ф300մմ	մ2	19.3	8.485	163.756
68	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ф325x7մմ	զմ	11	59.862	658.485
69	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ф219x6մմ	զմ	5.5	30.319	166.756
70	Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ	մ3	0.5	45.510	22.755
71	խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ	կգ	58	0.827	47.951
72	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	66	0.827	54.565
73	Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	1.05	32.621	34.252
74	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ф4Вр քայլը 12x12մմ Ф219մմ	հատ	1	4.415	4.415
75	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ф4Вр քայլը 12x12մմ Ф325մմ	հատ	2	5.182	10.364
76	Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ	հատ	9	24.636	221.723
77	Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ	հատ	6	26.676	160.055
78	Գնեներատորի ծխատար խողովակի տեղադրում Ф100x4մմ /տրամագիծը կարող է փոխվ, ըստ ձեռք բերված սարքավորումների/	զմ	5	9.890	49.449
79	Ծխատար խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ	մ3	0.06	45.510	2.731
80	Ծխատար խողովակի վրա, ելքի մասում, գետնի մակերեսային 10սմ բարձրության վրա կափուկի տեղադրում	հատ	1	23.082	23.082
Ընդամենը հազ. դր./					21,739.576
2-3 Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40/50x4.6/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	2	5.784	11.567
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25/32x3/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	24	2.189	52.530
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20/25x2.3/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	16	2.089	33.432
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф15/20x1.9/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	10	2.302	23.017
5	Գնդային փականներ Ф25մմ	հատ	7	7.203	50.423
6	Գնդային փականներ Ф15մմ	հատ	5	4.395	21.977
7	Հետադարձ փականներ Ф25մմ	հատ	2	6.583	13.167
8	Պողպատե խողովակների ձեւավոր նասերի տեղադրում	կգ	2	1.938	3.875
9	Կրակմարիչ փոփրային օՈՂ-9	հատ	4	11.048	44.190
10	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ	կ-տ	1	1,250.739	1,250.739
11	Լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	4	19.627	78.507
12	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար Ф15մմ, L=0.5մ	հատ	4	0.921	3.683
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր Ф40-15մմ	հատ	58	0.318	18.422
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածե ջերմամեկուսիչներով	զմ	52	0.614	31.915
15	Ջրի բաքի տեղադրում	հատ	1	40.194	40.194
16	Ջրի բաքի արժեքը ջժանգուտվող պողպատից 1.5x0.8մ, h=2մ, d=8մմ	կգ	640	1.564	1,000.663
17	Ջրի բաքի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով, d=50մմ	մ3	0.7	45.510	31.857
18	N16 շվեյերի տեղադրում /2մ/	տ	0.028	672.735	18.837
19	Պողպատե պատյանի տեղադրում Ф159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ	զմ	0.5	12.501	6.250
20	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ	կգ	5	0.903	4.517
21	խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առանձգական կյուլթով	մ3	0.01	218.668	2.187
Ընդամենը հազ. դր./					2,741.948
2-4 Ներքին կոյուղու ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիմետրիդային խողովակներից Ф110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8	3.019	24.154
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիմետրիդային խողովակներից Ф50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8	1.835	14.684
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4	35.538	142.150

4	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով	հատ	4	75.547	302.188
5	Կոյուղու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	149.139	149.139
6	Գնդկավոր փական Φ50մմ	հատ	1	19.432	19.432
7	Ջետադարձ փական Φ50մմ	հատ	1	11.760	11.760
8	Արձնապատ հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	1	6.333	6.333
9	Ստուգիչ Φ110մմ	հատ	1	2.805	2.805
10	Ստուգիչ Φ50մմ	հատ	1	1.815	1.815
11	Չօղափոխվող ցանցի համար փական Φ100մմ	հատ	1	73.200	73.200
12	Չօղափոխվող ցանցի համար փական Φ50մմ	հատ	1	52.252	52.252
13	Պոլիմիլիթրոիդային խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	8	0.830	6.641
14	Պոլիմիլիթրոիդային խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	18	0.431	7.761
15	Պողպատե պատյանի տեղադրում Φ159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ	զմ	0.5	14.603	7.301
16	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ	կգ	5	1.146	5.729
17	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.01	218.668	2.187
18	Մտոց 0.7x0.7մ	տ	0.024	1,187.854	28.508
19	Անցքերի կափարիչներ 0.25x0.15մ	տ	0.012	1,187.854	14.254
20	Մետաղական տարրերի երկշերտ լուղաներկում	մ2	2	1.725	3.450
Ընդամենը հազ. դր./					875.743
2-5 Ներքին ջրահեռացում					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային խողովակներից Φ150մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	44	3.540	155.753
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային խողովակներից Φ50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	6	1.835	11.013
3	Արձնապատ հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	6	11.431	68.587
4	Արձնապատ հոսակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1	6.333	6.333
5	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	16	1.534	24.550
6	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	6	0.830	4.981
7	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	2	0.431	0.862
8	Պողպատե պատյանի տեղադրում Φ219x4մմ	զմ	5	21.355	106.777
9	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ	կգ	15	1.146	17.188
10	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.1	218.668	21.867
Ընդամենը հազ. դր./					417.911
2-6 Էլեկտրառւծային սարքավորումներ					
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x440մմ, IP31 /ԳԲՎ/	կ-տ	1	172.662	172.662
2	ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	29.861	29.861
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա	հատ	1	9.632	9.632
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	1	9.632	9.632
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա	հատ	5	8.008	40.040
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.688
8	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 40Ա	հատ	2	32.757	65.515
9	Ֆազերի հսկման ռելե	հատ	1	19.365	19.365
10	ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	29.861	29.861
11	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	1	8.008	8.008
12	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա	հատ	3	8.008	24.024
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344
14	Ֆազերի հսկման ռելե	հատ	1	19.365	19.365
15	Հակահրդեհային փականների ղեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի բլոկով 380Վ, 6Ա	կ-տ	5	63.804	319.018
16	Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար IP31	կ-տ	2	23.723	47.446
17	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա	հատ	2	8.008	16.016
18	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	3	4.344	13.032
19	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	8	4.344	34.751
20	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.688
21	Անջատիչ մեկտեղանավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	3	1.784	5.353
22	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1	2.337	2.337
23	ВВГнг/А/-FRLS 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	7.063	141.268
24	ВВГнг/А/-FRLS 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	6	4.758	28.548

25	BBԳԻԴ/Ա/-FRLS 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	36	2.677	96.354
26	BBԳԻԴ/Ա/-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	12	2.010	24.117
27	BBԳԻԴ/Ա/-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	200	0.881	176.273
28	BBԳԻԴ/Ա/-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	79	0.622	49.104
29	KBԳԻԴ/Ա/-FRLS 10x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	25	1.619	40.463
30	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ փ40մմ	զմ	26	0.784	20.394
31	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ փ32մմ	զմ	36	0.628	22.604
32	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ փ25մմ	զմ	12	0.595	7.142
33	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ փ20մմ	զմ	281	0.541	152.153
34	Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար	հատ	900	0.008	6.905
35	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 80x60մմ	զմ	36	1.913	68.881
36	Պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	8	2.555	20.439
37	Անցքերի լցափակում	հատ	8	1.358	10.867
38	Ցինկապատ շերտապողպատ մն40x5մմ	զմ	40	1.568	62.708
39	Ցինկապատ շերտապողպատ մն25x5մմ	զմ	30	1.359	40.770
40	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	8.969	26.907
41	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.801	1.921
42	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	4	0.486	1.946
43	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուկրճով	մ3	2	5.487	10.973
44	Փխրեցված /IV կարգի/ գրունտի մշակում կողիցով	մ3	2	0.865	1.731
45	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	6	0.060	0.358
46	Գրունտի տոփանում	մ3	6	0.336	2.016
47	Պղնձե ծայրակալ 16մմ2	հատ	20	2.383	47.662
48	Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ փ110մմ	զմ	2	2.518	5.037
49	Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով	կ-տ	1	6,752.850	6,752.850
Ընդամենը հազ. դր./					8,712.369
2-7 Էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեռք կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	17	22.635	384.789
2	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեռք կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	4	25.703	102.814
3	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեռք կլոր (Փ155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/, պայթուցանավտանգ	հատ	5	16.497	82.486
4	Վթարային լուսավորության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303	հատ	9	61.962	557.661
5	Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեռք ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթուցանավտանգ	հատ	4	27.651	110.605
6	Ելքի LED նշան "Exi" 3Վտ	հատ	4	10.773	43.092
7	BBԳԻԴ-FRLS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	270	0.852	229.940
8	BBԳԻԴ-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	400	0.633	253.008
9	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ	զմ	40	0.980	39.218
10	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 20x20մմ	զմ	160	0.898	143.614
11	Անջատիչ մեկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	13	2.041	26.527
12	Անջատիչ երկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.405	9.618
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	31	2.337	72.440
14	Ճյուղավորման տուփեր բաց լարանցման համար	հատ	40	0.192	7.672
15	Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	2	2.555	5.110
16	Անցքերի լցափակում	հատ	2	1.358	2.717

17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.337	9.347
18	Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով	հատ	1	23.861	23.861
19	Լուսատու շարժական 60Վ, 36Վտ 10մ լարով	հատ	2	10.741	21.481
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	16	0.939	15.023
21	Անցքերի լցափակում	հատ	16	1.358	21.735
22	Երկաթակապ	հատ	1700	0.008	13.042
Ընդամենը հազ. դր./					2,175.800
2-8 Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց					
1	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը	կ-տ	1	128.843	128.843
2	Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-Р1	հատ	1	55.561	55.561
3	Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD	կ-տ	1	46.757	46.757
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը	հատ	1	29.201	29.201
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը	հատ	2	44.545	89.089
6	Մարտկոց DTM 1207	հատ	3	24.325	72.975
7	Երկարանի կապի հսկիչ C2000-KDL	հատ	1	22.470	22.470
8	Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB	հատ	1	25.539	25.539
9	Հասցեային ռելեային սարք C2000-SP1	հատ	1	16.746	16.746
10	Ծխային ազդասարք IPR-212-45	հատ	13	8.641	112.333
11	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը	հատ	2	8.181	16.361
12	Լուսաձայնային ազդասարք ОРОР 124-7 կամ համարժեքը	հատ	2	6.646	13.293
13	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	4	8.948	35.791
14	UTP CAT 5e մալուխի անցկացում	զմ	10	0.429	4.292
15	КПСН(А)-FRLS 1x2x0.8մմ2 հատվածքով հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	170	0.412	69.985
16	КПСН(А)-FRLS 4x0.5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	28	0.443	12.403
17	ВВГнг-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	15	0.633	9.488
18	Ճարմանդներ	հատ	500	0.008	3.836
19	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուևիախողովակ 40x20մմ	զմ	100	0.980	98.044
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.939	9.389
21	Անցքերի լցափակում	հատ	10	1.358	13.584
22	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կ-տ	1	57.939	57.939
23	Հրդեհաշիջման փոշեային մոդուլ ջերմային տվիչով МПП-12 МИГ	կ-տ	1	82.414	82.414
Ընդամենը հազ. դր./					1,026.333
3-1 Պոմպակայան շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ետիցքի համար գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	60	0.505	30.300
2	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	108	1.305	140.897
3	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	57	0.049	2.772
4	Գրունտի տոփանում	մ3	57	0.336	19.150
5	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	3	1.325	3.976
Հիմքեր					
6	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ, В7.5 դասի բետոնից	մ3	2.5	42.078	105.195
7	Ե/բ միառնյա ժապավենային հիմքերի պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	5.2	59.198	307.828
8	Ամրան Ф8А240	տ	0.095	383.595	36.442
9	Ամրան Ф12А500с	տ	0.087	370.814	32.261
10	Բետոնե հիմքերի պատրաստում սարքավորումների տակ В15 դասի բետոնից	մ3	1.06	67.307	71.345
11	Գրունտի հետ շփվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտ	մ2	20.7	1.290	26.696
12	Պոմպակայանի արտաքին պատերի ջրամեկուսացում երկտակ բիտումային մածիկով	մ2	72	1.290	92.856
Պատեր, հիմնակմախք					
13	Բետոնե միառնյա պատերի պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	17.2	57.690	992.271
14	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձևի քարերով, 40սմ հաստությամբ	մ3	1.4	33.301	46.621
15	Ե/բ միառնյա միջուկների պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	1.5	107.386	161.079
16	Ամրան Ф6А240	տ	0.02	383.595	7.672
17	Ամրան Ф12А500с	տ	0.043	370.814	15.945
18	Ե/բ միառնյա գոտու պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	2	76.566	153.133
19	Ամրան Ф6А240	տ	0.023	383.595	8.823
20	Ամրան Ф12А500с	տ	0.044	370.814	16.316
21	Ե/բ միառնյա գոտի-հեծանի պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	0.77	97.286	74.910
22	Ամրան Ф8А240	տ	0.024	383.595	9.206
23	Ամրան Ф12А500с	տ	0.0341	370.814	12.645

	Ծածկեր				
24	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1.6	75.130	120.208
25	Ամրան Փ8A500c	տ	0.134	466.713	62.540
	Արտաքին աստիճաններ				
26	Ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1	57.380	57.380
27	Ամրան Փ8A500c	տ	0.019	466.713	8.868
	Քացվածքներ				
28	Ալյումինե դռան տեղադրում	մ2	2.1	71.330	149.794
	Հատակներ				
29	Խճով տոփանած գրունտ	մ2	12	23.476	281.709
30	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	2.4	26.222	62.934
31	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հատույթամբ, B12.5 դասի բետոնից	մ3	1.2	45.865	55.038
	Տանիք				
32	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթով	մ2	13.8	1.033	14.249
33	Խարամաբետոնի շերտի իրականացում, 50-150մմ (թեքությունով)	մ3	1.38	44.600	61.548
34	Ջերմամեկուսիչ 30-50կգ/խմ խտության փրփրախլաստ, 100մմ	մ2	13.8	5.477	75.589
35	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	13.8	2.432	33.563
36	Ցանց Փ4Bp-I 100x100մմ բջիջներով	մ2	13.8	1.151	15.881
37	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով, վերին շերտը՝ պաշտպանիչ շերտով	մ2	13.8	5.460	75.348
	Քիվապատերի հարդարում				
38	Փայտյա տարրերի տեղադրում, հականեխիչ նյութով մշակված	մ3	0.223	260.863	58.172
39	Շերտապողպատ ամրացված տախտակներին վն4x40մմ, L=1.3, 10 հատ	զմ	13	0.706	9.176
40	Քիվապատերի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ	մ2	5.2	7.538	39.198
41	Տաշտակածե ջրորդանի պատրաստում, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	զմ	3	2.505	7.514
42	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ հատույթով, h=0.5մ, գործարանային ներկածածկույթով	կ-տ	1	12.662	12.662
	Հովար				
43	Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.218	223.424	48.706
44	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x80x4մմ	կգ	61	0.499	30.419
45	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 100x60x4մմ	կգ	92.2	0.499	45.978
46	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x3մմ	կգ	16.2	0.499	8.079
47	Թերթապողպատ d=10մմ	կգ	14.8	0.555	8.221
48	Թերթապողպատ d=12մմ	կգ	23.6	0.549	12.964
49	Ամրան Փ16A500c	կգ	10	0.371	3.713
50	Մետաղական շրջվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	տ	0.218	32.621	7.111
51	Ծածկույթի իրականացում տրամատավոր պողպատից НС 40-800-0.6	մ2	9.1	9.186	83.595
	Հարդարում				
52	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /ներսից/	մ2	15	2.524	37.867
53	Պատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /արտաքինից/	մ2	20	2.070	41.402
54	Պատերի ներկում ջրանմուլսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով /ներսից/	մ2	24	1.259	30.216
55	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6	20.608	123.650
	Ընդամենը հազ. դր./				4,051.628
	3-2 Զրամբար շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ետիցքի համար գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	96	0.505	48.480
2	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	172.8	1.305	225.436
3	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	91	0.049	4.425
4	Գրունտի տոփանում	մ3	91	0.336	30.574
5	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	4.8	1.325	6.362
	Հիմնակմախք				
6	Խամբարաբետոնե շերտի իրականացում, B15 դասի բետոնով	մ3	20.2	35.551	718.139
7	Ե/բ միաձույլ հատակների պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից	մ3	18.2	89.220	1,623.804
8	Ամրան Փ6A240	տ	0.0328	383.595	12.582
9	Ամրան Փ12A500c	տ	1.458	370.814	540.647
10	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից	մ3	40.4	114.616	4,630.478
11	Ամրան Փ6A240	տ	0.1126	383.595	43.193

12	Ամրան Φ12A500c	տ	2.878	370.814	1,067.203
13	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալերի պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից	մ3	15.68	117.959	1,849.590
14	Ամրան Φ6A240	տ	0.10568	383.595	40.538
15	Ամրան Φ8A500c	տ	0.039	466.713	18.202
16	Ամրան Φ12A500c	տ	1.0692	370.814	396.474
17	Ամրան Φ16A500c	տ	0.01896	370.814	7.031
18	Ներդիր դետալների տեղադրում /կափարիչների համար/	տ	0.054	44.740	2.416
19	Անկյունակ L75x75x5մմ	տ	0.054	455.711	24.608
20	Ամրան Φ8A500C	տ	0.00192	466.713	0.896
21	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ3Bթ, քայլը 50x50մմ, պատերի ճնշածեպման համար	տ	0.34	654.951	222.683
22	Պատերի ճնշածեպում /տորկետում/ ցեմենտային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ, 30մմ հաստությամբ	մ2	162	4.518	731.970
23	Պատերի, ներսի կողմից, քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	126	0.932	117.453
24	Առաստաղների քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	36	1.097	39.478
25	Պատերի եւ առաստաղի ներսի կողմից ներկում ջրանթափանց կոլթով 2 շերտ	մ2	162	0.967	156.731
26	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	224.6	1.290	289.658
27	Հատակի ցեմենտ-ավազային հարթաշերտ 50մմ հաստությամբ	մ2	36	2.434	87.615
28	խողովակ Φ108x4մմ	կգ	37.1	0.642	23.820
29	Պարկուճի տեղադրում ՊՃ-1	կգ	12.2	0.126	1.543
30	Պողպատե խողովակ Φ273x4մմ	կգ	10.7	0.516	5.516
31	Ամրան Φ12A500c	կգ	1.48	0.371	0.550
32	Պարկուճի տեղադրում ՊՃ-2	կգ	14.2	0.126	1.796
33	Պողպատե խողովակ Φ325x4մմ	կգ	12.6	0.516	6.496
34	Ամրան Φ12A500c	կգ	1.62	0.371	0.602
35	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տ	0.1268	195.603	24.803
36	Անկյունակ L50x50x5մմ	տ	0.0944	467.987	44.178
37	Ամրան Φ20Acl	տ	0.0324	370.814	12.014
38	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0.07544	118.561	8.944
39	Ակոսավոր պողպատ d=5մմ	տ	0.048	644.440	30.933
40	Անկյունակ L50x50x5մմ	տ	0.0248	467.987	11.606
41	Ամրան Φ16Acl	տ	0.00264	370.814	0.979
42	Եռակցման աշխատանքներ	հատ	52	0.635	33.025
43	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	տ	0.165	32.621	5.382
Ընդամենը հազ. դր./					13,148.853
3-3 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրոնով	մ3	520	5.487	2,853.036
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	520	0.830	431.707
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	572	1.542	881.913
4	Ետիցքի և թմբապատման համար գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	520	0.505	262.598
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչեւ 2կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	624	1.305	814.073
6	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	340	0.049	16.533
7	Գրունտի տոփանում	մ3	340	0.336	114.231
8	Ջրամբարների թմբապատում, տեղափոխելով 30մ	մ3	180	0.269	48.389
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5	9.594	47.968
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	15	9.594	143.903
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ159x4.5մմ	զմ	58	11.975	694.556
12	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ	զմ	58	6.964	403.901
13	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3մմ	զմ	48	3.203	153.737
14	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ32x3մմ	զմ	4	3.003	12.014
15	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ25x3մմ	զմ	4	2.635	10.541
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ50/63x5.8/մմ, հիդրավիլիկ փորձարկումով, վացումով եւ ախթահանումով	զմ	44	6.355	279.631
17	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաթով Q=40մ3/ժ, H=40մ	կ-տ	1	2,576.739	2,576.739
18	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաթով Q=10մ3/ժ, H=40մ	կ-տ	1	1,862.739	1,862.739
19	Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	108.339	108.339
20	Մեխանիկական ֆիլտր մինչև 50 միկրոմասնիկների մաքրմամբ	հատ	1	136.519	136.519
21	մանրեասպան ֆիլտր մինչև 9մմ/ժամ մաքրմամբ	հատ	1	320.645	320.645

22	Պողպատե սողակների տեղադրում 30x41mm Φ150մմ	հատ	2	128.709	257.418
23	Պողպատե սողակի տեղադրում 30x41mm Φ100մմ	հատ	4	81.792	327.169
24	Պողպատե սողակների տեղադրում 30x41mm Φ50մմ	հատ	5	39.056	195.280
25	Գնդային փականներ Φ32մմ	հատ	1	8.778	8.778
26	Գնդային փականներ Φ25մմ	հատ	5	7.203	36.016
27	Լողանային փականներ Φ50մմ	հատ	2	61.151	122.302
28	Հակադարձ կափույր Φ50մմ	հատ	1	14.250	14.250
29	Մենբրանային բաք 300լ	հատ	1	153.949	153.949
30	Մենբրանային բաք 24լ	հատ	1	40.405	40.405
31	Պողպատե կցաշուրթեր Φ150մմ	հատ	4	12.275	49.100
32	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ	հատ	8	8.899	71.195
33	Պողպատե կցաշուրթեր Φ50մմ	հատ	12	4.910	58.920
34	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	240	2.321	557.109
35	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	1	7.472	7.472
36	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Φ63մմ	հատ	2	4.250	8.500
37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Φ50մմ	հատ	2	0.749	1.498
38	Φ150մմ պողպատե խողովակաշարի Նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	42	1.975	82.940
39	Φ100մմ պողպատե խողովակաշարի Նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	52	1.338	69.575
40	Φ50մմ պողպատե խողովակաշարի Նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	34	0.900	30.594
41	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով, 2 շերտ	մ2	26	0.814	0.198
42	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից Φ110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	5	3.133	15.666
43	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	2	11.431	22.862
44	Օդափոխության խողովակի տեղադրում Φ219x5մմ	զմ	4	21.010	84.041
45	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից Φ325x5մմ /11 հատ/	զմ	4	35.332	141.328
46	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից Φ219x5մմ /7 հատ/	զմ	2.6	21.010	54.626
47	Դիֆրազմա	կգ	160	1.146	183.343
48	Բիտումով ներծծված խծուծ	կգ	60	2.302	138.094
49	Ցեմենտ-ավազային շաղախ	մ3	0.1	39.127	3.913
50	Բետոնե հենարանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.8	61.942	49.554
Ընդամենը հազ. դր./					14,959.805
3-4 Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ					
1	Բաշխիչ պահարան չափսը 1000x800x450մմ իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	117.169	117.169
2	Հատիչ 2 ուղղության համար 380Վ, 50Ա	հատ	1	4.248	4.248
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	1	9.632	9.632
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.344	4.344
5	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	2	4.344	8.688
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	1	8.162	8.162
7	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 220Վ, 10Ա	հատ	1	20.482	20.482
8	BBΓHΓ-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	16	2.010	32.157
9	BBΓHΓ-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	15	0.881	13.221
10	BBΓHΓ-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	50	0.622	31.078
11	BBΓHΓ-FRLS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	0.880	17.596
12	KBBΓHΓ-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	6	1.061	6.368
13	Պոլիմիլիթրիդե այրմանը չկայաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	85	0.541	46.025
14	Պոլիմիլիթրիդե այրմանը չկայաստող Էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32մմ	զմ	16	0.628	10.046
15	Ճարմանղներ մալուխի ամրակապման համար	հատ	250	0.008	1.918
16	Արտաքին պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում	հատ	1	4.644	4.644
17	Անցքի լցափակում	հատ	1	1.358	1.358
18	Ցինկապատ շերտապողպատ վն40x5մմ	զմ	33	1.628	53.709
19	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	6.157	18.471
20	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2	2.379	4.758
21	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3	3.513	10.539
22	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5	1.469	7.345
23	Լուսատուների տեղադրում IP 63 Էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ /արտաքին տեղադրման/	հատ	4	4.989	19.957
24	Անջատիչ մեկստեղծավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP63	հատ	2	2.041	4.081

25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	2	2.337	4.674
26	Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով	հատ	1	23.861	23.861
27	Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար	հատ	3	0.153	0.460
	0.44Վ ստորգետյա մալուխային ցանց Պոմպակայանի եւ մաջր. կայանի արտաքին Էլ. մատակարարում			0.000	0.000
28	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողայիցքով	մ3	11	0.486	5.351
29	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	3	5.487	16.460
30	Փխրեցված (IV կարգի) գրունտի մշակում Էքսկավատորով, կողայիցքով	մ3	3	0.671	2.013
31	Փխրեցված (IV կարգի) գրունտի մշակում Էքսկավատորով, ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	3.8	0.830	3.155
32	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	4.18	1.542	6.445
33	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	10.2	0.060	0.609
34	Գրունտի տոփանում	մ3	10.2	0.336	3.427
35	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ110մմ*2.8	գմ	66	1.843	121.658
36	AB66ԱԽ-1 5x10մմ2 հատվածքով, այլումինե ջիղերով, գրահապատված մալուխի անցկացում	գմ	140	1.932	270.414
37	Մալուխի ծայրերի ամրակցում ծայրակալներով	հատ	4	2.897	11.588
38	Ազդեցնանային պաշտպանիչ ժապավեն ՊՅԿ-125-3.5	գմ	70	0.184	12.889
39	Ավազ	մ3	3.8	6.751	25.655
	Ընդամենը հազ. դր./				964.655
	4 Արտաքին Էլեկտրամատակարարում, 0.22Վ ստորգետյա մալուխային ցանց				
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP63, 220Վ, 40Ա,2 ուղղության համար անջատիչներով, թողարկիչներով,ֆոտոռելե, ղեկավարման կոճակներով	կ-տ	1	223.983	223.983
2	Արտաքին լուսավորության հենարան մետաղական խողովակից Փ89մմ, L=3.3մ, երկու զնդածեւ Փ250մմ լուսատույով, 20Վտ LED լամպով	հատ	20	97.862	1,957.242
3	BBԴԻԴ 3x6մմ2 հատվածքով, պոնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	596	1.731	1,031.795
4	Մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	20	0.499	9.978
5	ՈՒ 1x1.5մմ2 հատվածքով այլումինե ջիղերով ՊՎԲ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում	գմ	70	0.325	22.778
6	ՈՒՅ 2x1.5մմ2 հատվածքով այլումինե ջիղերով ՊՎԲ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում	գմ	70	0.376	26.318
7	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման Փ75մմ	գմ	546	1.655	903.850
8	Չեղույս	կգ	55	1.534	84.391
9	Պնոթղակ	կգ	26	1.823	47.394
10	Մետաղական խողովակ 65x3.2մմ, L=3.6մ, 20 հատ	գմ	79.2	3.466	274.521
11	Բաժանարար տուփ	հատ	22	1.534	33.756
12	Ցինկապատ շերտապողպատ վն40x5մմ	գմ	33	1.568	51.734
13	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=1.5մ	հատ	22	4.393	96.637
14	Գրունտի մշակում սյուների հիմքերի բետոնացման համար	մ3	4.4	2.379	10.468
15	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	2.2	45.847	100.863
16	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	24	3.928	94.274
17	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ավազից	գմ	482	0.357	172.030
18	Ավազ	մ3	34	6.751	229.544
19	Ազդեցնանային պաշտպանիչ ժապավեն ՊՅԿ-125-3.5	գմ	482	0.184	88.749
19	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով, կողայիցքով	մ3	109	0.486	53.028
20	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով, ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	36	0.650	23.399
21	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	68.4	1.542	105.459
22	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	30	5.487	164.598
23	Փխրեցված գրունտի մշակում հողանցման Էլեկտրոդների տեղադրման համար	մ3	30	6.196	185.865
24	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	33	1.542	50.880
	Ընդամենը հազ. դր./				6,043.534
	5 Արեւային ֆոտովոլտային համակարգ				
1	Մոնթյուրեդային ֆոտովոլտային վահանակ, 385 Վտ պիկային հզորությամբ	հատ	50	58.075	2,903.759
2	Ցանցային կերպափոխիչ 20կՎտ, նվազագույնը 4ԱՅԿՈՒ մուտքերով, համացանցային մոնիթորինգի հնարավորությամբ	հատ	1	849.473	849.473
3	Հաստատուն հոսանքի հալվող ներդիրով ապահովիչներ1Ա	հատ	4	3.839	15.356
4	Հաստատուն հոսանքի Էլեկտրամագնիսական խափանումների գտիչ	հատ	4	3.839	15.356
5	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px10Ա	հատ	4	6.797	27.189
6	Հաստատունհոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք (SPD) 2P DC	հատ	4	7.284	29.136
7	Փոփոխական հոսանքի քարաբևեռ դիֆֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 4Px32Ա	հատ	1	9.145	9.145

8	Իմպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք (SPD) 4P AC	հատ	1	23.174	23.174
9	Մալուխ պրնձե ՌՑ, 1x 4մմ2	զմ	358	0.463	165.931
10	MC4 միակցիչ	կ-տ	12	28.386	340.633
11	Մալուխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, ինչպես նաև կափարիչը	զմ	164	3.524	578.010
12	BBԴԻԴ 5x6մմ2 հատվածքով, պրնձե ջիդերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	68	2.677	182.002
13	Պոլիմիլիթրիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ18մմ	զմ	482	0.483	232.884
14	Մետաղական արկղ 300x200x160մմ, IP65 պաշտպանության աստիճան	հատ	2	19.562	39.125
15	Մալուխի ծայրակալ 4մմ2	հատ	16	2.383	38.130
16	Մալուխի ծայրակալ 6մմ2	հատ	10	2.383	23.831
17	Երկկողմանի եռաֆազ հոսանքի հաշվիչ	հատ	1	70.656	70.656
18	Չրոյի հաղորդաձող մեկուսիչներով	հատ	6	6.157	36.943
Ջեռակառուցվածք				0.000	0.000
19	Այլումին պրոֆիլներից հենակմաքի մոնտաժում,	տ	2.1	94.249	197.923
20	Այլումինե տրամադներ	զծմ	502.9	1.381	694.477
21	Ամրեցման դետալներ	հատ	326	0.276	90.038
22	Այլումինե մանեկ M8	հատ	71	0.061	4.358
23	Ջեղյուս M12x80	հատ	92	0.031	2.823
24	Ջեղյուս M8x80	հատ	184	0.046	8.470
25	Ջեղյուս M8x20	հատ	184	0.031	5.647
26	Պոռտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x50	հատ	184	0.092	16.940
27	Պոռտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x30	հատ	184	0.092	16.940
28	Մանեկ M12	հատ	92	0.092	8.470
29	Մանեկ M8	հատ	184	0.092	16.940
30	Տափողակ Φ12x25	հատ	368	0.017	6.211
31	Տափողակ Φ8x20	հատ	368	0.011	3.953
32	Տափողակ զսպանակային Φ12	հատ	184	0.017	3.106
33	Տափողակ զսպանակային Φ8	հատ	184	0.092	16.940
34	Պողպատե քառանկյուն խողովակ 80x60x4մմ	զմ	106	6.509	689.966
Ընդամենը հազ. դր./					7,363.929
6 Արտաքին ջրամատակարարման ցանց					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	180	5.487	987.589
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	180	0.830	149.437
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	198	1.542	305.277
4	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	145	0.505	73.225
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	261	1.542	402.411
6	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	145	0.049	7.051
7	Գրունտի տոփանում	մ3	145	0.336	48.716
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	8	9.594	76.748
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	26	9.594	249.432
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Φ110մմ PN=1ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	12	3.026	36.316
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Φ63մմ PN=1ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	110	1.273	139.989
12	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3 մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	0.6	2.585	1.551
13	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ42x3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	0.22	2.952	0.649
14	Սողակների տեղադրում Φ50մմ, PN=1ՄՊա	հատ	1	30.986	30.986
15	Սողակների տեղադրում Φ40մմ, PN=1ՄՊա	հատ	2	24.979	49.958
16	Ջրաչափի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1	46.152	46.152
17	Ֆիտր Φ40մմ	հատ	1	11.934	11.934
18	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում, տակդիրով Φ100մմ	հատ	1	118.005	118.005
19	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Φ100մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	3	11.766	35.297
20	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Φ50մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	2	6.215	12.430
21	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Φ40մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	6	5.448	32.687
22	Կցաշուրթային ճկուն միացում Φ100մմ	հատ	2	44.295	88.589
23	Պողպատե խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.5	1.084	0.542
24	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ110մմ	հատ	1	6.602	6.602
25	Պոլիէթիլենային անկյունակ Φ63մմ	հատ	4	3.391	13.563
26	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Φ110մմ	հատ	1	7.472	7.472
27	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Φ63մմ	հատ	1	4.250	4.250
28	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	2	4.250	8.500
29	Պոլիէթիլենային անցում Φ63x50մմ	հատ	2	2.409	4.817

30	Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ1000մմ, H=1.5մ	մ3	0.7	69.561	48.693
31	Եբ հավաքովի էլեմենտներ	մ3	0.69	199.470	137.634
32	Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ1500մմ, H=1.5մ	մ3	2.5	69.561	173.902
33	Եբ հավաքովի էլեմենտներ	մ3	2.49	199.470	496.679
34	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ	մ3	1.05	9.958	10.456
35	Թուջե մտոց /"Դ" տիպի/	հատ	3	153.438	460.315
36	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.03	962.900	28.887
37	Ներքի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.087	689.180	59.959
38	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	3	1.627	4.881
Ընդամենը /հազ. դր./					4,371.582
6ա Արտաքին ջրամատակարարման ցանց					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	50	5.487	274.330
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	50	0.830	41.510
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	55	1.542	84.799
4	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	41	0.505	20.705
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	73.8	1.542	113.785
6	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	41	0.049	1.994
7	Գրունտի տոփանում	մ3	41	0.336	13.775
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	2.5	15.117	37.793
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	6.5	15.117	98.263
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից de32մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	34	0.715	24.301
11	Պոլիէթիլենային խամուլային անցում DN63xde32մմ	հատ	1	1.206	1.206
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Φ32մմ	հատ	1	0.169	0.169
13	Պոլիէթիլենային միացում DN25xde32մմ	հատ	1	0.473	0.473
Ընդամենը /հազ. դր./					713.102
7 Արտաքին կոյուղու ցանց					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	258	5.487	1,415.545
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	258	0.830	214.193
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	283.8	1.542	437.564
4	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	207	0.505	104.534
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	269.1	1.542	414.900
6	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	207	0.049	10.066
7	Գրունտի տոփանում	մ3	207	0.336	69.546
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	10	9.594	95.936
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	39	9.594	374.148
10	Դրենաժի իրականացում խճից	մ3	40	9.594	383.742
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր լայնակավոր խողովակներից Φ150մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	140	6.305	882.744
12	Կոյուղու դիտահորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից	մ3	7.2	48.243	347.351
13	Եբ հավաքովի էլեմենտներ	մ3	3.7	199.470	738.038
14	Բետոնե առվակի պատրաստում B20, W4 դասի բետոնից	մ3	3.5	80.031	280.108
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ	մ3	2	9.958	19.916
16	Թուջե մտոց /"Դ" տիպի/	հատ	8	153.438	1,227.506
17	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.116	962.900	111.696
18	Ներքի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.168	689.180	115.782
19	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	8	1.627	13.015
Ընդամենը /հազ. դր./					7,256.330
7ա Արտաքին կոյուղու ցանց					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	4	5.487	21.946
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	4	0.830	3.321
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	4.4	1.542	6.784
4	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	4	0.505	2.020
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	7.2	1.542	11.101
6	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	4	0.049	0.195
7	Գրունտի տոփանում	մ3	4	0.336	1.344
8	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ63x5.8մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	8	8.719	69.752
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր D50մմ	հատ	2	2.083	4.167
Ընդամենը /հազ. դր./					120.630

Ցա Արտաքին ջրահեռացում					
1	V-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուկրոնով	մ3	79	5.487	433.442
2	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	79	0.830	65.586
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	86.9	1.542	133.983
4	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	74	0.505	37.370
5	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ /բերում ետիցքի համար/	տ	88.8	1.542	136.912
6	Գրունտի ետիցք բույրոգեղով	մ3	74	0.049	3.598
7	Գրունտի տոփանում	մ3	74	0.336	24.862
8	Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով $Q=10\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=10\text{մ}$	կ-տ	1	230.739	230.739
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 63 \times 5.8\text{մմ}$, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	24	8.719	209.257
10	Գնդակավոր փական $\Phi 50\text{մմ}$	հատ	1	19.432	19.432
11	Յետադարձ փական $\Phi 50\text{մմ}$	հատ	1	11.760	11.760
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50\text{մմ}$	հատ	3	2.083	6.250
13	Դրենաժային հորի տեղադրում պողպատե խողովակներից կափարիչով, աստիճանով $\Phi 1020 \times 10\text{մմ}$, $H=5.5\text{մ}$, 1 հատ	զմ	5.5	9.042	49.729
14	Դրենաժային հորի արժեքը պողպատե խողովակներից կափարիչով, աստիճանով $\Phi 1020 \times 10\text{մմ}$, $H=5.5\text{մ}$, 1 հատ	տ	0.44	848.513	373.346
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի տակ, 10սմ հաստության	մ3	0.25	9.958	2.489
16	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	40	1.084	43.361
Ընդամենը հազ. դր./					1,782.117
9 Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ					
1	Արևային կարգավորիչ controller+ջերմաստիճանի տվիչներ - 2 հատ	կ-տ	1	38.360	38.360
2	Փոփոխական հոսանքի հալվող ներդիրով ապահովիչներ 1Ա 1000Վ	հատ	1	3.839	3.839
3	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px10Ա	հատ	2	6.797	13.595
4	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա	հատ	1	6.797	6.797
5	BBԴԻՐ 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	10	0.622	6.216
6	BBԴԻՐ 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	10	0.880	8.798
7	ՄԿԱ 2x0.75մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	40	1.209	48.340
8	Պլաստմասե տուփ 130x9x65 IP40	հատ	1	3.069	3.069
9	Պոլիվինիլքլորիդե պլոմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 25\text{մմ}$	զմ	15	0.554	8.306
10	Պոլիվինիլքլորիդե պլոմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 10\text{մմ}$	զմ	50	0.437	21.857
11	Արևային վակուումային կոլեկտոր, 25 խողովակ/HEAT PIPE/ 200 լ բաքով	կ-տ	1	199.792	199.792
12	Բաք 200լ, էլ.ջեռուցիչով 1.5 կՎտ	հատ	1	343.593	343.593
13	Ընդարձակման բաք 8լ	հատ	1	24.300	24.300
14	Ընդարձակման բաք 40լ	հատ	1	41.761	41.761
15	Ավտոմատ խառնիչ $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	1	61.375	61.375
16	Ապահովիչ փական P=6bar	հատ	1	8.744	8.744
17	Ապահովիչ փական P=3bar	հատ	1	5.368	5.368
18	Պտուտակ, մանեկ, տափողակ	կ-տ	16	0.092	1.473
19	Շրջանառու պոմպ $H=12\text{մ}$, $P=0.16-03.\text{kW}$, $Q=2.2-3.6 \text{ լսմ}/\text{ժ}$	հատ	1	93.039	93.039
20	Լիցքավորման պոմպ $G=2000\text{լ}/\text{հ}$, $H=8\text{մ}$	հատ	1	72.639	72.639
21	Ավտոմատ օդահան կափուկ $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	1	3.835	3.835
22	Ճնշման տվիչ/մանոմետր	հատ	1	29.406	29.406
23	PPR փական $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	10	5.288	52.878
24	PPR հետադարձ փական $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	1	5.288	5.288
25	PPR հետադարձ փական $\Phi 25\text{մմ}$	հատ	2	5.434	10.867
26	PPR լիցքավորման և դատարկման փականներ $\Phi 15\text{մմ}$	հատ	4	5.288	21.151
27	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22\text{մմ}$, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	22	5.891	129.607
28	Պոլիպրոպիլենային ջերմադիմացկուն խողովակներ $\Phi 25 \times 3.5\text{մմ}$, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	25	2.733	68.318
29	UPS 0.8-1.0կվտ	հատ	1	29.131	29.131
30	Ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Phi 32\text{մմ}$ պղնձե եւ ՊՊ խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար 9մմ	զմ	35	0.261	9.130
31	Պոլիպրոպիլենե գլիկոլ	լ	18	0.536	9.644
32	Ջեռակառուցվածք			0.000	0.000
33	Այլումին պրոֆիլներից հենակմաղքի մոնտաժում,	տ	0.08	94.249	7.540
34	Այլումինե տրմատներ	զծմ	25.8	1.228	31.670
35	Ամրեցման դետայներ	հատ	8	0.276	2.210
36	Ջեղյուս M12x150	հատ	8	0.092	0.737
37	Ջեղյուս M8x80	հատ	26	0.092	2.394

38	Յեղյուս M8x20	հատ	4	0.092	0.368
39	Մանեկ M12	հատ	8	0.092	0.737
40	Մանեկ M8	հատ	26	0.092	2.394
41	Տափողակ $\Phi 12 \times 25$	հատ	16	0.092	1.473
42	Տափողակ $\Phi 8 \times 20$	հատ	48	0.092	4.419
43	Տափողակ զսպանակային $\Phi 12$	հատ	8	0.017	0.135
44	Տափողակ զսպանակային $\Phi 8$	հատ	24	0.092	2.212
Ընդամենը հազ. դր./					1,436.804
10 Բարեկարգում					
Հողային աշխատանքներ					
1	II կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	1000	0.505	504.997
2	Բուսահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	1900	1.542	2,929.430
3	Հողային պաստառի իրականացում	մ3	101	0.391	39.530
4	Հողային պաստառի տոփանում	մ3	101	0.367	37.054
5	Հողային պաստառի քրում	մ3	101	0.374	37.772
6	Հողային պաստառի հարթեցում լիցքերում գրեյդերով	մ2	280	0.154	43.184
7	Հողային պաստառի հարթեցում հանույթում գրեյդերով	մ2	738	0.085	62.598
Ճանապարհային պատվածք					
8	Ավազակույզային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	240	10.662	2,558.774
9	Խճի շերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=12սմ	մ2	2036	1.521	3,096.313
10	Բիտումով տողորված խճաշերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12տ/1000մ2)	մ2	2036	1.658	3,375.487
11	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	2036	5.819	11,848.301
12	Ծածկույթի պատրաստում մահրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	2036	4.364	8,884.405
Մայթեր					
13	Խճի շերտի իրականացում սավաճքի ասֆալտե ծածկույթի տակ h=10սմ	մ2	557	1.628	906.785
14	Մայթի ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից h=3սմ	մ2	557	3.513	1,956.718
15	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	490	13.254	6,494.638
16	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	279	10.569	2,948.806
Գոյություն ունեցող ճանապարհ					
17	Գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում էքսկավատորով, ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	774	0.830	642.592
18	Առաքացած շին. աղբի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	928.8	1.067	991.404
19	Հողային պաստառի հարթեցում հանույթում գրեյդերով	մ2	780	0.085	66.161
20	Ավազակույզային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	85	10.662	906.233
21	Խճի շերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=12սմ	մ2	774	1.521	1,177.086
22	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	774	5.819	4,504.217
23	Ծածկույթի պատրաստում մահրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	774	4.364	3,377.470
Խաղահրապարակներ					
24	Կոպճավազային շերտ, քրելով տոփանած, h=80մմ	մ ³	102	10.662	1,087.479
25	Խճի շերտ (ֆրակցիա 20-40մմ) h=80մմ, քրելով տոփանած	մ ³	102	11.108	1,132.975
26	Հիմնատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից, h=80մմ, երեսի բարձրորակ հարթեցում մեխանիկական եղանակով (вертолёт)	մ ³	102	46.382	4,730.948
27	Բազալտե մանրաթելային ամրանից ցանց, $\Phi 4$ մմ, 200x200մմ բջիջներով	մ ²	1278	1.153	1,473.895
28	Դրենաժային խողովակների տեղադրումով (1քմ-ին 1 հատ, $\Phi 25$ մմ, L=12սմ)	հատ	1278	0.184	235.313
29	Բարձրակ արհեստական խոտածածկույթի իրականացում (h=35մմ) ամրացումը բետոնե հիմքի վրա երկկոմպոնետային պոլիմերային սոսնձով	մ ²	1278	11.379	14,542.855
Կանաչապատում					
30	Սեւահողի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	181	0.505	91.404
31	Լույնի տեղափոխում մինչև 50 կմ	տ	325.8	9.330	3,039.681
32	Նախապատրաստում սիզամարգ ցանելու համար, 15սմ բուսահողի ավելացմամբ, մեխանիկական եղանակով	մ2	435	0.372	161.808
33	Սիզամարգի ցանում 1մ2 - 35գր սիզամարգի խոտի սերմ	մ2	2900	0.184	533.751
34	Փոսերի պատրաստում ծառերի եւ թփերի տնկման համար	հատ	200	0.172	34.473

35	Ծառերի տնկում	հատ	132	1.878	247.910
36	Սաղարթավոր ծառեր	հատ	25	7.672	191.798
37	Փշատերև ծառեր	հատ	25	23.016	575.393
38	Հացենի	հատ	18	3.069	55.238
39	Արևելյան թույլ	հատ	44	7.672	337.564
40	Մրգատու ծառեր	հատ	20	7.672	153.438
41	Մագցոց թփերի տնկում	հատ	38	0.652	24.782
42	Մագցոց թփեր	հատ	38	1.534	58.307
43	Դեկորատիվ թփերի և դեկորատիվ ցածր ծառերի տնկում	հատ	30	0.636	19.066
44	Դեկորատիվ թփերի և դեկորատիվ ցածր ծառեր	հատ	30	4.603	138.094
Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-1					
45	Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	զմ	70	6.730	471.095
46	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.3	502.817	150.845
47	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.2	500.209	600.250
48	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.0021	547.774	1.150
49	Ամրան Φ12A500C	տ	0.031	370.814	11.495
50	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.029	569.962	16.529
51	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	1000	0.635	635.099
52	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով սյուների հիմքերի տակ	մ3	2.6	6.196	16.108
53	Բետոն B12.5	մ3	2.4	40.692	97.660
54	Մետաղական դարպասի տեղադրում /ՄԴ-1/	հատ	1	54.148	54.148
55	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0508	500.209	25.411
56	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0606	502.817	30.471
57	Ծխի	հատ	4	0.460	1.841
58	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	130	0.635	82.563
59	Մետաղական դռնակի տեղադրում /ՄԴ-1/	հատ	1	15.538	15.538
60	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.021	502.817	10.559
61	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.018	500.209	9.004
62	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.0001	564.653	0.056
63	Ամրան Φ12A500C	տ	0.002	370.814	0.742
64	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.002	569.962	1.140
65	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.039	502.817	19.610
66	Ծխի	հատ	4	0.460	1.841
67	Բետոն B12.5	մ3	0.15	40.692	6.104
68	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	44	0.635	27.944
69	Ցանկապանի, դարպասի եւ դռնակի յուղաներկում	մ2	240	1.665	399.677
Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-2					
70	Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	զմ	252.5	6.897	1,741.543
71	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.3	502.817	653.662
72	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.0073	564.653	4.122
73	Ամրան Φ12A500C	տ	0.108	370.814	40.048
74	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.101	569.962	57.566
75	Ցանց Φ4մմ, 50x200մմ բջիջներով	մ2	505	2.762	1,394.753
76	Ամրացման ճարմանդներ	հատ	303	0.767	232.459
77	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով սյուների հիմքերի տակ	մ3	16.3	6.196	100.987
78	Բետոն B12.5	մ3	16.1	40.692	655.138
79	Մետաղական դարպասի տեղադրում /ՄԴ-2/	հատ	1	54.148	54.148
80	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.02625	502.817	13.199
81	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.121	502.817	60.841
82	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.00014	564.653	0.079
83	Ամրան Φ12A500C	տ	0.00213	370.814	0.790
84	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.002	569.962	1.140
85	Ցանց Φ4մմ, 50x200մմ բջիջներով	մ2	10	2.762	27.619
86	Ծխի	հատ	6	0.460	2.762
87	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	18	0.635	11.432
88	Բետոն B12.5	մ3	0.15	40.692	6.104
89	Դեկորատիվ էլեմենտներ	հատ	84	3.069	257.776
Խաղահրապարակների հովարներ					
90	Գրունտի մշակում սյուների հիմքերի բետոնացման համար	մ3	4.6	3.513	16.159
91	Խաղահրապարակների հովարների պատրաստում	տ	7.317	190.033	1,390.472
92	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 100x100x3մմ	տ	4.221	486.399	2,053.091
93	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	տ	3.096	502.817	1,556.721
94	Տակիքի ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստությամբ, գործարանային ներկածածկույթով	մ2	312	9.690	3,023.406
95	Բետոն B12.5	մ3	4.6	44.034	202.558
Ընդամենը /հազ. դր./					102,501.581

11 Խաղահրապարակի կահավորում					
1	Նստարան	հատ	24	51.000	1,224.000
2	Ավազահարթակ	հատ	6	446.000	2,676.000
3	Չսպանակավոր ճոճանակ	հատ	2	172.000	344.000
4	Ճոճանակ պլաստիկ նստատեղով	հատ	4	78.000	312.000
5	Շղթաներով ճոճանակ	հատ	6	385.000	2,310.000
6	Մեծ սահարան	հատ	4	385.000	1,540.000
7	Սահարան II	հատ	2	408.000	816.000
8	Փոքրիկ մարզիկ	հատ	2	118.000	236.000
9	Փոքրիկ տարզան	հատ	4	355.000	1,420.000
Ընդամենը հազ. դր./					10,878.000
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը					593,504.741
1%	Չնախատեսված աշխատանքներ				5,935.047
1%	Չնախատեսված աշխատանքներ				5,935.047
ԸՆԴԱՄԵՆ Ը					605,374.836
20%	ԱԱՀ				121,074.967
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը, ներառյալ ԱԱՀ-ն					726,449.803
	Էլ. ցանցին միացման գումար 160 ԿՎՏ				4,305.000
	Էլ. ցանցին միացման գումար 42 ԿՎԱ				1,145.000
ԸՆԴԱՄԵՆ Ը					731,899.803

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ի տնօրեն



.....
նիշ, ստորագրություն/

Գ. Բաղդասարյան