

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրի մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման անավարտ շինարարության մնացորդային աշխատանքների

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 770,653.34 հազ. դրամ

NN	Աշխատանքների անվանում	Զ/մ	Ծավալ	1 միավ. ընդհ. արժեք /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6
				1.310	
	1-1 Շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	30	0.048	1.452
2	Գրունտի տոփանում	մ3	30	0.334	10.030
3	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	2	1.319	2.638
	Ե/բ կոնստրուկցիաներ				
4	Աստիճանների կանգնակների հողից ներքև ուղքերի բետոնացում B15 դասի բետոնից, ռաբիցա ցանցով	մ3	0.03	46.206	1.386
5	Էվակուացիոն աստիճանավանդակների ե/բ միաձույլ հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /ՅՄ-2/	մ3	6.4	70.169	449.080
6	Ամրան Փ8Асl	տ	0.1584	382.174	60.536
7	Ամրան Փ12А500С	տ	0.032	369.440	11.822
8	Ամրան Փ16А500С	տ	0.1096	369.440	40.491
9	Ամրան Փ18А500С	տ	0.1192	369.440	44.037
10	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0544	399.571	21.737
11	Թերթապողպատ 16մմ	տ	0.008	573.261	4.586
12	Թերթապողպատ 20մմ	տ	0.0464	623.708	28.940
13	Խարսխային հեղույս/Փ20 պողպատե ձողից, պարուրակով	տ	0.0464	1,528.696	70.931
14	Պևրդակ-12x70	տ	0.128	813.181	104.087
15	Մանեկ М20	հատ	32	0.153	4.892
16	Բետոնե միաձույլ հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից աստիճանների համար	մ3	0.25	55.837	13.959
17	Խճային Նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.25	9.918	2.479
18	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	26.18	131.706	3,448.071
19	Ամրան Փ8Асl	տ	0.96	382.174	366.887
20	Ամրան Փ25А500С	տ	2.58	369.440	953.155
21	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	73.14	107.924	7,893.544
22	Ամրանային ցանց Փ4Вр-I	տ	0.06	794.922	47.695
23	Ամրան Փ8Асl	տ	3.37	382.174	1,287.926
24	Ամրան Փ12А500С	տ	0.02	369.440	7.389
25	Ամրան Փ18А500С	տ	1.21	369.440	447.022
26	Ամրան Փ20А500С	տ	2.28	369.440	842.323
27	Ամրան Փ22А500С	տ	1.47	369.440	543.077
28	Ամրան Փ25А500С	տ	4.68	369.440	1,728.979
29	Ե/բ միաձույլ դիաֆրագմաների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	68.05	88.258 0.000	6,005.970
30	Ամրան Փ6Асl	տ	0.1	382.174	38.217
31	Ամրան Փ8А500С	տ	0.15	464.983	69.748
32	Ամրան Փ12А500С	տ	6.23	369.440	2,301.611
33	Ամրան Փ16А500С	տ	0.32	369.440	118.221
34	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	162.9	75.628	12,319.838
35	Ամրան Փ6Асl	տ	0.11	382.174	42.039
36	Ամրան Փ8А500С	տ	0.03	464.983	13.950
37	Ամրան Փ10А500С	տ	5.27	469.432	2,473.906
38	Ամրան Փ12А500С	տ	7.57	369.440	2,796.660
39	Ամրան Փ14А500С	տ	0.14	369.440	51.722
40	Ամրան Փ16А500С	տ	0.12	369.440	44.333
41	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.22	399.571	87.906
42	Ամրան Փ12А500С	տ	0.03	369.440	11.083
43	Անկյունակ 75x75x5մմ	տ	0.02	505.998	10.120
44	Ամրան Փ8А500С	տ	0.01	464.983	4.650
45	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	7.13	106.944	762.510
46	Ամրան Փ6Асl	տ	0.16	382.174	61.148
47	Ամրան Փ12А500С	տ	0.81	369.440	299.246
48	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	1.69	88.258	149.156
49	Ամրան Փ8А500С	տ	0.11	464.983	51.148

50	Ե/բ միաձույլ հովարների /սալեր, հեծաններ/ պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	1.3	86.033	111.843
51	Ամրան Փ6АсI	տ	0.02	382.174	7.643
52	Ամրան Փ8АсI	տ	0.0108	382.174	4.127
53	Ամրան Փ8А500С	տ	0.04	464.983	18.599
54	Ամրան Փ10А500С	տ	0.02	469.432	9.389
55	Ամրան Փ22А500С	տ	0.03	369.440	11.083
56	Ե/բ միաձույլ բարձակային սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	1	86.033	86.033
57	Ամրան Փ6АсI	տ	0.01	382.174	3.822
58	Ամրան Փ8А500С	տ	0.01	464.983	4.650
59	Ամրան Փ14А500С	տ	0.05	369.440	18.472
60	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.14	399.571	55.940
61	Ամրան Փ12А500С	տ	0.01	369.440	3.694
62	Ե/բ միաձույլ քիվապատերի /պարապետ/պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	12.84	88.258	1,133.235
63	Ամրանային ցանց Փ4Вр-I	տ	0.0282	794.922	22.417
64	Ամրան Փ6АсI	տ	0.1526	382.174	58.320
65	Ամրան Փ8А500С	տ	0.1339	464.983	62.261
66	Ամրան Փ10А500С	տ	0.0785	469.432	36.850
67	Ե/բ միաձույլ աստիճանավանդակների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	8	111.139	889.111
68	Ամրան Փ6АсI	տ	0.065	382.174	24.841
69	Ամրան Փ8АсI	տ	0.057	382.174	21.784
70	Ամրան Փ8А500С	տ	0.0796	464.983	37.013
71	Ամրան Փ12А500С	տ	0.0682	369.440	25.196
72	Ամրան Փ14А500С	տ	0.264	369.440	97.532
73	Ամրան Փ16А500С	տ	0.0342	369.440	12.635
74	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2.4	76.259	183.022
75	Ամրան Փ6АсI	տ	0.03	382.174	11.465
76	Ամրան Փ12А500С	տ	0.07	369.440	25.861
77	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից (Բ1; Բ2)	մ3	1	98.032	98.032
78	Ամրան Փ6АсI	տ	0.0154	382.174	5.885
79	Ամրան Փ12А500С	տ	0.047	369.440	17.364
80	Ե/բ միաձույլ հենակների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.57	98.032	55.878
81	Ամրան Փ6АсI	տ	0.0082	382.174	3.134
82	Ամրան Փ12А500С	տ	0.0456	369.440	16.846
83	Արտաքին պատի շարվածքի ամրանային ցանց Փ4Вр-I /600գծմ/	տ	0.2214	794.922	175.996
84	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.57	93.775	53.452
85	Ամրան Փ8АсI	տ	0.174	382.174	66.498
86	Ամրան Փ12А500С	տ	0.24	369.440	88.666
87	Թերթապողպատ 4մմ	տ	0.154	967.420	148.983
88	Դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով M150	մ3	2	58.177	116.353
89	Առանձին էլեմենտների տեղադրում	տ	0.666	399.571	266.114
90	Շվեյլեր N12	տ	0.5508	590.077	325.014
91	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.0904	559.503	50.579
92	Ամրան Փ20АI	տ	0.0248	458.609	11.373
93	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից (Բ3; Բ4) միջնորմներում	մ3	0.23	98.032	22.547
94	Ամրան Փ6АсI	տ	0.00472	382.174	1.804
95	Ամրան Փ10А500С	տ	0.021	469.432	9.858
96	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0442	125.876	5.564
97	Անկյունակ 80x80x6մմ	տ	0.0442	496.826	21.960
Մետաղական կոնստրուկցիաներ					
Էվակուացիոն աստիճանավանդակ ՄԱս-1					
98	Աստիճանավանդակների տեղադրում	տ	3.185	194.675	620.041
99	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □150x150x5մմ	տ	0.4166	675.684	281.490
100	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x40x4մմ	տ	0.091	602.306	54.810
101	Անկյունակ 160x160x12մմ	տ	0.165	999.202	164.868
102	Անկյունակ 50x50x5մմ	տ	0.3568	466.252	166.359
103	Թերթապողպատ 20մմ	տ	0.0152	623.708	9.480
104	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.0958	559.503	53.600
105	Թերթապողպատ 4մմ	տ	0.096	562.560	54.006
106	Շերտավոր պողպատ 6մմ /рифлонный/	տ	1.4561	545.744	794.658
107	Ամրան Փ20А500С	տ	0.17	369.440	62.805
108	Մետաղական ուղղանկյունների պատրաստում գործարանային պայմաններում	տ	3.185	305.746	973.800
109	Մետաղական ուղղանկյունների մաքրում, նախաձեռնում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	3.185	46.200	147.148
Էվակուացիոն աստիճանավանդակ ՄԱս-2					

110	Աստիճանավանդակների տեղադրում	տ	3.9713	194.675	773.114
111	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 150 \times 150 \times 5$ մմ	տ	0.988	675.684	667.575
112	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 40 \times 4$ մմ	տ	0.1365	602.306	82.215
113	Շվեյլեր N16	տ	0.7576	544.216	412.298
114	Անկյունակ 160x160x12մմ	տ	0.0096	999.202	9.592
115	Անկյունակ 50x50x5մմ	տ	0.2991	505.998	151.344
116	Թերթապողպատ 20մմ	տ	0.1008	623.708	62.870
117	Թերթապողպատ 8մմ	տ	0.3243	559.503	181.447
118	Թերթապողպատ 4մմ	տ	0.0032	562.560	1.800
119	Շերտավոր պողպատ 6մմ /рифлонный/	տ	1.3522	545.744	737.956
120	Մետաղական ուղղանկյունների պատրաստում	տ	3.9713	305.746	1,214.208
121	Մետաղական ուղղանկյունների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	3.9713	46.200	183.475
ՏԱՆԻՔ					
Տանիքի հատակի ծածկի նյութածախս					
122	Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապոլիստիրոլի սալեր 200մմ	մ2	408	6.213	2,535.039
123	Յեմ.ավազի շերտ 50մմ	մ2	408	2.424	989.081
124	Ամրանային ցանց Φ 4 Bp 1 քայլը 200x200 /արժեքը/	մ2	408	0.581	237.009
125	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ (բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթ)	մ2	408	3.146	1,283.555
126	Յեմ.ավազի հարթեցնող շերտ 50մմ	մ2	408	2.424	989.081
127	B 7.5 մակնիշի բետոնից ժապավենածև բարձիկ 400x400մմ կտրվածքի-42.4 գծմ	մ3	6.78	45.619	309.300
Տանիքի հենակմախք					
128	Տանիքի հենակմախքի, կավարամածի պատրաստում և մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	16.52	264.137	4,363.541
129	Տանիքի շերտափեղկերով պատուհանների պատրաստում և տեղադրում 750x880մմ չափերի, ներառյալ փայտե հիմնակմախքը մշակվախ հականեխիչ նյութով	հատ	1	129.750	129.750
130	Տանիքի հենակմախքի, կավարամածի և պատուհանի հենակմախքի հրապաշտպանում	մ3	16.86	6.464	108.986
Տանիքի ծածկույթ և ցանկապատ					
131	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ձևավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով	մ2	517	9.911	5,124.108
132	Տաշտակածև ջրորդակի պատրաստում, 150մմ տրամաչափի, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	գմ	60.2	2.489	149.827
133	Ջրթող խողովակ $\emptyset$ 120մմ, երկ=10.8 գծմ, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	կ-տ	9	111.765	1,005.882
134	Տանիքի պատուհանների և շրջակա տարածքի 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ	մ2	17	7.508	127.644
135	Հոսանքների պատրաստում 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ	մ2	18.5	7.508	138.906
136	Տանիքի պիպ 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ 200մմ	մ2	8.8	7.508	66.074
137	Օդատարների և տանիքի հատման հատվածներում իրականացվող գոգնոցներ 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	մ2	10	7.508	75.084
138	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում առանց նյութի արժեքի	գմ	62	0.212	13.143
139	Շերտապողպատ /4x40մմ L=1200մմ - 40 հատ/	տ	0.0605	945.315	57.192
140	Հեղույս և մանեկ M12,երկ. 70մմ	հատ	80	0.764	61.148
141	Մետաղական խողովակների տեղադրում	տ	0.09	58.325	5.249
142	Մետաղական խողովակների արժեքը Φ 20x1.6	գմ	124	0.917	113.735
143	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.09	46.200	4.158
Ծակտոմների երեսապատման աշխատանքներ					
144	Հականեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուներ /100x50մմ - 76.4մ/	մ3	0.382	266.693	101.877
145	Շերտապողպատ տարրերի ամրացում փայտյա չորսուներին /5x30մմ L=720մմ - 44 հատ/	տ	0.0373	945.315	35.263
146	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից գոգնոց, լայնությունը 0,8 մ	մ2	30.56	7.508	229.458
147	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից լրացուցիչ գոգնոց, լայնությունը 10 մ	մ2	38.2	7.508	286.822
148	Ջրամեկուսիչ փաթեթային նյութից տակդիր	մ2	19.1	2.145	40.963
149	Ինքնապարուրվող պտուտակ (8x120) ոլուբեղով,քայլը 500մմ	հատ	200	0.459	91.722
Տանիքի մտոց					
150	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հատ	1	15.463	15.463
151	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 50 \times 50 \times 5$ մմ	տ	0.0166	500.954	8.316
152	Անկյունակ 80x80x5մմ	տ	0.0265	496.826	13.166

153	Շերտապողպատ 2մմ	տ	0.0432	545.744	23.576
154	Բառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x80x3մմ	տ	0.0257	484.597	12.454
155	Բառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x50x1.5մմ	տ	0.0053	498.355	2.641
156	Բառակուսի ձող պողպատե 10x10	տ	0.00285	498.355	1.420
157	Շերտապողպատ 1մմ	տ	0.0269	545.744	14.681
158	Փրփրապատ 40մմ	մ2	1	1.647	1.647
159	Ծխնի	հատ	2	0.459	0.917
160	բռնակ	հատ	1	1.529	1.529
161	Մետաղական լցվածքների պատրաստում	տ	0.147	305.746	44.945
162	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.147	46.200	6.791
Օդափոխության հորանների պատրաստում					
163	Տանիքում 100x200x400մմ չափերի պեմզաբլոկերից օդափոխության հորանների իրականացում	մ2	50	4.493	224.642
164	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.06	93.775	5.627
165	Ամրան Փ8A500C	տ	0.06	464.983	27.899
166	Ղատարկությունների լցում B7.5 դասի բետոնով	մ3	0.5	61.295	30.648
167	Օդափոխության հորանների արտաքին մակերեսային սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	38	2.061	78.313
168	Օդատարների ճակատների հարդարում ճակատային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	38	1.168	44.385
169	Օդափոխության հորանների ջերմամեկուսացում խարամով (օդափոխության խողովակների և հորանի պատերի մեջի ընկած տարածությունում)	մ3	2	9.783	19.566
170	Ցեմ. ավազի երեսասվաղ լցված խարամի փակելու համար	մ2	1.2	2.061	2.473
Օդատարների թասակների մոնտաժում					
171	Օդատարների թասակների տեղադրում 1700x1300մմ չափերի	հատ	2	18.754	37.509
172	Օդատարների թասակների տեղադրում 700x1100մմ չափերի	հատ	2	18.754	37.509
173	Օդատարների թասակների տեղադրում 1000x700մմ չափերի	հատ	1	18.754	18.754
174	Օդատարների թասակների տեղադրում 1700x1300մմ չափերի	հատ	1	18.754	18.754
175	Պողպատե անկյունակներ L40x3մմ, հենակմախքի համար	տ	0.065	505.998	32.890
176	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից ծածկույթ	մ2	5	5.762	28.812
177	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.065	46.200	3.003
Շենքի ճակատների արտաքին հարդարման					
178	Ճակատների երեսապատում 100մմ հաստության քարային հանքաքամբակի սալերով (110-130կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	960	19.837	19,043.289
179	Խցաբուխակներ ծ 8մմ , երկ. 150մմ, քարային հանքաքամբակի սալերը պատերին ամրացնելու համար	հատ	6250	0.061	382.174
180	Պատուհանների և արտաքին դռների շեպերի երեսապատում 20մմ հաստության քարային հանքաքամբակի կոշտ սալերով (150-180կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	60.3	9.170	552.929
181	Որմնախարսխային հատվածների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	55	33.818	1,860.010
182	Որմնախարսխային հատվածների ամրանային ցանց Փ48p-I, քայլը 100x100մմ	մ2	55	1.147	63.059
183	Ճակատների ջերմամեկուսիչ հանքաքամբակի սալերի վրա քամուց, ջրից պաշտպանիչ - գոլորշաթափանց եռաշերտ չայրվող թաղանթով	մ2	960	1.682	1,614.959
184	Շենքի արտաքին ճակատների և բացվածքների շուրջը երեսապատում կոմպոզիտային ալյումինե սալերով "Алюкобонд" տիպի կամ համարժեք, չայրվող, FR դասի, սալերի հաստ. 4մմ, ալյումինի շերտի հաստ. 0,3մմ, մրացումը՝ ալյումինե պրոֆիլներով 3.5զծմ, հեղույս 0.3կգ, ալյումինե անկյունակ 0.9զծմ և այլ անհրաժեշտ նյութերը՝ ամբողջական լրակազմ	մ2	960	38.437	36,899.986
185	Արտաքին պատուհանագոգ ՊԳ-Մ1(0.7 մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 131մ	մ2	37.204	9.896	368.169
186	Գոգնոց Գ-Մ1 (0.7 մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 111մ	մ2	9.546	9.896	94.467
187	Թիթեղից դետալ ջրահեռացման անցքերով Մ5մմ, 5 շարք շախմատաձև քայլը 100-200մմ (0.7 մմ հաստ. գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից), 111մ	մ2	14.763	9.896	146.094
188	Տանիքի ճակտոնի գոգնոց 900 մմ լայն. 0.5մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, 39մ	մ2	35.1	6.974	244.793
189	Տանիքի ճակտոնի գոգնոցի ամրացման անկյունակ ցինկապատ թիթեղից 40x40x1մմ, L=640մմ, 45հատ	մ2	2.304	9.277	21.375

190	Պատշգամբի քիվապատի զոգնոց 730 մմ լայն. 0.5մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, 24մ	մ2	17.52	6.974	122.187
191	Պատշգամբի քիվապատի զոգնոցի ամրացման անկյունակ ցինկապատ թիթեղից 40x40x1մմ, L=420մմ, 26հատ	մ2	0.8736	9.277	8.105
192	Բարձակ 100x50 մմ, L=50մմ(2 մմ հաստ. թիթեղից), 116հատ	մ2	0.87	11.967	10.411
Բաց պատշգամբի հատակ					
193	Թեթև բետոնի շերտ , թեքությունով 50-150մմ	մ3	6.8	47.808	325.094
194	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ	մ2	68	3.146	213.926
195	Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապլաստ 100մմ	մ2	68	3.379	229.781
196	Ամրանային ցանց Փ4Bp-I, քայլը 100x100մմ	մ2	68	1.147	77.963
197	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ	մ2	68	2.424	164.847
198	Ջրամեկուսիչ թաղանթ 4մմ	մ2	68	4.973	338.196
199	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ	մ2	68	1.998	135.887
200	30մմ բազալտի սալ, ցեմ. ավազի շաղախի վրա	մ2	68	15.726	1,069.365
Քիվապատերի հարդարման աշխատանքներ					
201	Քիվապատերի երեսապատում 50մմ հաստության քարային հանքաքամբակի սալերով(110-130կգ/խմ խտության) ամրացնելով սոսնձով	մ2	24	12.293	295.023
202	Խցաբութակներ Ø 8մմ , երկ. 120մմ քարային հանքաքամբակի սալերը պատերին ամրացնելու համար	հատ	6250	0.061	382.174
203	Հականեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուների ամրացում քիվապատին /70x120մմ - 24մ, 50x120մմ - 24մ/	մ3	0.3456	266.693	92.169
204	Շերտապողպատ տարրերի ամրացում փայտյա չորսուներին /4x40մմ L=800մմ - 26 հատ/	տ	0.02612	945.315	24.696
205	0.5մմ հաստության ներկված թիթեղից զոգնոց, լայնությունը 0,9 մ	մ2	21.6	7.508	162.182
Հովարի հարդարման աշխատանքներ					
206	Թեթևբետոնե շերտի իրականացում	մ3	0.8	45.619	36.496
207	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 1 շերտ պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ նյութով /իզոգամ/, սոսնձսոսնձելով	մ2	10	4.325	43.248
208	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 1 շերտ պոլիմերաբիտումային ջրամեկուսիչ նյութով /իզոգամ/, ավազային շերտով	մ2	10	4.561	45.607
209	Գոգնոց գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղից /b=300 մմ լայն/	մ2	2.55	7.508	19.147
210	Կողային և տակի հատվածների երեսապատում "Այլուբոնդի" թերթերով, համալիր՝ ներառյալ կարկասը և ամրացնող դետալները	մ2	13.8	36.984	510.375
211	Քիվապատերի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղով	մ2	88.4	7.508	663.746
212	Հականեխիչ նյութով մշակված փայտյա չորսուներ /60x200մմ - 11.8մ/	մ3	0.1416	266.693	37.764
213	Թիթեղից անձրևաճոռ գործարանային ներկածածկույթով 0.5մմ հաստ. թիթեղով	հատ	2	3.737	7.474
214	Ջրթող խողովակ Ø120մմ, երկ=3 գծմ, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	կ-տ	1	28.885	28.885
Տարահանման աստիճանների բազրիքներ					
215	Տարահանման բազրիքների պատրաստում	տ	1.2928	172.046	222.421
216	Խողովակ Ø 50x3.5մմ	կգ	453.8	0.585	265.696
217	Խողովակ Ø 32x3.2մմ	կգ	265	0.585	155.155
218	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x20x2մմ	կգ	259	0.627	162.332
219	Խողովակ Ø 20x1.5մմ	կգ	315	0.717	225.842
220	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	1184	0.632	748.477
221	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	1.2928	46.200	59.728
Արտաքին աստիճաններ					
222	Խամքարաբետոնե զանգվածի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	19	44.191	839.621
223	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	3.2	41.918	134.138
224	Արտաքին աստիճանների, հարթակների եւ թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	60	15.726	943.557
225	Արտաքին աստիճանների և թեքահարթակի, բաց պատշգամբի բազրիքների պատրաստում	տ	0.583	172.046	100.303
226	Խողովակ Ø 50x3.5մմ	կգ	215	0.585	125.880
227	Խողովակ Ø 32x3.2մմ	կգ	86.8	0.585	50.821
228	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x20x2մմ	կգ	121	0.627	75.839
229	Խողովակ Ø 20x1.5մմ	կգ	160	0.717	114.713
230	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	284	0.632	179.533
231	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.583	46.200	26.935

	Հրդեհային սանդուղք				
232	Հրդեհային սանդուղքի պատրաստում	տ	0.164	172.046	28.215
233	խողովակ $\varnothing$ 50x3.5մմ	կգ	150	0.585	87.824
234	խողովակ $\varnothing$ 15x2.8մմ	կգ	13.5	0.585	7.904
235	Մետաղական տափողակ Φ 100, t=10	հատ	8	0.076	0.611
236	խարսխային հեղույս Φ 15մմ, երկ. 200մմ	հատ	24	3.057	73.377
237	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	0.164	46.200	7.577
	Բացվածքներ				
	Դռներ				
238	Այլումինե դռների տեղադրում, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեկի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	48.88	146.500	7,160.896
239	Այլումինե դռների տեղադրում, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեկի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	21.81	71.340	1,555.918
240	Փայտյա հենակմախքով, ՊՎԲ երեսապատումով դռների տեղադրում /խուլ եւ ապակեպատ/	մ2	86.4	49.547	4,280.832
241	Մետաղապլաստե, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	26.68	48.414	1,291.680
242	Այլումինե դռների տեղադրում, սանհագույցների խցիկների համար /ներառյալ սարքերը, ներկումը/	մ2	4.48	82.805	370.966
243	Սանհագույցների բաժանարար միջնորմներ այլումինե պրոֆիլից, լցվածքով	մ2	14.6	42.803	624.931
244	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ծալովի բռնակ	հատ	1	22.930	22.930
245	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված բռնակ	հատ	1	13.758	13.758
	Պատուհաններ				
246	Մետաղապլաստե, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ2	84.93	49.683	4,219.545
247	Մետաղապլաստե, եռաշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	140.72	39.486	5,556.500
248	Շերտափեղկերով պատուհանների պատրաստում և տեղադրում ֆրոնտոններում	մ2	3.1	80.570	249.768
249	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերություն	հատ	25	7.643	191.087
250	Միջատների դեմ շրջանակներով պաշտպանիչ ցանցերի տեղադրում բացվող փեղկերին	մ2	85	13.758	1,169.452
	Վիտրաժներ				
251	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4) ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ջերմամեկուսիչ շերտով /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ2	23.6	71.344	1,683.724
	Ներքին բազրիքներ				
252	Պատրաստի այլումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների մոնտաժում, 3 հատ 16մմ տրամաչափի կապող ձողերով, 40մմ տրամաչափի կանգնակներով, 50մմ տրամաչափի բռնաձողերով, ներառյալ օժանդակ դետալները և ամրակները	գծմ	34.26	23.928	819.768
	Հատակներ				
253	Անխոնավանցիկ թաղանթ-պոլիէթիլենային թաղանթ	մ2	459.2	3.112	1,428.905
254	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	459.2	4.009	1,840.910
255	Հարթեցնող երեսավաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 35մմ հաստությամբ	մ2	100.4	1.785	179.254
256	Հարթեցնող երեսավաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 38մմ հաստությամբ	մ2	236.2	1.913	451.889

257	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ	մ2	122.6	1.998	244.996
258	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 45մմ հաստությամբ	մ2	58.9	2.211	130.244
259	Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 48մմ հաստությամբ	մ2	414.2	2.341	969.477
260	Հարթեցնող շերտ - ցեմ. ավազային երեսասվաղ, 50մմ	մ2	204.4	2.424	495.510
261	Բետոնի նախապատրաստական շերտ- Բք-Փ4, 100x100մմ բջիջով ցանցով ամրանավորված B15 մակնիշի բետոն, 80մմ	մ3	36.736	52.096	1,913.796
262	Ամրանային ցանց Փ4Բք-Լ, բայլը 100x100մմ /արժեքը/	մ2	459.2	1.147	526.483
263	Ձրամեկուսիչ շերտ-"իզոգլամ" բիտումային մածիկի վրա 5մմ	մ2	58.9	4.973	292.938
264	Հատակի պատրաստում չսահող մամլագրանիտից, 10մմ հաստության	մ2	291.6	11.185	3,261.512
265	Հետերոգեն վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2 մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, սոսնձային մածիկի վրա, 10մմ ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ	մ2	650.4	11.618	7,556.086
266	Խեցեայե հատակի պատրաստում, 10մմ հաստության	մ2	159.3	9.937	1,583.039
267	Լամինատե հատակի պատրաստում /ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/	մ2	35	6.330	221.567
268	Մամլոգրանիտե շրիշակներ 10մմ (բարձրությունը 100մմ)	զմ	210	1.454	305.433
269	Խեցեայե շրիշակներ 10մմ (բարձրությունը 100մմ)	զմ	70	1.326	92.851
270	MDF-ից շրիշակներ(բարձրությունը 100մմ)	զմ	480	1.809	868.446
Շենքում իրականացվող շինարարական աշխատանքներ					
271	Արտաքին պատերի շարվածքի իրականացում 200x200x400մմ չափների պեմզաբլոկերից	մ3	66	32.439	2,140.970
272	Ճակտոնների շարվածքի իրականացում 200x300x400մմ չափների պեմզաբլոկերից	մ3	15.3	28.969	443.223
273	100x200x400մմ չափների պեմզաբլոկերից միջնորմների իրականացում	մ2	220	4.493	988.427
274	100մմ հաստության միջնորմներ 12մմ հաստության գիպսե սալերից (իրակայունության դասը՝ ՉԱ), երկտակ, 50մմ բազալտային բամբակի(60կգ/մ3) ձայնամեկուսիչով(ներառյալ հիմնակմախքի նյութերը, անկյունային պաշտպանիչ անկյունակները և այլ կոմպլեկտավորող նյութերը)	մ2	455	15.354	6,985.901
275	Ձայնամեկուսիչ (կիսակոշտ հանքաբամբակ 60կգ/մ3), 1 շերտ 50մմ	մ2	455	2.828	1,286.780
276	Դյուբել	հատ	668	0.009	6.127
277	Ճկուն ժապավեն	զմ	534	0.023	12.245
278	Կարանների ժապավեն	զմ	668	0.023	15.318
279	Ծեփամածիկ կարանների համար	կգ	223	0.275	61.362
280	Ներքին աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	36.5	20.521	749.000
281	Ներքին աստիճանների շրիշակներ 30մմ հաստության բազալտե սալերով (բարձրությունը 100մմ)	զմ	29.7	1.453	43.149
282	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 200 մմ լայնությամբ	զմ	150	2.599	389.817
283	Արկղեր կոյուղու և օդափոխության կանգնակները պատելու համար ջրակայուն գիպսե սալերով 12մմ հաստության (իրակայունության դասը՝ ՉԱ), երկտակ, 50մմ բազալտային բամբակի(60կգ/մ3) ձայնամեկուսիչով(ներառյալ հիմնակմախքի նյութերը, անկյունային պաշտպանիչ անկյունակները և այլ կոմպլեկտավորող նյութերը)	մ2	104	15.354	1,596.777
284	Ձայնամեկուսիչ (կիսակոշտ հանքաբամբակ 60կգ/մ3), 1 շերտ 50մմ	մ2	104	2.828	294.121
285	Դյուբել	հատ	156	0.009	1.431
286	Ճկուն ժապավեն	զմ	124.8	0.023	2.862
287	Կարանների ժապավեն	զմ	2.1	0.023	0.048
288	Ծեփամածիկ կարանների համար	կգ	52	0.275	14.309
289	0,000 նիշում որմնախարսիսի հատվածում հատակի տակը ուղղահայաց տեղադրվող 30մմ հաստության էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալ	մ2	13	4.009	52.116
Ներքին հարդարում					
290	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1455.6	3.071	4,470.037
291	Շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	69.9	5.377	375.852
292	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	1525.5	1.334	2,034.401
293	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի	մ2	397.3	2.513	998.415
294	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	423.7	10.334	4,378.600
295	Առաստաղի աստիճանատակների և հեծանների գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ2	1388.3	3.686	5,117.468
296	Առաստաղի աստիճանատակների և հեծանների ներկում ջրամուկսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	1388.3	1.456	2,021.102

297	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	97	7.793	755.929
Գույքային փայտամած					
298	Արտաքին գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում մինչև 10մ	100 մ2	11.1	94.178	1,045.381
Ընդամենը /հազ. դր./					236,812.773
1-2 Ջեռուցում					
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	149.93	1.031	154.506
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, W=97վտ	սեկ-ցիա	517	6.115	3,161.343
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф15 (20x1.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	151	2.517	380.004
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20 (25x2.3), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	445	2.211	983.803
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25 (32x3.0), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	74	2.943	217.789
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32 (40x3.7), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	63	2.764	174.136
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40 (50x4.6), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	66	4.798	316.664
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф63 (75x6.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	14	9.698	135.771
9	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф15մմ	հատ	42	0.046	1.926
10	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф20մմ	հատ	172	0.046	7.888
11	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф25մմ	հատ	60	0.076	4.586
12	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф32մմ	հատ	64	0.168	10.762
13	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф40մմ	հատ	44	0.443	19.506
14	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անկյունակներ Ф50մմ	հատ	4	0.795	3.180
15	Պոլիպրոպիլենից խողովակների եռաբաշխիկներ Ф15x15x15մմ	հատ	10	0.199	1.987
16	Պոլիպրոպիլենից խողովակների եռաբաշխիկներ Ф20x20x20մմ	հատ	176	0.214	37.667
17	Պոլիպրոպիլենից խողովակների եռաբաշխիկներ Ф25x25x25մմ	հատ	28	0.290	8.133
18	Պոլիպրոպիլենից խողովակների եռաբաշխիկներ Ф32x32x32մմ	հատ	22	0.260	5.717
19	Պոլիպրոպիլենից խողովակների եռաբաշխիկներ Ф40x40x40մմ	հատ	20	0.764	15.287
20	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անցումներ Ф15x20մմ	հատ	180	0.107	19.262
21	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անցումներ Ф20x25մմ	հատ	22	0.107	2.354
22	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անցումներ Ф20x32մմ	հատ	20	0.107	2.140
23	Պոլիպրոպիլենից խողովակների անցումներ Ф20x40մմ	հատ	22	0.367	8.072
24	խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասսա Ф15մմ	հատ	348	0.217	75.542
25	խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասսա Ф32մմ	հատ	4	0.410	1.639
26	խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասսա Ф40մմ	հատ	4	0.770	3.082
27	խողովակների ամրակալներ Ф15մմ	հատ	1100	0.046	50.447
28	խողովակների ամրակալներ Ф20մմ	հատ	380	0.046	17.427
29	խողովակների ամրակալներ Ф25մմ	հատ	190	0.061	11.618
30	խողովակների ամրակալներ Ф32մմ	հատ	150	0.107	16.051
31	խողովակների ամրակալներ Ф40մմ	հատ	130	0.260	33.784
32	Ջերմակարգավորիչ փականներ Ф15մմ	հատ	98	5.887	576.893
33	Կցորդչային փականներ Ф15մմ	հատ	98	5.472	536.294
34	Կցորդչային փականներ Ф40մմ	հատ	2	8.233	16.466
35	Կցորդչային փականներ Ф50մմ	հատ	2	11.460	22.921
36	Խցանային փականներ Ф40մմ	հատ	76	8.233	625.724
37	Եռաբաշխիկ խցուկով Ф40մմ	հատ	76	8.233	625.724
38	Ավտոմատ օդահեռացման փականներ Ф15մմ	հատ	98	3.821	374.427
39	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից պատերի մեջ Ф32-Ф70 34 հատ	զմ	26.3	3.793	99.748
40	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով, b=1սմ /հատակի մեջ/	զմ	8.5	1.223	10.395
41	Փայլաթիթեղի տեղադրում մարտկոցներ ետեւում, պատերի վրա	մ2	47	1.520	71.443
42	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф40-61 հատ	զմ	21.5	3.437	73.885
43	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф50-16 հատ և Ф76-14 հատ	զմ	2.1	4.401	9.242
44	Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից կոնստրուկցիայի մեջ Ф76-14 հատ	զմ	2.7	5.587	15.086
Ընդամենը /հազ. դր./				0.000	8,940.321
1-3 Օդափոխություն				0.000	
ա - ԱՅ-1; 10, 13					
1	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	3	209.806	629.419
2	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	3	46.195	138.585

3	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ	հատ	3	34.567	103.700
4	Սահափակիչ Ա3Դ-160Մ-ՓՈ, ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	3	17.010	51.031
5	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ160մմ	մ2	13.7	8.640	118.367
6	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/330մմ	հատ	6	11.924	71.543
7	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/170մմ	հատ	6	5.503	33.020
8	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160մմ	հատ	12	4.586	55.033
9	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ՎՐ1 100x200, F=0.012մ2	հատ	9	6.688	60.191
10	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	18	0.854	15.372
11	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.12	45.348	5.442
բ - ԱՅ-2; 11; 14					
12	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	209.806	209.806
13	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	1	46.195	46.195
14	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ160 220x202մմ, L=206մմ, G=1.26կգ	հատ	1	34.567	34.567
15	Սահափակիչ Ա3Դ-160Մ-ՓՈ, ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	17.010	17.010
16	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ160մմ	մ2	16.2	8.640	139.966
17	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/330մմ	հատ	2	11.924	23.848
18	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/170մմ	հատ	2	5.503	11.007
19	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160մմ	հատ	4	4.586	18.344
20	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ՎՐ1 100x200, F=0.012մ2	հատ	9	6.688	60.191
21	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ԿՐ-Փ130, F=0.012մ2	հատ	2	5.312	10.624
22	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	18	0.854	15.372
23	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.12	45.348	5.442
24	Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ	հատ		2.354	0.000
գ - ԱՅ-3, 6					
25	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 192 T100-CO Q=150մ3/ժ, N=0.09կվտ, n=3400պտ/րոպ, G=2.6կգ, D=242մմ, L=195մմ	հատ	2	140.446	280.893
26	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	2	46.195	92.390
27	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ160 220x202մմ, L=206մմ, G=1.26կգ	հատ	2	34.567	69.134
28	Սահափակիչ Ա3Դ-160Մ-ՓՈ, ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	2	17.010	34.021
29	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ160մմ	մ2	11.8	8.219	96.990
30	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/240մմ	հատ	6	7.338	44.026
31	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/170մմ	հատ	6	5.503	33.020
32	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160մմ	հատ	12	4.586	55.033
33	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ՎՐ1 100x200, F=0.012մ2	հատ	2	6.688	13.376
34	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ԿՐ-Փ130, F=0.012մ2	հատ	2	5.312	10.624
35	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.854	10.248
36	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.08	45.348	3.628
դ - ԱՅ-4;9					
37	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	2	223.066	446.133
38	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ	հատ	2	52.315	104.630
39	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600 L=600մմ, D=318մմ, G=4.6կգ	հատ	2	17.010	34.021
40	Չտիչ ՓԵ տիպի ՓԵ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ	հատ	2	29.981	59.961
41	Սահափակիչ Ա3Դ-200Մ-ՓՈ, ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	2	22.208	44.416
42	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ200մմ	մ2	14.9	8.449	125.893
43	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ200/300մմ	հատ	4	12.841	51.364
44	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ160/200մմ	հատ	4	6.421	25.682
45	Օդատարների ճկուն միացումներ Փ200մմ	հատ	4	7.338	29.351
46	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ՎՐ1 100x200, F=0.012մ2	հատ	2	6.688	13.376
47	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր ԲՅԴ-ՎՐ1 200x200, F=0.029մ2	հատ	4	5.924	23.694

48	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-KP-Φ170, F=0.022մ2	հատ	1	5.312	5.312
49	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	11	0.854	9.394
50	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.09	45.348	4.081
թ - Ա3-5;7					
51	Առանցքային օդամղիչ БЕHTC OВK1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ	հատ	1	57.826	57.826
52	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ	հատ	1	203.686	203.686
53	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր БЕHTC ПЛ-10-1A ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ	հատ	1	59.807	59.807
54	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր БЕHTC ПЛ-10-1A ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ	հատ	1	67.826	67.826
55	Աղմկախլացուցիչ БЕHTC CP 200/600 L=600մմ, D=318մմ, G=4.6կգ	հատ	1	17.010	17.010
56	Չտիչ Փ5 տիպի Փ5160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ	հատ	1	34.567	34.567
57	Չտիչ Փ5 տիպի Փ5200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ	հատ	1	29.981	29.981
58	Սահափակիչ АЗД-160М-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	17.010	17.010
59	Սահափակիչ АЗД-200М-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ	հատ	1	22.208	22.208
60	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ160մմ	մ2	4.3	8.640	37.152
61	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ200մմ	մ2	6.1	8.640	52.703
62	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160/330մմ	հատ	2	11.924	23.848
63	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160/170մմ	հատ	4	5.503	22.013
64	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ160մմ	հատ	2	4.586	9.172
65	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-ЦP1 200x200, F=0.029մ2	հատ	1	5.924	5.924
66	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-KP-Φ170, F=0.022մ2	հատ	1	5.312	5.312
67	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.854	10.248
ե - Ա3-8;12					
68	Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=205մմ	հատ	1	203.686	203.686
69	Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր БЕHTC ПЛ-10-1A ДН250, D=249, L=190մմ, G=2.5կգ	հատ	1	52.315	52.315
70	Աղմկախլացուցիչ БЕHTC CP 250/600 L=600մմ, D=322մմ, G=5.6կգ	հատ	1	17.010	17.010
71	Չտիչ Փ5 տիպի Փ5250 294x295մմ, L=206մմ, G=2.2կգ	հատ	1	20.197	20.197
72	Սահափակիչ АЗД-250М-РП,ռետինից կիպարարով L=200մմ	հատ	1	29.852	29.852
73	Զծանգոտվող մետաղից տեխնոլոգիական թասակ յուղահավաք զտիչով 2.8x1x0.6մ չափերով b=0.8մմ	հատ	1	64.205	64.205
74	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ250մմ	մ2	10	8.449	84.492
75	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ250մմ	հատ	6	4.586	27.517
76	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-ЦP1 100x200, F=0.012մ2	հատ	1	6.688	6.688
77	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-KP-Φ130, F=0.012մ2	հատ	1	5.312	5.312
78	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	12	0.854	10.248
79	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ	մ3	0.25	45.348	11.337
ժ-Ա3-1,ԱԱ-1-:34					
80	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИHCOЛAP KPBC-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25վտ, n=2300պտ/ր, G=1.5կգ, D142մմ	կ-տ	34	154.807	5,263.453
81	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում БЕHTC BTY 900 ПBЭ EC Q=1030մ3/ժ, N=3.7կվտ, n=2720պտ/ր, G=111կգ, D250մմ	կ-տ	1	925.927	925.927
82	Սահափակիչ АЗД-250М-РП,ռետինից կիպարարով L=200մմ	հատ	2	14.259	28.518
83	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ200մմ	մ2	12.9	8.449	108.995
84	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղղանկյուն կտրվածքով d=0.5մմ, 400x250մմ	մ2	6.2	8.391	52.024
85	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ200/400x250մմ	հատ	1	12.841	12.841
86	Օդատարների ճկուն միացումներ Φ250մմ	հատ	6	11.007	66.040
87	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-ЦP-250x400, F=0.071մ2	հատ	2	10.510	21.019
88	Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր PЭД-KP-Φ300, F=0.052մ2	հատ	1	10.510	10.510
89	Պլաստմասից ցանցաշար պատերի մեջ PЭД 200x150 , F=0.025մ2	հատ	24	1.834	44.026
90	Ալյումինից դիֆֆուզոր 4VA 300x300մմ G=0.5կգ, F=0.019մ2	հատ	2	15.096	30.191

91	Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ	հատ	1	2.935	2.935
92	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	61	0.854	52.094
93	Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաքամբակով d=50մմ	մ3	0.05	45.348	2.267
94	Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 400մմ, d=0.50մմ, G=0.8կգ	հատ	1	4.510	4.510
Ընդամենը /հազ. դր./					11,429.272
1-4 Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ցինկապատ խողովակներից $\Phi 57 \times 3.5$ մմ	զմ	46	5.335	245.417
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 32/40 \times 3.7$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	28	4.630	129.635
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25/32 \times 3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	58	2.179	126.395
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	82	2.080	170.560
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	106	2.291	242.841
6	Ղնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	2	8.233	16.466
7	Ղնդիկավոր փական $\Phi 25$ մմ	հատ	9	7.174	64.564
8	Ղնդիկավոր փականներ $\Phi 20$ մմ	հատ	4	5.410	21.639
9	Ղնդիկավոր փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	78	4.376	341.352
10	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 50$ մմ	հատ	1	3.822	3.822
11	Հակահրդեհային ծորակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ /ներառյալ խողովակավոր փական, միացման փողակավոր գլխիկ GP-50-2 հատ, ծայրափողակ 50մմ, հակահրդեհային փողակ-20մ, պահարան/	կ-տ	6	53.577	321.465
12	Հողովակավոր փական	հատ	6	7.643	45.861
13	Կրակմարիչ փրփրային ՕՌ-9	հատ	12	11.007	132.079
14	Լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	5	11.452	57.258
15	Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	25	20.769	519.220
16	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	9	24.591	221.315
17	Ծորակ-խառնիչների տեղադրում, ցնցուղով /ոչ ստացիոնար տողակաված/	հատ	8	58.986	471.889
18	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար $\Phi 15$ մմ, L-0.5մ	հատ	24	0.917	22.013
19	Պողպատե խողովակների ձևավոր նասերի տեղադրում	կգ	28	2.311	64.714
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	414	0.162	67.085
21	$\Phi 50$ մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	24	0.949	22.765
22	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով, 2 շերտ	մ2	4	0.935	3.738
23	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածե ջերմամեկուսիչներով	զմ	320	0.611	195.673
24	Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 4$ մմ	զմ	0.5	21.272	10.636
25	խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական Նյութով	մ3	0.02	217.827	4.357
26	խամուխներ խողովակների ամրացման համար	կգ	90	0.734	66.040
27	Ինքնապարուրվող պտուտակ 6մմ	հատ	240	0.153	36.689
28	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	8	1.619	12.955
29	Պողպատե խողովակների փորձարկում	զմ	46	0.121	5.555
Ընդամենը /հազ. դր./					3,643.996
1-5 Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25/32 \times 3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	20	2.965	59.305
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	70	2.583	180.829
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախտահանումով	զմ	64	2.646	169.338
4	Ղնդիկավոր փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1	7.174	7.174
5	Ղնդիկավոր փականներ $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5.410	5.410
6	Ղնդիկավոր փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	41	4.376	179.429
7	Կուտակային էլեկտրաջրատաքացուցիչի տեղադրում V=75լ	կ-տ	7	106.869	748.084
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	214	0.162	34.677
9	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածե ջերմամեկուսիչներով	զմ	154	0.611	94.168

	Ընդամենը /հազ. դր./				1,478.414
	1-6 Ներքին կոյուղու ցանց				
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիլիկ փորձարկումով	զմ	82	2.944	241.373
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիլիկ փորձարկումով	զմ	86	1.607	138.210
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	7	35.402	247.811
4	Կերամիկական մանկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	23	36.426	837.798
5	խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով /չժանգոտվող/	կ-տ	9	37.859	340.731
6	Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28.100	56.200
7	Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով մանկական	հատ	6	28.100	168.600
8	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, թեթ թողարկով, ցածր տեղակայված բաջով	հատ	2	75.261	150.522
9	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, թեթ թողարկով, ցածր տեղակայված բաջով մանկական	հատ	22	75.261	1,655.738
10	Արձնապատ հոսակի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	1	11.384	11.384
11	Արձնապատ հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	11	6.308	69.387
12	Ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	10	2.796	27.957
13	Մաքրիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	2	2.793	5.585
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	110	0.827	90.973
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	180	0.430	77.321
16	Պլաստմասե դռնակներ ստուգիչների համար 400×300 մմ չափերի	հատ	10	6.115	61.148
17	Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 325 \times 4$ մմ	զմ	1	32.409	32.409
18	Պատյանի եւ խողովի միջեւ խցափակում առաձգական նյութով	մ3	0.1	217.827	21.783
19	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար	կգ	120	0.946	113.487
20	Ինքնապարուրվող պտուտակ 6մմ	հատ	320	0.153	48.918
21	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	10	1.619	16.194
	Ընդամենը /հազ. դր./				4,413.530
	1-6-1 Անձրևաջրերի կոյուղու ցանց				
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիլիկ փորձարկումով	զմ	8	2.944	23.549
2	Անձրևաջրերի ընդունիչ ձագար $\Phi 100$ մմ	հատ	1	25.485	25.485
3	Ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	2	2.796	5.591
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	2	0.827	1.654
5	Պլաստմասե դռնակներ ստուգիչների համար 400×300 մմ չափերի	հատ	2	6.115	12.230
6	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 5$ մմ	զմ	0.5	25.617	12.808
7	Պատյանի եւ խողովի միջեւ խցափակում առաձգական նյութով	մ3	0.02	217.827	4.357
8	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար	կգ	6	0.946	5.674
9	Ինքնապարուրվող պտուտակ 6մմ	հատ	16	0.153	2.446
10	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	1	1.619	1.619
	Ընդամենը /հազ. դր./				95.413
	1-7 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ				
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան ներանցումային 200Ա, խմբային $1 \times 125 \text{Ա} + 1 \times 63 \text{Ա} + 2 \times 50 \text{Ա} + 3 \times 25 \text{Ա}$ եռաֆազ $1 \times 50 \text{Ա}$ միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով $800 \times 1700 \times 450$ մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ ստուգիչ և պաշտպանիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/	կ-տ	1	155.275	155.275
2	Վահանային արկղ ՊԱՄ պահեստային սևման ավտոմատ միացման համար, 380Վ, հոսանքը 125Ա, IP31	կ-տ	1	264.415	264.415
3	ՈՒժային վահանակ դռնակով $600 \times 600 \times 450$ իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.738	29.738
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 100Ա	հատ	1	12.713	12.713
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա	հատ	2	9.592	19.183
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	2	9.592	19.183
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1	9.592	9.592
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա	հատ	1	5.333	5.333
9	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա	հատ	1	5.333	5.333
10	ՈՒժային վահանակ դռնակով $600 \times 600 \times 450$ իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.738	29.738
11	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	1	7.975	7.975
12	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	1	7.975	7.975
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	7	4.324	30.269
14	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա	հատ	1	26.515	26.515
15	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա	հատ	1	29.573	29.573
16	Լուսավորության վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար	հատ	1	29.738	29.738
17	Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար	հատ	2	29.738	59.476
18	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	2	9.592	19.183
19	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա	հատ	1	9.592	9.592
20	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	9	4.324	38.917
21	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	17	4.324	73.510

22	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	1	7.643	7.643
23	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA	հատ	6	8.127	48.763
24	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 40Ա, ID=30mA	հատ	2	8.127	16.254
25	Ուժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.738	29.738
26	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.324	4.324
27	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	7	4.324	30.269
28	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա, ID=30mA	հատ	1	7.643	7.643
29	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	2	7.643	15.286
30	Ուժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված	կ-տ	1	29.738	29.738
31	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1	9.592	9.592
32	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	2	7.975	15.949
33	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.324	4.324
34	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA	հատ	1	8.127	8.127
35	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	2	7.643	15.286
36	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա	հատ	1	26.515	26.515
37	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 32Ա	հատ	1	29.573	29.573
38	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա	հատ	1	29.573	29.573
39	Արկղ 3 մագնիսական թողարկիչ տեղադրելու համար	հատ	1	10.770	10.770
40	BBFHR-FRLS 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	25	11.738	293.454
41	BBFHR-LS 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	7	7.037	49.259
42	BBFHR-LS 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	62	2.666	165.313
43	BBFHR-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	30	2.002	60.063
44	BBFHR-LS 5x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	34	1.299	44.161
45	BBFHR-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	45	0.878	39.503
46	BBFHR-LS 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	30	1.160	34.802
47	BBFHR-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	35	0.848	29.688
48	BBFHR-FRLS 5x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	20	0.876	17.526
49	BBFHR-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	504	0.630	317.483
50	BBFHR-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	20	0.878	17.557
51	KBBFHR-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	6	1.057	6.343
52	Պոլիմիդիլթորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф40մմ	զմ	32	0.781	24.995
53	Պոլիմիդիլթորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф32մմ	զմ	48	0.625	30.010
54	Պոլիմիդիլթորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25մմ	զմ	58	0.593	34.375
55	Պոլիմիդիլթորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	զմ	650	0.539	350.455
56	Մետաղական խողովակ Ф50մմ	զմ	21	3.639	76.410
57	Պղնձե ծայրակալ 25մմ2	հատ	30	2.578	77.343
58	Պղնձե ծայրակալ 16մմ2	հատ	10	2.372	23.717
59	Տուփեր անջատիչների տեղադրման համար	հատ	14	0.153	2.140
60	Անջատիչ մեկստեղանկով փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	14	1.890	26.457
61	Ճարմանղներ մալուխի ամրակալման համար	հատ	2000	0.008	15.287
62	Հիմնական պատի մեջ 100x50մմ անցքերի բացում	հատ	5	2.542	12.712
63	Անցքերի լցափակում	հատ	5	1.352	6.759
64	Միջհարկային միջհարկային ծածկերի մեջ 100x50մմ անցքերի բացում	հատ	15	1.349	20.231
65	Անցքերի լցափակում	հատ	15	1.352	20.278
66	Ցինկապատ շերտապողպատ մն40x5մմ	զմ	60	1.562	93.696
67	Ցինկապատ շերտապողպատ մն25x5մմ	զմ	30	1.353	40.601
68	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	8	8.934	71.469
69	Ցինկապատ ծակոտկեն վաք, 200x50մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	18	7.378	132.807

70	Մետաղ վաքի ամրակապման համար	կգ	30	0.642	19.262
71	Բարձակ վաքի ամրակապման համար	հատ	56	1.223	68.486
72	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.784	1.913
73	Երկաթակապ	հատ	1600	0.008	12.230
74	Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ Φ110մմ	զմ	12	2.448	29.371
75	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10	3.496	34.957
78	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ3	10	1.854	18.537
79	Գրունտի տոփանում	մ3	10	0.400	4.004
Ընդամենը հազ. դր./					3,546.246
1-8 Էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	105	25.607	2,688.716
2	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ցանցապատ	հատ	12	28.664	343.970
3	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	91	21.021	1,912.886
4	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Φ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	15	25.607	384.102
5	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Φ155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/	հատ	38	16.435	624.516
6	Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով	հատ	32	27.545	881.440
7	Ելքի LED նշան "Exi" 3Վտ	հատ	32	10.729	343.339
8	BBFHR-LS 3x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	50	1.721	86.071
9	BBFHR-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	1050	0.848	890.636
10	BBFHR-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	2400	0.630	1,511.826
11	BBFHR-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	280	0.630	176.380
12	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	3780	0.539	2,038.029
13	Անջատիչ մեկտեղանվորչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	54	1.890	102.048
14	Անջատիչ երկտեղանվորչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	25	2.859	71.487
15	Երկբևեռ մեկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP63	հատ	4	2.180	8.722
16	Երկբևեռ մեկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	141	2.180	307.449
17	Երկբևեռ մեկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 16A	հատ	5	2.180	10.902
18	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	229	0.153	35.007
19	Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար	հատ	170	0.191	32.485
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	50	0.690	34.481
21	Անցքերի լցափակում	հատ	50	1.352	67.593
22	Ակոսների բացում	զմ	900	0.477	429.126
23	Ակոսների փակում	մ2	45	3.071	138.192
24	Երկաթակապ	հատ	9450	0.008	72.231
Ընդամենը հազ. դր./					13,191.633
1-9 Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց					
1	16 Մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել	կ-տ	1	146.782	146.782
2	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք	հատ	1	64.331	64.331
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12վ, 3Ա	հատ	1	25.003	25.003
4	Մարտկոց	հատ	1	16.603	16.603
5	Ձեռքի ղեկավարմամբ ազդասարք	հատ	14	6.880	96.317
6	Ծխի ազդասարք	հատ	92	8.046	740.274
7	Ջերմային ազդասարք	հատ	11	4.547	50.012
8	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	4	5.713	22.853
9	КПСВНГ LS 4x0.75 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1200	0.503	604.105
10	BBFHR-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	0.630	12.599

11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	1220	0.539	657.777
12	Մետաղական ճուպատ Φ4մմ	գմ	70	0.206	14.446
13	Մետաղ	կգ	30	0.738	22.129
14	Ճարմանդներ	հատ	5200	0.008	39.746
15	Ակոսների բացում	գմ	600	0.477	286.084
16	Ակոսների փակում	մ2	30	3.071	92.128
17	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	20	0.690	13.792
18	Անցքերի լցափակում	հատ	20	1.352	27.037
19	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	հատ	11	5.087	55.960
20	Անցքերի լցափակում	հատ	11	1.352	14.870
21	Հիմնական պատի մեջ անցքերի բացում	հատ	22	5.087	111.920
22	Անցքերի լցափակում	հատ	22	1.352	29.741
23	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում թողարկում	կ-տ	1	57.655	57.655
Ընդամենը հազ. դր./					3,202.163
1-10 Տեսահսկողություն					
1	Թվային տեսաձայնագրիչ 16 մուտքի համար	հատ	1	161.549	161.549
2	Կոշտ սկավառակ, 6TB	հատ	2	25.500	51.000
3	Անխափան սնուցման սարք UPS 650վա,390վտ	հատ	1	63.234	63.234
4	Մոնիտոր 32"	հատ	1	56.100	56.100
5	Գունավոր տեսախցիկ 4ՄՊք, 4մմ, ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	3	50.303	150.909
6	Գունավոր տեսախցիկ 5ՄՊք, 4մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	8	86.003	688.025
7	Կրոկշտեյն	հատ	11	4.670	51.370
8	Մարտկոց 20A, 12վ	հատ	1	14.668	14.668
9	Մալուխ CCTV4+1	գմ	400	0.694	277.461
10	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող	հատ	22	7.643	168.157
11	Ճարմանդներ	հատ	1000	0.008	7.643
12	Տուփ 100x100մմ IP55	հատ	11	0.115	1.261
13	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	400	0.566	226.572
14	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	6	0.690	4.138
15	Անցքերի լցափակում	հատ	6	1.352	8.111
16	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	հատ	6	5.087	30.524
17	Անցքերի լցափակում	հատ	6	1.352	8.111
18	Արտաքին պատի մեջ անցքերի բացում	հատ	4	5.087	20.349
19	Անցքերի լցափակում	հատ	4	1.352	5.407
20	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կետ	11	15.724	172.965
Ընդամենը հազ. դր./					2,167.555
1-11 Հեռախոսային ցանց					
1	Կոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում 12Ս	հատ	1	55.177	55.177
2	Կոմուտատոր switch 16 port 10/100	հատ	1	102.598	102.598
3	Կոմունացիոն վահանակ Patch panel 19", 1Ս, 16 port RJ-45	հատ	1	33.238	33.238
4	Մալուխների կազմակերպիչ 19", 1Ս	հատ	1	2.599	2.599
5	Միացող մալուխ 1.5	հատ	10	1.834	18.344
6	Անխափան սնուցման սարք APC Back UPS 650վա,390վտ	հատ	1	63.234	63.234
7	Կապի վարդակ RJ45	հատ	10	2.708	27.081
8	UTP cat 5e մալուխի անցկացում	գմ	360	0.425	153.165
9	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/secound	հատ	20	7.643	152.870
10	Ճարմանդներ	հատ	900	0.008	6.879
11	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	360	0.566	203.915
12	Միջնորմի մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.690	6.896
13	Անցքերի լցափակում	հատ	10	1.352	13.519
14	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կետ	10	10.483	104.827
Ընդամենը հազ. դր./					944.340
1-12 Գազամատակարարում					
1	Գազի հաշվիչների տեղադրում G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով /GS-80-06B AG-77.4/	հատ	1	122.722	122.722
2	Կցորդչային գնդիկաոր փական Φ20մմ	հատ	2	4.836	9.673
3	Կցորդչային փական Φ25մմ	հատ	1	6.618	6.618
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներից Φ25x2մմ	գմ	3	2.065	6.196
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներից Φ32x2մմ	գմ	24	2.203	52.868
6	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	գմ	27	0.794	21.451
7	Խողովակների փծամաքում օդով	գմ	27	0.154	4.147
8	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.8	2.965	8.301

9	Գազի էլեկտրամագնիսական փական Φ25	հատ	1	90.052	90.052
10	Գազաազդանշանային սարքի տեղադրում "Դետեկտոր"	հատ	1	29.892	29.892
11	Գազատարի միացում գործող ցանցին Φ25մմ	տեղ	1	31.627	31.627
12	Անցքերի բացում պատի մեջ ծխնելույզի տեղադրման համար Φ150	հատ	2	5.087	10.175
13	Անցքի բացում պատի մեջ պարկուճի տեղադրման համար Φ110	հատ	1	5.087	5.087
14	Անցքերի լցափակում	հատ	3	1.352	4.056
15	Մետաղական պարկուճի տեղադրում Φ100մմ, L=0.6մմ, 1 հատ	զմ	0.6	9.851	5.910
16	Պարկուճի եզրերի փակում ճկուն նյութով	մ3	0.003	217.827	0.653
17	Մետաղական կալունակներ խողովակների տակ	կգ	10	0.854	8.540
18	Վարդակների տեղադրում կաթսաների համար	հատ	2	2.563	5.125
19	Պղնձե հաղորդալար 2x1.5մմ2	զմ	15	0.662	9.926
Ընդամենը հազ. դր./					433.021
1-13 Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ					
1	Պատի կախովի կոնդենսց կաթսաների տեղադրում 40կվ	հատ	2	554.278	1,108.556
2	Շրջապտույտային պոմպի տեղադրում Q=10լսմ/ժ, H=18մ	հատ	2	216.608	433.216
3	Մեմբրանային ճնշումային ընդարձակման բաք 30լ	հատ	1	46.360	46.360
4	Մատակարարող սանրակ երկտեղանոց Φ108մմ, L=0,6մ	հատ	1	72.007	72.007
5	Հետադարձ սանրակ երկտեղանոց Φ108մմ, L=0,6մ	հատ	1	72.007	72.007
6	Տաք ջրի զտիչ 25մմ	հատ	2	8.337	16.674
7	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ15 (20x1.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	2	2.517	5.033
8	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ20 (25x2.3), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	2	2.211	4.422
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ32 (40x3.7), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	11	2.764	30.405
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ57 (75x6.9), PN10, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	15	9.224	138.357
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր Φ20-75	հատ	46	0.459	21.096
12	Խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասա Φ20-75	հատ	38	0.777	29.510
13	Կցաշուրթային սողնակ Φ80մմ	հատ	6	64.666	387.993
14	Կցորդային փականներ Φ15մմ	հատ	2	4.751	9.502
15	Կցորդային փականներ Φ20մմ	հատ	1	5.515	5.515
16	Կցորդային փականներ Φ32մմ	հատ	8	8.233	65.866
17	Հետադարձ կափուր Φ80մմ	հատ	2	50.907	101.815
18	Ուղղահայաց ջերմաչափ	հատ	2	5.344	10.688
19	Տեխնիկական մանոմետր	հատ	2	6.455	12.910
Ընդամենը հազ. դր./					2,571.932
1-14 Կահույք, սարքավորումներ					
Խմբասենյակ				0.000	
1	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647
2	Գրապահարան	հատ	7	96.609	676.266
3	Աթոռ մանկական, փայտից, փափուկ նստատեղով, 290x330x340մմ	հատ	252	14.000	3,528.000
4	Սեղան չորստեղանոց մանկական, ոտքերը՝ փայտից, երեսը՝ լամինատից, 800x800x580մմ	հատ	42	25.000	1,050.000
5	Աթոռ մեծ, փայտից, փափուկ նստատեղով, 380x380x420-500մմ	հատ	10	18.000	180.000
6	Պահարան 1400x1400x800մմ	հատ	6	58.800	352.800
7	Գրատախտակ 120x100մմ	հատ	6	34.000	204.000
8	Չգեստապահարան հանդերձարանի, մանկական, լամինատից, 1200x350x1300մմ	հատ	36	87.000	3,132.000
9	Պահարան գիշերանդների համար, լամինատից, 1350x324x1050մմ	հատ	2	80.000	160.000
10	Պահարան սրբիչների 845x150x1315մմ	հատ	6	80.000	480.000
11	Խաղալիքների պահարան, լամինատից, 1000x500x1600մմ	հատ	28	92.000	2,576.000
12	Ղաստիարակի սեղան, լամինատից, 1200x600x860մմ	հատ	7	44.000	308.000
13	Սպիտակեղենի պահարան, լամինատից, 1310x445x1150մմ	հատ	10	86.000	860.000
ԼՆջարան				0.000	
14	Մահճակալ մանկական, փայտից, 1436x644x600մմ	հատ	140	48.800	6,832.000
15	Նստարան մանկական, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մմ	հատ	48	19.000	912.000
16	Բարձի երես՝ արտաքին	հատ	154	0.899	138.399
17	Ներքևակի երես	հատ	154	2.533	390.033
18	Վերմակակալ	հատ	154	3.023	465.523
19	Սավան	հատ	154	2.042	314.542
20	Մանկական սրբիչ	հատ	154	1.797	276.797
21	Բարձ	հատ	154	2.369	364.869
22	Տաք բրդյա վերմակ (ծածկոց)	հատ	154	6.536	1,006.536
23	Խավակտորե ծածկոց (բալկայե կամ բամբակյա)	հատ	154	4.739	729.739
Չուգարան				0.000	
24	Բջջակներ	հատ	18	44.363	798.529
25	Չուգարանի թղթի ամրակ	հատ	18	2.451	44.118
26	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	հատ	3	40.850	122.549

	Խմբաստնյակի բուժետալին մաս			0.000	
27	Լվացարան 430, ծորակով	հատ	6	187.908	1,127.451
28	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	6	65.359	392.157
29	Չորանոց	հատ	6	126.634	759.804
	Տնօրենի աշխատասենյակ			0.000	
30	Վարիչի գրասեղան, լամինատից, 1600x600x860մմ	հատ	1	55.000	55.000
31	Մետաղական պահարան	հատ	1	150.735	150.735
32	Ղեկավարի աթոռ	հատ	1	111.029	111.029
33	Աշխատանքային աթոռ	հատ	4	16.324	65.294
34	Գրապահարան	հատ	2	73.856	147.712
35	Չգեստապահարան	հատ	1	43.832	43.832
36	Չգեստապահարան անձնակազմի համար, լամինատից, 1805x837x360մմ	հատ	2	86.000	172.000
	Երաժշտական պարապմունքների դահլիճ			0.000	
37	Դաշնամուր	հատ	1	650.000	650.000
38	Օդորակիչ	հատ	1	244.281	244.281
39	Աթոռ դահլիճի համար (պլաստմասսա)	հատ	30	20.425	612.745
	Մարմնամարզական պարապմունքների դահլիճ			0.000	
40	Մարմնամարզական Նստարան, փայտից, 2000x250x200մմ	հատ	6	47.800	286.800
41	Շվեդական պատ	հատ	2	68.627	137.255
42	Փափուկ մատեր	հատ	4	28.595	114.379
43	Օղակներ	հատ	30	4.085	122.549
44	Գնդակներ	հատ	15	6.536	98.039
45	Բուլավաներ	հատ	20	2.451	49.020
46	Երաժշտական կենտրոն	հատ	1	392.157	392.157
47	Սպորտային հավաքածու <<Կանակադոր>>	հատ	1	114.379	114.379
48	Սպորտային հավաքածու <<Թվային շարք>>	հատ	2	68.627	137.255
49	Մանկական սպորտային հավաքածու	հատ	1	149.510	149.510
50	Մանկական մարզահամալիր	հատ	1	318.627	318.627
51	Պահարան մարզագույքի համար, լամինատից, 840x430x1965մմ	հատ	2	96.000	192.000
	Մեծ խոհանոց			0.000	
52	Էլ. սալոնախ 600x600x850մմ, N = 9, 2կՎտ, 380Վ /3ֆ/	հատ	2	575.400	1,150.800
53	Էլ. կաթսա ստացիոնար; 60 լ; 9,1 կՎտ; 380 Վ; 600x1000x1030մմ	հատ	1	982.800	982.800
54	Էլեկտրաեռացուցիչ 50լ, 450x350x750մմ N=6կՎտ	հատ	1	277.200	277.200
55	Սառնարանային պահարան սառցախցիկով 750x700x2100մմ N=0,32կՎտ, 220Վ, 800լ. /1ֆ/	հատ	1	739.200	739.200
56	Արտադրական սեղան, չժանգոտվող պողպատ, 1200x860x600մմ	հատ	4	109.200	436.800
57	Դարակաշար արտադրական, չժանգոտվող պողպատ, 1000x700x2000մմ	հատ	1	142.800	142.800
58	Արկղ բանջարեղենի համար, չժանգոտվող պողպատ, 1500x600x870մմ	հատ	2	109.200	218.400
59	Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթսաների համար	հատ	1	200.163	200.163
60	Խառնիչային ծորակ	հատ	1	118.464	118.464
61	Օդաքարշ պատին ամրացող 1200x1000x350	հատ	1	349.265	349.265
62	Սննդի դուրս գրման սառնարան 300-320լ	հատ	1	183.824	183.824
63	Բանջարեղեն կտրելու եռաֆազ մեքենա	հատ	1	490.196	490.196
64	Կարտոֆիլի կեղևահանման եռաֆազ սարք	հատ	1	392.157	392.157
65	Մսադաց Էլեկտրական	հատ	1	44.935	44.935
66	Խմորի սպիռալաձև հարիչ/12 կգ խմորի տարողությամբ/	հատ	1	449.346	449.346
67	Սպասք լվանայու եռաֆազ մեքենա	հատ	1	895.915	895.915
68	Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500	հատ	1	142.974	142.974
69	Պահարան սպասքի համար	հատ	2	65.359	130.719
70	Կաթսա մետաղական 2լ	հատ	2	8.578	17.157
71	Կաթսա մետաղական 4լ	հատ	2	10.376	20.752
72	Կաթսա մետաղական 10լ	հատ	2	18.056	36.111
73	Սննդի տարաներ- GN 1/1	հատ	8	9.559	76.471
74	Թասեր 5լ	հատ	5	3.595	17.974
75	Թասեր 10լ	հատ	5	7.516	37.582
76	Զամիչներ (փլավքամիչներ)	հատ	2	5.065	10.131
77	Զամիչ-Մաղ	հատ	2	2.451	4.902
78	Հարիչ ձեռքի	հատ	1	1.471	1.471
79	Շերեփ	հատ	4	1.797	7.190
80	Խավարտի գդալ	հատ	2	4.657	9.314
81	Զափկիր	հատ	2	1.757	3.513
82	Խառնիչներ	հատ	2	1.781	3.562
83	Կարտոֆիլի ճզմիչ	հատ	2	2.165	4.330
84	Խոհանոցային դանակներ	հատ	2	23.693	47.386
85	Սնունդ կտրատելու տախտակ՝ փայտյա կամ սննդի համար նախատեսված կոլբից	հատ	2	39.624	79.248
86	Չափիչ բաժակ բաժնեչափով	հատ	2	1.103	2.206

87	Չափիչ բաժակ բաժնեչափով	հատ	2	0.817	1.634
88	Ջերմաչափեր ճաշի	հատ	2	3.268	6.536
89	Ջերմաչափեր սենյակի	հատ	2	4.085	8.170
90	Դույլ պլաստմասե 10լ	հատ	4	1.021	4.085
91	Սննդի տարաներ կափարիչով 10լ	հատ	5	3.105	15.523
92	Սննդի տարաներ 20լ	հատ	5	7.026	35.131
93	Աղբարկղ, պլաստմասե 20լ	հատ	4	6.740	26.961
94	Հատակ մաքրելու ձող	հատ	2	4.289	8.578
95	Գդալ	հատ	154	0.310	47.810
96	Պատառաքաղ	հատ	154	0.310	47.810
97	Ափսե	հատ	168	0.686	115.294
98	Ափսե ապուրի համար	հատ	168	0.547	91.961
99	Բաժակ	հատ	168	0.556	93.333
	Պահեստային մաս			0.000	
100	Հարթակով կշեռք	հատ	1	44.935	44.935
101	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	26.552	26.552
102	Անվասայակ	հատ	1	82.516	82.516
103	Սառնարանային տնտեսություն	հատ	1	183.824	183.824
104	Սառցարան 200լ	հատ	1	222.631	222.631
105	Օդորակիչ	հատ	1	244.281	244.281
106	Փոշեկով	հատ	2	81.699	163.399
	Բուժկետ			0.000	
107	Սեղան բժշկական	հատ	1	36.765	36.765
108	Գործիքային սեղան	հատ	1	75.163	75.163
109	Պահարան բժշկական	հատ	1	81.699	81.699
110	Կշեռք բժշկական	հատ	1	42.484	42.484
111	Հասակաչափ	հատ	1	14.706	14.706
112	Աղյուսակ (տեսողությունը որոշելու համար)	հատ	1	36.356	36.356
113	Բժշկական թախտ	հատ	1	65.359	65.359
114	Ուսուցչի սեղան	հատ	1	44.404	44.404
115	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647
	Լվացքատուն			0.000	
116	Արդուկման սեղան էլեկտրական արդուկով եւ գոլորշու գեներատորով 1100x390մմ	հատ	2	672.000	1,344.000
117	Լվացքի մեքենա, ավտոմատ, 15.0 կգ., 1400 պտույտ/րոպե	հատ	2	1,344.000	2,688.000
118	Պահարան սպիտակեղենի համար, լամինատից, 1800x2000x600 մմ, յուրաքանչյուր խմբի համար	հատ	6	163.399	980.392
	Համակարգչային տեխնիկա			0.000	
119	Համակարգիչ	հատ	1	306.781	306.781
120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)	հատ	1	33.497	33.497
121	Տաիչ սարք	հատ	1	188.930	188.930
122	Wi-Fi Router	հատ	1	12.255	12.255
123	Դյուրակիր համակարգիչ	հատ	1	261.438	261.438
124	Պրոյեկտոր	հատ	1	277.778	277.778
	Ընդամենը /հազ. դր./				48,298.231
	2-1 Ճինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	1488	0.484	720.357
2	III կարգի գրունտի մշակում հանույթում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	501	0.647	324.046
3	Բուսահողի տեղափոխում մինչեւ 13կմ	տ	976.95	3.541	3,458.985
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	12	6.165	73.982
5	Գրունտի ետիցք թուղթգերով	մ3	752	0.048	36.388
6	Գրունտի տոփանում	մ3	752	0.334	251.415
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	10	1.319	13.188
8	Արտաքին պատերի թմբապատում ցամաքուրդայօին տեսակի գրունտով	մ3	726	0.383	277.852
	Ե/բ կառուցվածքներ				
9	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ հաստությամբ	մ3	13.4	9.918	132.896
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	13.4	41.918	561.701
11	Ե/բ միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	65.5	70.169	4,596.050
12	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	5.2	44.191	229.791
13	Ամրան Ф8A240	տ	2.237	382.174	854.923
14	Ամրան Ф12A500C	տ	0.876	369.440	323.629
15	Ամրան Ф14A500C	տ	0.2	369.440	73.888
16	Ամրան Ф18A500C	տ	0.241	369.440	89.035

17	Ամրան Φ22A500C	տ	1.485	369.440	548.618
18	Ամրան Φ25A500C	տ	0.139	369.440	51.352
19	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.0724	1,023.279	74.085
20	Զսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	102.44	1.284	131.540
21	Ե/բ միաձույլ սյունների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	11	131.706	1,448.769
22	Ամրան Φ8A240	տ	0.392	382.174	149.812
23	Ամրան Φ20A500C	տ	1.416	369.440	523.127
24	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.105	1,023.279	107.444
25	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 500մմ բարձրությամբ	մ3	11.1	107.924	1,197.954
26	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 800մմ բարձրությամբ	մ3	21.5	103.457	2,224.319
27	Ամրան Φ8A240	տ	0.275	382.174	105.098
28	Ամրան Φ8A500C	տ	0.799	464.983	371.522
29	Ամրան Φ12A500C	տ	0.384	369.440	141.865
30	Ամրան Φ22A500C	տ	0.804	369.440	297.030
31	Ամրան Φ25A500C	տ	1.099	369.440	406.015
32	Թերթապողպատ-տափողակ 18մմ	տ	0.0724	1,023.279	74.085
33	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /միջև 6մ բարձրությամբ/	մ3	32.4	88.679	2,873.196
34	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /միջև 3մ բարձրությամբ/	մ3	90.3	88.258	7,969.715
35	Ամրան Φ6A240	տ	0.202	382.174	77.199
36	Ամրան Φ8A500C	տ	1.84	464.983	855.570
37	Ամրան Φ10A500C	տ	1.681	469.432	789.115
38	Ամրան Φ14A500C	տ	2.363	369.440	872.987
39	Զսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	384.8	1.284	494.110
40	Ե/բ միաձույլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	7.6	82.682	628.382
41	Ամրան Φ6A240	տ	0.006	382.174	2.293
42	Ամրան Φ12A500C	տ	0.942	369.440	348.012
43	Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	55	1.284	70.624
44	Պարկուճների տեղադրում Ե/բ հիմքերում եւ պատերում	տ	0.349	137.036	47.825
45	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ508x8մմ /1 հատ/	տ	0.039	687.913	26.829
46	Ամրան Φ12A500C	տ	0.004	369.440	1.478
47	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ426x8մմ /2 հատ/	տ	0.066	687.913	45.402
48	Ամրան Φ12A500C	տ	0.007	369.440	2.586
49	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ325x8մմ /2 հատ/	տ	0.05	623.708	31.185
50	Ամրան Φ12A500C	տ	0.006	369.440	2.217
51	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ108x5մմ /1 հատ/	տ	0.005	513.642	2.568
52	Ամրան Φ12A500C	տ	0.002	369.440	0.739
53	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ219x4մմ /10 հատ/	տ	0.127	513.642	65.233
54	Ամրան Φ12A500C	տ	0.026	369.440	9.605
55	Պարկուճ պողպատե խողովակից Φ159x4մմ /2 հատ/	տ	0.012	513.642	6.164
56	Ամրան Φ12A500C	տ	0.005	369.440	1.847
57	Ներդիր դետայների տեղադրում	տ	0.056	399.571	22.376
58	Թերթապողպատ վն160x160x10մմ	տ	0.04	553.388	22.136
59	Ամրան Φ10A500C	տ	0.016	369.440	5.911
60	Տոփանած կոպձավազային շերտի իրականացում Ե/բ հատակի սալի տակ	մ3	36.22	14.861	538.283
61	Ե/բ միաձույլ հատակի սալի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ3	16.3	45.166	736.208
62	Ամրանային ցանց ԻԲք-4	տ	0.18	794.922	143.086
63	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3.00 կիշի վրա/	մ3	60.9	75.628	4,605.759
64	Ամրան Φ8A500C	տ	0.104	464.983	48.358
65	Ամրան Φ12A500C	տ	2.292	369.440	846.756
66	Ամրան Φ14A500C	տ	2.883	369.440	1,065.095
67	Բետոնե թումբերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից, h=400մմ	մ3	8.1	57.413	465.043
68	Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իզոգամից /կամ համարժեք/, բիտումային մածիկով	մ2	304	7.425	2,257.325
69	Մանրահատիկ ավազից շերտի իրականացում 350մմ հաստությամբ	մ3	79.4	11.997	952.546
70	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	227	2.424	550.298
71	Ե/բ միաձույլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4.00 կիշի վրա/	մ3	74.1	60.568	4,488.054
72	Ամրան Φ8A240	տ	1.019	382.174	389.435
73	Ամրան Φ8A500C	տ	0.079	464.983	36.734
74	Ամրան Φ10A500C	տ	3.124	469.432	1,466.505
75	Զսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	261.1	2.359	615.962
76	Գրունտի լիցք արտաքին աստիճանների /Ա/ տակ շերտ-շերտ տոփանումով խճաքարով	մ3	48	2.685	128.871

77	Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում ե/բ աստիճանների տակ	մ3	6	14.861	89.169
78	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5.6	57.153	320.055
79	Ամրան Փ6A240	տ	0.1	382.174	38.217
80	Ամրան Փ8A500C	տ	0.058	464.983	26.969
81	Խամբարաբետոնե զանգվածի պատրաստում ներքին /Բ/ աստիճանների տակ B7.5 դասի բետոնով	մ3	1	49.714	49.714
82	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	0.4	57.153	22.861
83	Ամրան Փ6A240	տ	0.008	382.174	3.057
84	Ամրան Փ8A500C	տ	0.005	464.983	2.325
85	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	0.505	95.704	48.331
86	Ամրան Փ6A240	տ	0.011	382.174	4.204
87	Ամրան Փ8A500C	տ	0.02	464.983	9.300
88	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.323	93.775	30.289
89	Ամրան Փ8A500C	տ	0.323	464.983	150.190
90	Դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	3	58.177	174.530
91	Բետոնե թումերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ3	2.9	57.413	166.497
92	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ հաստությամբ	մ3	2.6	9.918	25.786
Միջնորմներ					
93	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	մ3	15.8	30.551	482.706
94	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	20.2	4.493	90.756
Դռներ					
95	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ գրահապատ դռների տեղադրում եւ արժեքը /ըստ նախագծի/	հատ	2	1,758.000	3,516.001
96	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռների տեղադրում եւ արժեքը /ըստ նախագծի/	հատ	2	1,681.566	3,363.131
97	Մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապամեպատումը, սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ2	12	42.328	507.941
98	Մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ2	2	42.328	84.657
99	Մետաղական հերմետիկ դռնան տեղադրում	մ2	1.6	111.405	178.248
Հատակներ					
100	Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում 220մմ հաստությամբ	մ3	47.1	14.861	699.976
101	Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ	մ2	11.3	1.147	12.956
102	Խճանկարային բետոնե հատակի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	214.1	6.888	1,474.800
103	Խեցեսայե հատակի պատրաստում, 10մմ հաստության	մ2	11.3	7.986	90.244
104	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից 80մմ	մ3	17.128	49.757	852.238
Ներքին հարդարում					
105	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի	մ2	71.2	2.513	178.926
106	Պատերի ներկում ավելիդային ներկով բարելավված որակի, մաճկապատումով	մ2	35.6	1.597	56.848
107	Պատերի երեսպատում հախճաձալով	մ2	35.6	10.334	367.897
Արտաքին հարդարում					
108	Պատերի ջերմամեկուսացում փքված պեռլիտի սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	52	9.770	508.039
109	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով ռաբիցա ցանցի վրա 50x50մմ բլիթներով, 2մմ հաստությամբ	մ2	52	6.346	329.981
110	Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից 220x20(հ), L=12մ	մ2	2.64	45.966	121.350
111	Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից /300x20(հ)/, L=10.2մ	մ2	3.06	41.871	128.126
Ծածկարաններ					
112	Ծածկարանների հենակմախքի պատրաստում	տ	1.039	222.372	231.045
113	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x80x3մմ	տ	0.285	484.597	138.110
114	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x2.5մմ	տ	0.558	498.355	278.082
115	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	տ	0.181	500.954	90.673
116	Թերթապողպատ վն140x140x5մմ	տ	0.015	567.849	8.518
117	Ամրացման ճարմանդներ	հատ	72	0.917	66.040
118	Ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 պրոֆիլավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության	մ2	49	11.081	542.956
119	Ցանց 50x200մմ բլիթներով, Փ4մմ, գործարանային ներկված	մ2	18	6.294	113.295
120	Դռնակների տեղադրում	մ2	5.3	9.491	50.304
121	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	տ	0.091	500.954	45.587
122	Ցանց 50x200մմ բլիթներով, Փ4մմ, գործարանային ներկված	մ2	5	6.294	31.471

123	Ծխահոսեր	հատ	4	0.459	1.834
124	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	32	0.632	20.229
125	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շերտ	տ	1.13	45.628	51.559
Ընդամենը հազ. դր./					70,356.401
2-2 Օդափոխություն եւ քեռուցում					
Ներհոս համակարգեր					
1	Հակապայթյունային սարքավորում ՅՅՑ-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, 610x555մմ, ՅՅ-2 մետաղական տուփի մեջ /850x870մմ, L=255մմ, G=116կգ/	հատ	1	714.000	714.000
2	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Φ300մմ, L=200մմ /N=0.18կտ, G=118կգ/	հատ	1	860.683	860.683
3	Ընդարձակիչ խուց ПКФ-6, ФЯР տիպի յուղային զտիչների կոմպլեկտի հետ 2005x1169x2100(հ)մմ չափերով /G=492կգ/	հատ	1	813.727	813.727
4	ՓՈ-300-900 տիպի 3 զտիչ- կլանիչներից կազմված սարք Φ610մմ, G=65կգ/հատ, օդի ներքեւից միացումով /մետաղական տակիր/	հատ	1	4,375.800	4,375.800
5	Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառնեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/	հատ	1	4,957.200	4,957.200
6	Աղմկախլացուցիչ N:6 400x200մմ, L=600մմ / G=10.5կգ/	հատ	1	54.200	54.200
7	Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	1	397.800	397.800
8	Չտիչ-տուփ Shuff FBR-K 400x200մմ E4 զտման դասի /L=506մմ, G=4.3կգ/	հատ	1	64.260	64.260
9	Հերմետիկ փական ИАО1009-200, Φ200մմ, L=125մմ /N=0.18կվտ, G=64կգ/	հատ	1	603.810	603.810
10	Ընդարձակիչ խուց PK-0.5 Φ530մմ, H=2400մմ մուտքի եւ ելքի խողովակների Φ219մմ տրամագծով	հատ	1	541.387	541.387
11	Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Φ198մմ, G=8.3կգ	հատ	1	176.069	176.069
12	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Φ415մմ / G=3.2կգ/	հատ	1	42.862	42.862
13	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 150x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	15.287	15.287
14	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 200x200մմ /L=100մմ/	հատ	1	23.848	23.848
15	Սահապակիչ ցինկապատ թիթեղից 250x400մմ /L=100մմ/	հատ	5	35.160	175.800
16	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.142մ2 /350x550մմ/	հատ	1	18.153	18.153
17	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.128մ2 /350x500մմ/	հատ	5	16.319	81.593
18	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /200x200մմ/	հատ	1	6.688	6.688
19	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.0196մ2 /250x120մմ/	հատ	1	5.618	5.618
20	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.013մ2 /150x120մմ/	հատ	1	5.159	5.159
21	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.026մ2 /180x180մմ/	հատ	1	5.924	5.924
22	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	2.4	8.780	21.071
23	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	3	8.780	26.339
24	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	4.5	8.780	39.509
25	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	6.4	8.780	56.190
26	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x300մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	7	8.391	58.737
27	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	5.4	8.391	45.311
28	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	10.9	8.391	91.462
29	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	մ2	5.2	8.391	43.633
30	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	հատ	1	8.617	8.617
31	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ250մմ	մ2	2.4	8.449	20.278
32	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Φ200մմ	մ2	4.7	8.449	39.711
33	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Φ377x7մմ	զմ	12	60.474	725.683
34	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Φ219x6մմ	զմ	5	30.203	151.013

35	Ճկուն միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	23.316	46.632
36	Ճկուն միացում 200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	17.457	34.914
37	Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ	մ3	0.6	45.309	27.185
38	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ	մ3	1.7	45.309	77.025
39	Չտիչ-կլանիչների տակ տակդիրների տեղադրում խողովակներից 50x50x5մմ	կգ	38	0.963	36.577
40	Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ	կգ	81	0.823	66.698
41	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր b=10մմ	կգ	72	0.823	59.287
42	Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	1.47	32.488	47.757
43	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Փ4Вр քայլը 12x12մմ Փ219մմ	հատ	1	4.395	4.395
44	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Փ4Вр քայլը 12x12մմ Փ377մմ	հատ	1	5.159	5.159
Արտահոս համակարգեր					
45	Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	3	375.360	1,126.080
46	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Փ300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ	հատ	2	864.763	1,729.526
47	Հերմետիկ կափույր ИАО1009-200, Փ200մմ, L=125մմ /N=0.18կոտ, G=64կգ	հատ	1	575.083	575.083
48	Չտիչ EU3 գտման դասի Փ315 ՓВ315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/	հատ	2	25.682	51.364
49	Չտիչ EU3 գտման դասի Փ200 ՓВ200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/	հատ	1	19.262	19.262
50	Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	90.389	90.389
51	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 315/600, L=600մմ, Փ450մմ / G=4.7կգ/	հատ	1	68.426	68.426
52	Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250Е ВАНВЕНТ Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/	հատ	1	97.529	97.529
53	Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Փ300մմ / G=3.2կգ/	հատ	1	62.005	62.005
54	Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	161.789	161.789
55	Ճկուն միացում Փ200մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	15.227	60.908
56	Ճկուն միացում Փ250մմ/Փ300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	22.565	90.259
57	Ճկուն միացում Փ300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	22.565	90.259
58	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.023մ2 /250x200մմ/	հատ	5	8.981	44.905
59	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.029մ2 /250x150մմ/	հատ	1	7.452	7.452
60	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.025մ2 /200x150մմ/	հատ	1	8.217	8.217
61	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.017մ2 /150x150մմ/	հատ	3	7.452	22.357
62	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.007մ2 /100x100մմ/	հատ	1	4.395	4.395
63	Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.045մ2 /Փ280մմ/	հատ	1	10.051	10.051
64	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ150մմ	մ2	1.6	8.640	13.824
65	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ200մմ	մ2	8.5	8.449	71.818
66	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ250մմ	մ2	3.4	8.449	28.727
67	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կյոր կտրվածքով d=0.5մմ, Փ300մմ	մ2	19.3	8.449	163.070
68	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Փ325x7մմ	զմ	11	59.634	655.971
69	Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Փ219x6մմ	զմ	5.5	30.203	166.115
70	Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ	մ3	0.5	45.309	22.654
71	Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ	կգ	58	0.823	47.759
72	Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր	կգ	66	0.823	54.346
73	Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	1.05	32.488	34.112
74	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Փ4Вр քայլը 12x12մմ Փ219մմ	հատ	1	4.395	4.395
75	Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Փ4Вр քայլը 12x12մմ Փ325մմ	հատ	2	5.159	10.318
76	Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ	հատ	9	24.620	221.582

77	Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ	հատ	6	26.660	159.961
78	Գնեներատորի ծխատար խողովակի տեղադրում $\Phi 100 \times 4$ մմ /տրամագիծը կարող է փոխվ, ըստ ձեռք բերված սարքավորումների/	զմ	5	9.851	49.254
79	Ծխատար խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով $d=30$ մմ	մ3	0.06	45.309	2.719
80	Ծխատար խողովակի վրա, ելքի մասում, գետնի մակերեսային 10սմ բարձրության վրա կափույրի տեղադրում	հատ	1	22.992	22.992
Ընդամենը /հազ. դր./					21,722.927
2-3 Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 40/50 \times 4.6$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	2	5.761	11.521
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25/32 \times 3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	24	2.179	52.301
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	16	2.080	33.280
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով	զմ	10	2.291	22.910
5	Գնդային փականներ $\Phi 25$ մմ	հատ	7	7.174	50.217
6	Գնդային փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	5	4.376	21.882
7	Հետադարձ փականներ $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6.556	13.112
8	Պողպատե խողովակների ձեւավոր նասերի տեղադրում	կգ	2	1.929	3.858
9	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9	հատ	4	11.007	44.026
10	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, Էլ. սնուցման բյուրով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով $Q=2$ մ3/ժ, $H=15$ մ	կ-տ	1	1,250.608	1,250.608
11	Լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	4	19.554	78.214
12	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար $\Phi 15$ մմ, $L=0.5$ մ	հատ	4	0.917	3.669
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր $\Phi 40-15$ մմ	հատ	58	0.316	18.354
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածեւ ջերմամեկուսիչներով	զմ	52	0.611	31.797
15	Ջրի բաքի տեղադրում	հատ	1	39.997	39.997
16	Ջրի բաքի արժեք ջժանգոտվող պողպատից 1.5×0.8 մ, $h=2$ մ, $d=8$ մմ	կգ	640	1.558	996.954
17	Ջրի բաքի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով, $d=50$ մմ	մ3	0.7	45.309	31.716
18	N16 շվեերի տեղադրում /2մ/	տ	0.028	670.091	18.763
19	Պողպատե պատյակի տեղադրում $\Phi 159 \times 4$ մմ, $L=0.5$ մ, 1 հատ	զմ	0.5	12.451	6.226
20	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400×400 մմ	կգ	5	0.900	4.499
21	Խցափակում պատյակի եւ խողովակի միջեւ առաձգական Նյութով	մ3	0.01	217.827	2.178
Ընդամենը /հազ. դր./					2,736.082
2-4 Ներքին կոյուղու ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8	3.007	24.052
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8	1.827	14.618
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4	35.402	141.606
4	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով	հատ	4	75.261	301.043
5	Կոյուղու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բյուրով, լողանային փականով, $Q=5$ մ3/ժ, $H=10$ մ	կ-տ	1	149.008	149.008
6	Գնդիկավոր փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	19.357	19.357
7	Հետադարձ փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	11.713	11.713
8	Արձնապատ հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	6.308	6.308
9	Ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	1	2.793	2.793
10	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	1.807	1.807
11	Չօղափոխվող ցանցի համար փական $\Phi 100$ մմ	հատ	1	72.921	72.921
12	Չօղափոխվող ցանցի համար փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	52.054	52.054
13	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	8	0.827	6.616
14	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	18	0.430	7.732
15	Պողպատե պատյակի տեղադրում $\Phi 159 \times 4$ մմ, $L=0.5$ մ, 1 հատ	զմ	0.5	14.545	7.273
16	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400×400 մմ	կգ	5	1.141	5.707
17	Խցափակում պատյակի եւ խողովակի միջեւ առաձգական Նյութով	մ3	0.01	217.827	2.178
18	Մտոց 0.7×0.7 մ	տ	0.024	1,183.315	28.400
19	Անցքերի կափարիչներ 0.25×0.15 մ	տ	0.012	1,183.315	14.200
20	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	2	1.717	3.435
Ընդամենը /հազ. դր./					872.820

2-5 Ներքին ջրահեռացում					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 150$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիլիկ փորձարկումով	զմ	44	3.525	155.112
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավիլիկ փորձարկումով	զմ	6	1.827	10.963
3	Արձնապատ հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	6	11.384	68.306
4	Արձնապատ հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	6.308	6.308
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 150$ մմ	հատ	16	1.529	24.459
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	6	0.827	4.962
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	2	0.430	0.859
8	Պողպատե պատյակի տեղադրում $\Phi 219 \times 4$ մմ	զմ	5	21.272	106.360
9	Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400×400 մմ	կգ	15	1.141	17.121
10	Խցափակում պատյակի եւ խողովակի միջեւ առաձգական Նյութոլ	մ3	0.1	217.827	21.783
Ընդամենը հազ. դր./					416.233
2-6 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա , խմբային $2 \times 32\text{Ա} + 1 \times 25\text{Ա} + 1 \times 10\text{Ա} + 1 \times 63\text{Ա}$ եռաֆազ և $1 \times 25\text{Ա}$ միաֆազ $900 \times 1500 \times 440$ մմ, IP31 /ԳԲՎ/	կ-տ	1	172.615	172.615
2	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	29.738	29.738
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 50Ա	հատ	1	9.592	9.592
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 40Ա	հատ	1	9.592	9.592
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 6Ա	հատ	5	7.975	39.873
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 6Ա	հատ	1	4.324	4.324
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 10Ա	հատ	2	4.324	8.648
8	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ , 40Ա	հատ	2	32.630	65.260
9	Ֆազերի հսկման ռելե	հատ	1	19.285	19.285
10	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	29.738	29.738
11	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 16Ա	հատ	1	7.975	7.975
12	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 6Ա	հատ	3	7.975	23.924
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 6Ա	հատ	1	4.324	4.324
14	Ֆազերի հսկման ռելե	հատ	1	19.285	19.285
15	Հակահրդեհային փականների դեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի բլոկով 380Վ , 6Ա	կ-տ	5	63.559	317.794
16	Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար IP31	կ-տ	2	23.623	47.247
17	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ , 25Ա	հատ	2	7.975	15.949
18	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 16Ա	հատ	3	4.324	12.972
19	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 25Ա	հատ	8	4.324	34.593
20	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 10Ա	հատ	2	4.324	8.648
21	Անջատիչ մեկստեղծավոր բաց լարանցման համար 220Վ , 10Ա	հատ	3	1.777	5.331
22	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ , 6Ա	հատ	1	2.327	2.327
23	BBFHR/A/-FRLS 5×16 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	7.037	140.739
24	BBFHR/A/-FRLS 5×10 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	6	4.740	28.441
25	BBFHR/A/-FRLS 5×6 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	36	2.666	95.988
26	BBFHR/A/-FRLS 5×4 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	12	2.002	24.025
27	BBFHR/A/-FRLS 5×1.5 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	200	0.878	175.570
28	BBFHR/A/-FRLS 3×1.5 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	79	0.619	48.902
29	KBBFHR/A/-FRLS 10×1.5 մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	25	1.612	40.307
30	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 40$ մմ	զմ	26	0.781	20.309
31	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 32$ մմ	զմ	36	0.625	22.508
32	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 25$ մմ	զմ	12	0.593	7.112
33	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ մմ	զմ	281	0.539	151.504
34	Ճարմանդներ մալուխի ամրակալման համար	հատ	900	0.008	6.879
35	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 80×60 մմ	զմ	36	1.905	68.596

36	Պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	8	2.542	20.339
37	Անցքերի լցափակում	հատ	8	1.352	10.815
38	Ցինկապատ շերտապողպատ վն40x5մմ	զմ	40	1.562	62.464
39	Ցինկապատ շերտապողպատ վն25x5մմ	զմ	30	1.353	40.601
40	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	8.934	26.801
41	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.784	1.913
42	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	6	6.165	36.991
43	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6	1.319	7.913
44	Պղնձե ծայրակալ 16մմ2	հատ	20	2.372	47.435
45	Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ Ф110մմ	զմ	2	2.509	5.017
46	Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /հաղիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով	կ-տ	1	6,752.248	6,752.248
Ընդամենը հազ. դր./					8,732.453
2-7 Էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեռք կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	17	22.549	383.340
2	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեռք կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	4	25.607	102.427
3	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեռք կլոր (Ф155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/, պայթուխանվտանգ	հատ	5	16.435	82.173
4	Վթարային լուսավորության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303	հատ	9	61.728	555.556
5	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, ձեռք ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթուխանվտանգ	հատ	4	27.545	110.180
6	Ելքի LED նշան "Exi" 3Վտ	հատ	4	10.729	42.917
7	BBFrr-FRLS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	270	0.848	229.021
8	BBFrr-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	400	0.630	251.971
9	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ	զմ	40	0.976	39.040
10	Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 20x20մմ	զմ	160	0.893	142.951
11	Անջատիչ մեկստեղծավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	13	2.032	26.421
12	Անջատիչ երկստեղծավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.395	9.580
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	31	2.327	72.151
14	Ճյուղավորման տուփեր բաց լարանցման համար	հատ	40	0.191	7.643
15	Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	2	2.542	5.085
16	Անցքերի լցափակում	հատ	2	1.352	2.704
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.327	9.310
18	Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով	հատ	1	23.766	23.766
19	Լուսատու շարժական 60Վ, 36Վտ 10մ լարով	հատ	2	10.701	21.402
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	16	0.934	14.949
21	Անցքերի լցափակում	հատ	16	1.352	21.630
22	Երկաթակալ	հատ	1700	0.008	12.994
Ընդամենը հազ. դր./					2,167.212
2-8 Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց					
1	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեք	կ-տ	1	128.422	128.422
2	Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1	հատ	1	55.320	55.320
3	Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD	կ-տ	1	46.572	46.572
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	1	29.073	29.073
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	44.360	88.719
6	Մարտկոց DTM 1207	հատ	3	24.233	72.700
7	Երկարանի կապի հսկիչ C2000-KDL	հատ	1	22.384	22.384
8	Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB	հատ	1	25.441	25.441
9	Հասցեային ռելեային սարք C2000-SP1	հատ	1	16.679	16.679
10	Ծխային ազդասարք IPR-212-45	հատ	13	8.606	111.873
11	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեք	հատ	2	8.147	16.294
12	Լուսաձայնային ազդասարք ОРОР 124-7 կամ համարժեք	հատ	2	6.618	13.237
13	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	4	8.911	35.645
14	UTP CAT 5e մալուխի անցկացում	զմ	10	0.427	4.273

15	КПСЧг(А)-FRLS 1x2x0.8մմ2 հատվածքով հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	170	0.410	69.677
16	КПСЧг(А)-FRLS 4x0.5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	գմ	28	0.441	12.349
17	ВВГнг-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	գմ	15	0.630	9.449
18	Ճարմանդներ	հատ	500	0.008	3.822
19	Պոլիմիլիթրիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ	գմ	100	0.976	97.600
20	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.934	9.343
21	Անցքերի լցափակում	հատ	10	1.352	13.519
22	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում	կ-տ	1	57.655	57.655
23	Հրդեհաշիջման փոշեային մոդուլ ջերմային տվիչով МПН-12 МИГ	կ-տ	1	82.390	82.390
Ընդամենը հազ. դր./					1,022.434
3-1 Պոմպակայան շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	54	0.048	2.613
2	Գրունտի տոփանում	մ3	54	0.334	18.054
3	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6	1.319	7.913
Հիմքեր					
4	Գրունտի հետ շփվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտ	մ2	5.7	1.284	7.319
5	Պոմպակայանի արտաքին պատերի ջրամեկուսացում երկտակ բիտումային մածիկով	մ2	12	1.284	15.409
Պատեր, հիմնակմախք					
6	Պատերի կառուցում տուփի կանոնավոր ձեւի քարերով, 40սմ հաստությամբ	մ3	1.4	33.162	46.427
7	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	2	76.259	152.518
8	Ամրան Ф6А240	տ	0.023	382.174	8.790
9	Ամրան Ф12А500с	տ	0.044	369.440	16.255
10	Ե/բ միաձույլ գոտի-հեծանի պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	0.77	96.887	74.603
11	Ամրան Ф8А240	տ	0.024	382.174	9.172
12	Ամրան Ф12А500с	տ	0.0341	369.440	12.598
Ծածկեր					
13	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	1.6	74.830	119.729
14	Ամրան Ф8А500с	տ	0.134	464.983	62.308
Արտաքին աստիճաններ					
15	Ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների պատրաստում В15 դասի բետոնից	մ3	1	57.153	57.153
16	Ամրան Ф8А500с	տ	0.019	464.983	8.835
Բացվածքներ					
17	Այլումինե դռան տեղադրում	մ2	2.1	70.981	149.060
Հատակներ					
18	Խճով տոփանած գրունտ	մ2	12	23.389	280.663
19	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	2.4	26.122	62.692
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ, В12.5 դասի բետոնից	մ3	1.2	45.689	54.827
Տանիք					
21	Գոյորշամեկուսիչ շերտի իրականացում բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթով	մ2	13.8	1.029	14.193
22	Խարամբետոնի շերտի իրականացում, 50-150մմ (թեքությունով)	մ3	1.38	44.427	61.309
23	Ջերմամեկուսիչ 30-50կգ/խմ խտության փրփրախլաստ, 100մմ	մ2	13.8	5.456	75.299
24	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	13.8	2.423	33.432
25	Ցանց Ф4Вр-І 100x100մմ բջիջներով	մ2	13.8	1.147	15.822
26	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով, վերին շերտը՝ պաշտպանիչ շերտով	մ2	13.8	5.439	75.057
Քիվապատերի հարդարում					
27	Փայտյա տարրերի տեղադրում, հականեխիչ նյութով մշակված	մ3	0.223	259.838	57.944
28	Շերտապողպատ ամրացված տախտակներին վն4x40մմ, L=1.3, 10 հատ	գմ	13	0.546	7.095
29	Քիվապատերի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ	մ2	5.2	7.508	39.044
30	Տաշտակածե ջրորդանի պատրաստում, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից	գմ	3	2.495	7.484
31	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ հատույթով, h=0.5մ, գործարանային ներկածածկույթով	կ-տ	1	12.614	12.614
Հովար					
32	Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.218	222.372	48.477
33	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ □80x80x4մմ	կգ	61	0.497	30.306

34	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 100 \times 60 \times 4$ մմ	կգ	92.2	0.497	45.807
35	Զառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 40 \times 40 \times 3$ մմ	կգ	16.2	0.497	8.049
36	Թերթապողպատ d=10մմ	կգ	14.8	0.553	8.190
37	Թերթապողպատ d=12մմ	կգ	23.6	0.547	12.916
38	Ամրան $\Phi 16A500c$	կգ	10	0.370	3.699
39	Մետաղական ձեղնակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	տ	0.218	32.488	7.082
40	Ծածկույթի իրականացում տրամատավոր պողպատից НС 40-800-0.6	մ2	9.1	9.149	83.258
Հարդարում					
41	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /ներսից/	մ2	15	2.513	37.695
42	Պատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /արտադրից/	մ2	20	2.061	41.217
43	Պատերի ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով /ներսից/	մ2	15	1.253	18.801
44	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6	20.517	123.105
Ընդամենը հազ. դր./					2,034.835
3-2 Ձրամբար շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	90	0.048	4.355
2	Գրունտի տոփանում	մ3	90	0.334	30.090
3	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6	1.319	7.913
Հիմնակմախք					
4	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi 3BpI$, քայլը 50x50մմ, պատերի ճնշածեպման համար	տ	0.34	652.353	221.800
5	Պատերի ճնշածեպում /տորկրետում/ ցեմենտային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ, 30մմ հաստությամբ	մ2	162	4.498	728.618
6	Պատերի, ներսի կողմից, քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	126	0.928	116.913
7	Առաստաղների քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	36	1.092	39.296
8	Պատերի եւ առաստաղի ներսի կողմից ներկում ջրանթափանց նյութով 2 շերտ	մ2	162	0.963	156.076
9	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	224.6	1.284	288.402
10	Հատակի ցեմենտ-ավազային հարթաշերտ 50մմ հաստությամբ	մ2	36	2.424	87.272
11	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տ	0.1268	194.645	24.681
12	Անկյունակ L50x50x5մմ	տ	0.0944	466.252	44.014
13	Ամրան $\Phi 20AcI$	տ	0.0324	369.440	11.970
14	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0.07544	118.137	8.912
15	Ակոսավոր պողպատ d=5մմ	տ	0.048	642.052	30.819
16	Անկյունակ L50x50x5մմ	տ	0.0248	466.252	11.563
17	Ամրան $\Phi 16AcI$	տ	0.00264	369.440	0.975
18	Եռակցման աշխատանքներ	հատ	52	0.632	32.872
19	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	տ	0.165	32.488	5.360
Ընդամենը հազ. դր./					1,851.902
3-3 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	170	0.048	8.226
2	Գրունտի տոփանում	մ3	340	0.334	113.672
3	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H40մ	կ-տ	1	2,576.608	2,576.608
4	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ	կ-տ	1	1,862.608	1,862.608
5	Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	108.208	108.208
6	Մեխանիկական ֆիլտր մինչև 50 միկրոմասնիկների մաքրմամբ	հատ	1	135.997	135.997
7	մանրեասայան ֆիլտր մինչև 9մմ/ժամ մաքրմամբ	հատ	1	166.571	166.571
8	Պողպատե սողնակների տեղադրում 30с41нж $\Phi 150$ մմ	հատ	2	128.216	256.431
9	Պողպատե սողնակի տեղադրում 30с41нж $\Phi 100$ մմ	հատ	4	81.481	325.925
10	Պողպատե սողնակների տեղադրում 30с41нж $\Phi 50$ մմ	հատ	5	38.907	194.534
11	Գնդային փականներ $\Phi 32$ մմ	հատ	1	8.742	8.742
12	Գնդային փականներ $\Phi 25$ մմ	հատ	5	7.174	35.869
13	Լողանային փականներ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	60.920	121.840
14	Հակադարձ կափույր $\Phi 50$ մմ	հատ	1	14.192	14.192
15	Մենբրանային բաք 300լ	հատ	1	153.369	153.369
16	Մենբրանային բաք 24լ	հատ	1	40.246	40.246

17	Կրակմարիչ փոփոխյալն ՕՈՒ-9	հատ	1	11.007	11.007
18	Պողպատե կցաշուրթեր $\Phi 150$ մմ	հատ	4	12.230	48.918
19	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 100$ մմ	հատ	8	8.866	70.931
20	Պողպատե կցաշուրթեր $\Phi 50$ մմ	հատ	12	4.892	58.702
21	Պողպատե ձեւակոր մասերի տեղադրում	կգ	240	2.311	554.688
22	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ $\Phi 110$ մմ	հատ	1	7.443	7.443
23	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ $\Phi 63$ մմ	հատ	2	4.233	8.465
24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 50$ մմ	հատ	4	0.746	2.984
25	$\Phi 150$ մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	42	1.967	82.594
26	$\Phi 100$ մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	52	1.332	69.286
27	$\Phi 50$ մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	34	0.896	30.462
28	խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	5	3.120	15.601
29	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	2	11.384	22.769
30	Օղակոխության խողովակի տեղադրում $\Phi 219 \times 5$ մմ	զմ	4	20.928	83.712
31	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 325 \times 5$ մմ /11 հատ/	զմ	4	35.194	140.778
32	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 5$ մմ /7 հատ/	զմ	2.6	20.928	54.413
33	Դիաֆրագմա	կգ	160	1.141	182.624
34	Բիտումով ներծծված խճուճ	կգ	60	2.293	137.583
35	Ցեմենտ-ավազային շաղախ	մ3	0.1	38.982	3.898
36	Բետոնե հենարանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.8	61.701	49.361
Ընդամենը հազ. դր./					7,759.257
3-4 Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ					
1	Բաշխիչ պահարան չափեր 1000x800x450մմ իր մեջ ներառված՝	կ-տ	1	116.724	116.724
2	Հատիչ 2 ուղղության համար 380Վ, 50Ա	հատ	1	4.232	4.232
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	1	9.592	9.592
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	1	4.324	4.324
5	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	2	4.324	8.648
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA	հատ	1	8.127	8.127
7	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 220Վ, 10Ա	հատ	1	20.400	20.400
8	BBF-ր-FRLS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	16	2.002	32.033
9	BBF-ր-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	15	0.878	13.168
10	BBF-ր-FRLS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	50	0.619	30.951
11	BBF-ր-FRLS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	20	0.876	17.526
12	KBBF-ր-FRLS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	6	1.057	6.343
13	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ մմ	զմ	85	0.539	45.829
14	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 32$ մմ	զմ	16	0.625	10.003
15	Ճարմանղներ մալուխի ամրակալման համար	հատ	250	0.008	1.911
16	Արտաքին պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում	հատ	1	4.621	4.621
17	Անցքի լցափակում	հատ	1	1.352	1.352
18	Ցինկապատ շերտապողպատ մն40x5մմ	զմ	33	1.621	53.500
19	Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	6.132	18.397
20	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2	2.368	4.735
21	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3	3.496	10.487
22	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5	1.462	7.309
23	Լուսատուների տեղադրում IP 63 էլեկտրաշիկացման թեղիկով լամպով 220Վ, 100Վտ /արտաքին տեղադրման/	հատ	4	4.969	19.878
24	Անջատիչ մեկստեղանկի բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP63	հատ	2	2.032	4.065
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	2	2.327	4.655
26	Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով	հատ	1	23.766	23.766
27	Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար	հատ	3	0.153	0.459
0.44Վ եւ 0.22Վ ստորգետյա մալուխային ցանց Պոմպակայանի եւ մաքր. կայանի արտաքին Էլ. մատակարարում					
28	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայիցքով	մ3	16.8	0.484	8.133

29	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	6.2	0.647	4.011
30	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	12.09	1.298	15.695
31	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	6	0.059	0.356
32	Գրունտի տոփանում	մ3	6	0.334	2.006
33	AB66ԱՅ-1 5x10մմ2 հատվածքով, այլումինե ջիղերով, գրահապատված մայրխի անցկացում	գմ	160	1.924	307.859
34	BBԴԴ-660 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մայրխի անցկացում	գմ	65	1.236	80.371
35	Մայրխի ծայրերի ամրակցում ծայրակալներով	հատ	4	2.884	11.535
36	PVC խողովակ $\Phi 110\text{մմ} \times 2.8$	գմ	64	1.836	117.512
37	PVC խողովակ $\Phi 50\text{մմ}$	գմ	65	0.768	49.950
38	Ազդեցնանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-250-3.5	գմ	55	0.336	18.497
39	Ազդեցնանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-125-3.5	գմ	40	0.183	7.338
40	Անկողնակի պատրաստում ավազից	գմ	95	0.355	33.740
41	Ավազ	մ3	6.2	6.726	41.703
Ընդամենը հազ. դր./					1,181.743
4 Արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.22ԿՎ ստորգետյա մայրխային ցանց					
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP63, 220Վ, 40Ա, 2 ուղղության համար անջատիչներով, թողարկիչներով, ֆոտոռեզիստ, ղեկավարման կոճակներով	կ-տ	1	223.106	223.106
2	Արտաքին լուսավորության հենարան մետաղական խողովակից $\Phi 89\text{մմ}$, $L=3.3\text{մ}$, երկու գնդաձև $\Phi 250\text{մմ}$ լուսատուով, 20Վտ LED լամպով	հատ	20	97.474	1,949.486
3	BBԴԴ 3x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մայրխի անցկացում	գմ	670	1.725	1,155.438
4	Մետաղական մասերի 2 շերտ լուղաներկում	մ2	20	0.497	9.941
5	ՈՅ 1x1.5մմ2 հատվածքով այլումինե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում	գմ	70	0.324	22.676
6	ՈՅ 2x1.5մմ2 հատվածքով այլումինե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում	գմ	70	0.374	26.203
7	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման $\Phi 75\text{մմ}$	գմ	598	1.649	986.101
8	Հեղույս	կգ	50	1.529	76.435
9	Պնդոլակ	կգ	24	1.816	43.586
10	Մետաղական խողովակ $65 \times 3.2\text{մմ}$, $L=3.6\text{մ}$, 20 հատ	գմ	72	3.453	248.639
11	Բաժանարար տուփ	հատ	20	1.529	30.574
12	Ցինկապատ շերտապողպատ $\text{մմ} 40 \times 5\text{մմ}$	գմ	30	1.562	46.848
13	Ցինկապատ պողպատ անկյունային $L 50 \times 50 \times 5\text{մմ}$, $L=1.5\text{մ}$	հատ	20	4.374	87.485
14	Գրունտի մշակում պլանների հիմքերի բետոնացման համար	մ3	4	2.368	9.470
15	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	2	45.673	91.347
16	Մայրխի ծայրերի հարդարում	հատ	22	3.909	85.995
17	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	158.5	0.484	76.732
18	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	41.5	0.484	20.091
19	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	80.93	3.541	286.540
20	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	162.5	0.048	7.863
21	Գրունտի տոփանում	մ3	162.5	0.334	54.328
22	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6.4	1.319	8.441
Ընդամենը հազ. դր./					5,547.324
5 Արևային ֆոտովոլտային համակարգ					
1	Մոնթյուրեդային ֆոտովոլտային վահանակ, 385 Վտ պիկային հզորությամբ	հատ	50	58.066	2,903.276
2	Ցանցային կերպափոխիչ 20կՎտ, նվազագույնը 4ԱՅԿՈՒ մուտքերով, համացանցային մոնիթորինգի հնարավորությամբ	հատ	1	849.163	849.163
3	Հաստատուն հոսանքի հավիղ ներդիրով ապահովիչներ 1Ա	հատ	4	3.821	15.285
4	Հաստատուն հոսանքի էլեկտրամագնիսական խափանումների գտիչ	հատ	4	3.821	15.285
5	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px10Ա	հատ	4	6.769	27.074
6	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք (SPD) 2P DC	հատ	4	7.253	29.011
7	Փոփոխական հոսանքի քարաբևեռ դիֆֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 4Px32Ա	հատ	1	9.107	9.107
8	Իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք (SPD) 4P AC	հատ	1	23.125	23.125
9	Մայրխ պղնձե ՈՅ, 1x 4մմ2	գմ	358	0.462	165.226
10	MC4 միացիչ	կ-տ	12	28.281	339.370
11	Մայրխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից $50 \times 50\text{ մմ}$, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, ինչպես նաև կափարիչը	գմ	164	3.511	575.734

12	ВВГнг 5х6мм ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մայրվիսի անցկացում	գմ	68	2.666	181.311
13	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 18$ մմ	գմ	482	0.481	231.876
14	Մետաղական արկղ 300x200x160մմ, IP65 պաշտպանության աստիճան	հատ	2	19.483	38.966
15	Մայրվիսի ծայրակալ 4մմ ²	հատ	16	2.372	37.948
16	Մայրվիսի ծայրակալ 6մմ ²	հատ	10	2.372	23.717
17	Երկկողմանի եռաֆազ հոսանքի հաշվիչ	հատ	1	70.392	70.392
18	Զրոյի հաղորդաձող մեկուսիչներով	հատ	2	6.132	12.264
Հենակառուցվածք					
19	Այլումինե պրոֆիլներից հենակմաղքի մոնտաժում,	տ	2.1	93.788	196.954
20	Այլումինե տրամատներ	գծմ	502.9	1.376	691.903
21	Ամրեցման դետալներ	հատ	326	0.275	89.704
22	Այլումինե մանեկ M8	հատ	71	0.061	4.341
23	Հեղյուս M12x80	հատ	92	0.031	2.813
24	Հեղյուս M8x80	հատ	184	0.046	8.438
25	Հեղյուս M8x20	հատ	184	0.031	5.626
26	Պտուտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x50	հատ	184	0.092	16.877
27	Պտուտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x30	հատ	184	0.092	16.877
28	Մանեկ M12	հատ	92	0.092	8.438
29	Մանեկ M8	հատ	184	0.092	16.877
30	Տափողակ $\Phi 12 \times 25$	հատ	368	0.017	6.188
31	Տափողակ $\Phi 8 \times 20$	հատ	368	0.011	3.938
32	Տափողակ զսպանակային $\Phi 12$	հատ	184	0.017	3.094
33	Տափողակ զսպանակային $\Phi 8$	հատ	184	0.092	16.877
34	Պողպատե քառանկյուն խողովակ 80x60x4մմ	գմ	106	6.483	687.219
Ընդամենը հազ. դր./					7,324.296
6 Արտաքին ջրամատակարարման ցանց					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	147.5	0.484	71.406
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	20.5	3.496	71.662
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	37	0.647	23.932
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	72.15	3.541	255.454
5	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	160	0.048	7.742
6	Գրունտի տոփանում	մ3	160	0.334	53.492
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8	1.319	10.551
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	9.5	9.555	90.769
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	27	9.555	257.975
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից $\Phi 110$ մմ PN=1ՄՊա, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	8	3.015	24.116
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից $\Phi 63$ մմ PN=1ՄՊա, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	148	1.267	187.582
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 57 \times 3$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	0.1	2.574	0.257
13	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 42 \times 3$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	0.22	2.940	0.647
14	Սողնակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, PN=1ՄՊա	հատ	1	30.867	30.867
15	Սողնակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ, PN=1ՄՊա	հատ	2	24.884	49.768
16	Ջրաչափի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	1	45.965	45.965
17	Ֆիլտր $\Phi 40$ մմ	հատ	1	11.890	11.890
18	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում, տակդիրով $\Phi 100$ մմ	հատ	1	117.564	117.564
19	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 100$ մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	1	11.719	11.719
20	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 50$ մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	2	6.190	12.380
21	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 40$ մմ, PN=1.6ՄՊա	հատ	6	5.426	32.554
22	Պողպատե խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.5	1.079	0.540
23	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi 63$ մմ	հատ	10	3.377	33.766
24	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ $\Phi 110$ մմ	հատ	1	7.443	7.443
25	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ $\Phi 63$ մմ	հատ	1	4.233	4.233
26	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	4.233	8.465
27	Պոլիէթիլենային անցում $\Phi 63 \times 50$ մմ	հատ	2	2.398	4.796
28	Պողպատյա պատյան $d=219 \times 4$ մմ	գծմ	12	15.903	190.834
29	Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից $\Phi 1000$ մմ, H=1.5մ	մ3	0.69	69.247	47.781
30	Եբ հավաքովի էլեմենտներ	մ3	0.69	198.730	137.124
31	Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից $\Phi 1500$ մմ, H=1.5մ	մ3	2.49	69.247	172.426
32	Եբ հավաքովի էլեմենտներ	մ3	2.49	198.730	494.839
33	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ	մ3	1.05	9.918	10.414

34	Թուֆե մտոց /"Դ" տիպի/	հատ	3	152.870	458.609
35	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.03	959.129	28.774
36	Ներդի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.087	870.016	75.691
37	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	3	1.619	4.858
Ընդամենը ՊՊ. /					3,048.885
6ա Արտաքին ջրամատակարարման ցանց					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	60	0.484	29.047
2	III կարգի գրունտի մշակում հանույթում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	14	0.647	9.055
3	Բուսահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	27.3	3.541	96.658
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8	6.165	49.321
5	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	60	0.048	2.903
6	Գրունտի տոփանում	մ3	60	0.334	20.060
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8	1.319	10.551
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	4	15.058	60.232
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	10	15.058	150.579
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից de32մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	56	0.712	39.850
11	Պոլիէթիլենային խամուխային անցում DN63xde32մմ	հատ	1	1.202	1.202
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Φ32մմ	հատ	2	0.168	0.336
13	Պոլիէթիլենային միացում DN25xde32մմ	հատ	1	0.471	0.471
Ընդամենը ՊՊ. /					470.265
7 Արտաքին կոյուղու ցանց					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	126	0.484	60.998
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	28	6.165	172.625
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	124	0.647	80.203
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	241.8	3.541	856.116
5	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	150	0.048	7.258
6	Գրունտի տոփանում	մ3	150	0.334	50.149
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	4	1.319	5.275
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5	9.555	47.773
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	22	9.555	210.202
10	Դրենաժի իրականացում խճից	մ3	50	9.555	477.731
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր լայնուկավոր խողովակներից Φ150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	71	6.174	438.378
12	Կոյուղու դիտահորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էեմենտներից	մ3	3.6	48.014	172.851
13	Եբ հավաքովի էեմենտներ	մ3	2.16	198.730	429.258
14	Բետոնե առվակի պատրաստում B20, W4 դասի բետոնից	մ3	1.44	79.730	114.812
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ	մ3	1	9.918	9.918
16	Թուֆե մտոց /"Դ" տիպի/	հատ	4	152.870	611.478
17	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.05	959.129	47.956
18	Ներդի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.052	686.573	35.702
19	Մետաղական ելարանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	4	1.619	6.478
Կոյուղու մաքրման կայան					
20	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	34	0.484	16.460
21	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	45	0.647	29.106
22	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	85.8	1.062	91.135
23	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3	6.165	18.496
24	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	27	0.048	1.306
25	Գրունտի տոփանում	մ3	27	0.334	9.027
26	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	3	1.319	3.957
27	Կոյուղու մաքրման կայան 15մ3/օր արտադրողականությամբ	կ-տ	1	6,120.000	6,120.000
28	Բետոնե հիմքի սալի պատրաստում, մաքրման կայանի տակ B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ3	3.3	97.907	323.092
Ընդամենը ՊՊ. /					10,447.739
7ա Արտաքին կոյուղու ցանց					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	10	0.484	4.841
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2	6.165	12.330
3	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	12	1.319	15.826
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ63x5.8մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	16	8.686	138.981
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր D50մմ	հատ	2	2.074	4.148
Ընդամենը ՊՊ. /					176.126
8ա Արտաքին ջրահեռացում					

1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձեցում	մ3	5	0.647	3.234
2	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	9.75	3.541	34.521
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	74	0.484	35.824
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	9	6.165	55.487
5	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	80	0.048	3.871
6	Գրունտի տոփանում	մ3	80	0.334	26.746
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	3	1.319	3.957
8	Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	230.608	230.608
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 63 \times 5$, 8մ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	28	8.686	243.216
10	Չնդիկավոր փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	19.357	19.357
11	Հետադարձ փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	11.713	11.713
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	3	2.074	6.222
13	Դրենաժային հորի տեղադրում պողպատե խողովակներից կափարիչով, աստիճանով $\Phi 1020 \times 10$ մմ, H=5.5մ, 1 հատ	զմ	5.5	8.997	49.485
14	Դրենաժային հորի արժեքը պողպատե խողովակներից կափարիչով, աստիճանով $\Phi 1020 \times 10$ մմ, H=5.5մ, 1 հատ	տ	0.44	845.369	371.962
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի տակ, 10սմ հաստության	մ3	0.25	9.918	2.479
16	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	40	1.079	43.168
Ընդամենը հազ. դր./					1,141.851
9 Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ					
1	Արևային կարգավորիչ controller+ջերմաստիճանի սլիշներ - 2 հատ	կ-տ	1	38.217	38.217
2	Փոփոխական հոսանքի հալվող ներդիրով ապահովիչներ 1Ա 1000Վ	հատ	1	3.821	3.821
3	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px10Ա	հատ	2	6.769	13.537
4	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա	հատ	1	6.769	6.769
5	BBF-ը 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	10	0.619	6.190
6	BBF-ը 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	10	0.876	8.763
7	ՄԿԱ 2x0.75մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	40	1.203	48.110
8	Պլաստմասե տուփ 130x9x65 IP40	հատ	1	3.057	3.057
9	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 25$ մմ	զմ	15	0.551	8.271
10	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 10$ մմ	զմ	50	0.435	21.760
11	Արևային վակուումային կոլեկտոր, 25 խողովակ/HEAT PIPE/ 200 լ բաքով	կ-տ	1	199.628	199.628
12	Բաք 200լ, էլ.ջեռուցիչով 1.5 կվտ	հատ	1	343.509	343.509
13	Ընդարձակման բաք 8լ	հատ	1	24.182	24.182
14	Ընդարձակման բաք 40լ	հատ	1	41.557	41.557
15	Ավտոմատ խառնիչ $\Phi 20$ մմ	հատ	1	61.148	61.148
16	Ապահովիչ փական P=6bar	հատ	1	8.709	8.709
17	Ապահովիչ փական P=3bar	հատ	1	5.346	5.346
18	Պտուտակ, մանեկ, տափողակ	կ-տ	16	0.092	1.468
19	Շրջանառու պոմպ H=12m, P=0.16-03.kW, Q=2.2-3.6 խմ/ժ	հատ	1	92.908	92.908
20	Լիցքավորման պոմպ G=2000լ/հ, H=8m	հատ	1	72.508	72.508
21	Ավտոմատ օդահան կափույր $\Phi 15$ մմ	հատ	1	3.821	3.821
22	Ճմշման տվիչ/մանոմետր	հատ	1	29.289	29.289
23	PPR փական $\Phi 20$ մմ	հատ	10	5.264	52.640
24	PPR հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5.264	5.264
25	PPR հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	5.409	10.818
26	PPR լիցքավորման և դատարկման փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	4	5.264	21.056
27	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	22	5.866	129.052
28	Պոլիպրոպիլենային ջերմադիմացկուն խողովակներ $\Phi 25 \times 3.5$ մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	25	2.721	68.021
29	UPS 0.8-1.0կվտ	հատ	1	29.166	29.166
30	Ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Phi 32$ մմ պղնձե եւ ՊՊ խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար 9մմ	զմ	35	0.260	9.096
31	Պոլիպրոպիլենե գլիկոլ	լ	18	0.534	9.609
32	Հենակառուցվածք				
33	Այլումին պրոֆիլներից հենակառուցի մոնտաժում,	տ	0.08	93.788	7.503
34	Այլումինե տրմատներ	զծմ	25.8	1.223	31.552
35	Ամրեցման դետալներ	հատ	8	0.275	2.201
36	Հեղյուս M12x150	հատ	8	0.092	0.734
37	Հեղյուս M8x80	հատ	26	0.092	2.385
38	Հեղյուս M8x20	հատ	4	0.092	0.367
39	Մանեկ M12	հատ	8	0.092	0.734

40	Մանեկ M8	հատ	26	0.092	2.385
41	Տափողակ $\Phi 12 \times 25$	հատ	16	0.092	1.468
42	Տափողակ $\Phi 8 \times 20$	հատ	48	0.092	4.403
43	Տափողակ զսպանակային $\Phi 12$	հատ	8	0.017	0.135
44	Տափողակ զսպանակային $\Phi 8$	հատ	24	0.092	2.201
Ընդամենը հազ. դր./					1,433.356
10 Բարեկարգում					
Հողային աշխատանքներ					
1	II կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	950	0.503	477.399
2	Բուսահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	1530	3.541	5,417.112
3	III կարգի գրունտի մշակում հանությամբ էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	63	0.647	40.748
4	Բուսահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	122.85	3.541	434.962
5	III կարգի գրունտի մշակում հանությամբ էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	4304	0.647	2,783.822
6	Մշակված գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ /բերում/	տ	8392.8	3.541	29,715.515
7	Հողային պաստառի իրականացում	մ3	63	0.389	24.536
8	Հողային պաստառի տոփանում	մ3	63	0.365	23.000
9	Հողային պաստառի ջրում	մ3	63	0.372	23.448
10	Հողային պաստառի հարթեցում լիցքերում գրեղներով	մ2	219	0.153	33.610
11	Հողային պաստառի հարթեցում հանությամբ գրեղներով	մ2	485	0.084	40.937
Ճանապարհային պատվածք					
12	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	160	10.621	1,699.284
13	Խճի շերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=12սմ	մ2	1408	1.515	2,132.502
14	Բիտումով տոգորված խճաշերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12տ/1000մ2)	մ2	1408	1.651	2,325.255
15	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	1408	5.798	8,162.928
16	Ծածկույթի պատրաստում մահրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	1408	4.347	6,120.836
Մայթեր					
17	Խճի շերտի իրականացում սալվածքի ասֆալտե ծածկույթի տակ h=10սմ	մ2	401	1.621	650.057
18	Մայթի ասֆալտաբետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից h=3սմ	մ2	401	3.500	1,403.351
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	454	13.203	5,994.146
20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	190	10.528	2,000.272
Գոյություն ունեցող ճանապարհ					
21	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	70	10.621	743.437
22	Խճի շերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=12սմ	մ2	618	1.515	935.999
23	Բիտումով տոգորված խճաշերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12տ/1000մ2)	մ2	618	1.651	1,020.602
24	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	618	5.798	3,582.876
25	Ծածկույթի պատրաստում մահրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	618	4.347	2,686.560
Խաղահրապարակներ					
26	Կոպճավազային շերտ, ջրելով տոփանած, h=80մմ	մ ³	100	10.621	1,062.052
27	Խճի շերտ (ֆրակցիա 20-40մմ) h=80մմ, ջրելով տոփանած	մ ³	100	11.062	1,106.244
28	Հիմնատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից, h=80մմ, երեսի բարձրորակ հարթեցում մեխանիկական եղանակով (вертолет)	մ ³	100	46.206	4,620.599
29	Բազալտե մանրաթելային ամրանից ցանց, $\Phi 4$ մմ, 200x200մմ բջիջներով	մ ²	1253	1.149	1,439.613
30	Դրենաժային խողովակների տեղադրումով (1քմ-ին 1 հատ, $\Phi 25$ մմ, L=12սմ)	հատ	1253	0.183	229.855
31	Բարձրակ արհեստական խոտածածկույթի իրականացում (h=35մմ) ամրացումը բետոնե հիմքի վրա երկկոնկրետնետային պոլիմերային սոսնձով	մ ²	1253	11.336	14,204.581
Աստիճաններ					
32	Սեահողի մշակում էքսկավատորով ա/հնքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	3	57.153	171.458
33	Նույնի տեղափոխում մինչև 50 կմ	մ3	21	22.587	474.333
Կանաչապատում					

34	Սեահողի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	181	0.503	90.957
35	Նույնի տեղափոխում մինչև 50 կմ	տ	217.2	9.284	2,016.535
36	Նախապատրաստում սիգամարզ ցանելու համար, 15սմ բուսահողի ավելացմամբ, մեխանիկական եղանակով	մ2	1200	0.370	444.182
37	Սիգամարզի ցանում 1մ2 - 35գր սիգամարզի խոտի սերմ	մ2	1200	0.183	219.935
38	Փոսերի պատրաստում ծառերի եւ թփերի տնկման համար	հատ	200	0.172	34.304
39	Ծառերի տնկում	հատ	132	1.869	246.701
40	Սաղարթավոր ծառեր	հատ	25	7.643	191.087
41	Փշատերև ծառեր	հատ	25	22.930	573.261
42	Հացենի	հատ	18	3.057	55.033
43	Արևելյան թույա	հատ	44	7.643	336.313
44	Մրգատու ծառեր	հատ	20	7.643	152.870
45	Մագլցող թփերի տնկում	հատ	38	0.649	24.661
46	Մագլցող թփեր	հատ	38	1.529	58.090
47	Դեկորատիվ թփերի և դեկորատիվ ցածր ծառերի տնկում	հատ	30	0.632	18.972
48	Դեկորատիվ թփերի և դեկորատիվ ցածր ծառեր	հատ	30	4.586	137.583
Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-1					
49	Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	գմ	46.2	6.697	309.408
50	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.21	500.954	105.200
51	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.81	498.355	403.667
52	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.0011	562.560	0.619
53	Ամրան Φ12A500C	տ	0.02	369.440	7.389
54	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.013	567.849	7.382
55	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	680	0.632	429.869
56	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով սյուների հիմքերի տակ	մ3	1.5	6.165	9.248
57	Բետոն B12.5	մ3	1.5	40.541	60.812
58	Մետաղական դարպասի տեղադրում /ՄԴ-1/	հատ	2	53.886	107.773
59	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.102	498.355	50.832
60	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.121	500.954	60.615
61	Ծխնի	հատ	8	0.459	3.669
62	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	260	0.632	164.362
63	Մետաղական դռնակի տեղադրում /ՄԴ-1/	հատ	1	15.463	15.463
64	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.021	500.954	10.520
65	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.018	498.355	8.970
66	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.0001	562.560	0.056
67	Ամրան Φ12A500C	տ	0.002	369.440	0.739
68	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.002	567.849	1.136
69	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.039	500.954	19.537
70	Ծխնի	հատ	4	0.459	1.834
71	Բետոն B12.5	մ3	0.15	40.541	6.081
72	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	44	0.632	27.815
73	Ցանկապակի, դարպասի եւ դռնակի յուղաներկում	մ2	165	1.658	273.519
Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-2					
74	Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	գմ	327.5	6.864	2,247.827
75	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.72	500.954	861.640
76	Թերթապողպատ վն60x3մմ	տ	0.00943	562.560	5.305
77	Ամրան Φ12A500C	տ	0.14	369.440	51.722
78	Թերթապողպատ վն150x150x5մմ	տ	0.13	567.849	73.820
79	Ցանց Φ4մմ, 50x200մմ բջիջներով	մ2	655	2.752	1,802.333
80	Ամրացման ճարմանոցներ	հատ	393	0.764	300.389
81	Բետոն B12.5	մ3	9.8	40.541	397.302
82	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով սյուների հիմքերի տակ	մ3	9.8	6.165	60.419
83	Դեկորատիվ էլեմենտներ	հատ	64	3.057	195.673
Խաղաղապարակների հովարներ					
84	Գրունտի մշակում սյուների հիմքերի բետոնացման համար	մ3	4.6	3.496	16.080
85	Խաղաղապարակների հովարների պատրաստում	տ	7.317	189.105	1,383.678
86	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 100x100x3մմ	տ	4.221	484.597	2,045.482
87	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	տ	3.096	500.954	1,550.953
88	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով	մ2	312	9.653	3,011.810
89	Բետոն B12.5	մ3	4.6	43.867	201.789
Ընդամենը /հազ. դր./					122,675.149
11 Խաղաղապարակի կահավորում					
1	Նստարան	հատ	24	51.000	1,224.000

2	Ավագահարթակ	հատ	6	446.000	2,676.000
3	Չսպանակավոր ճոճանակ	հատ	2	172.000	344.000
4	ճոճանակ պլաստիկ նստատեղով	հատ	4	78.000	312.000
5	Շղթաներով ճոճանակ	հատ	6	385.000	2,310.000
6	Մեծ սահարան	հատ	4	385.000	1,540.000
7	Սահարան II	հատ	2	408.000	816.000
8	Փոքրիկ մարզիկ	հատ	2	118.000	236.000
9	Փոքրիկ տարզան	հատ	4	355.000	1,420.000
Ընդամենը /հազ. դր./					10,878.000
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ					625,166.131
1%	Չնախատեսված աշխատանքներ				6,251.661
1%	Չնախատեսված աշխատանքներ				6,251.661
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					637,669.454
20%	ԱԱՀ				127,533.891
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ, ներառյալ ԱԱՀ-ն					765,203.344
	Էլ. ցանցին միացման գումար 160 ԿՎՏ				4,305.000
	Էլ. ցանցին միացման գումար 42 ԿՎԱ				1,145.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					770,653.344

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԳ-ի տնօրեն



Կնիք, ստորագրություն/

Գ. Բաղդասարյան