

18.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«04» 02 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Բաղայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների համար 18.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021թ. հատկացված գումարի շրջանակներում մատուցման ենթակա ծառայությունների վճարման ժամանակացույցը համաձայն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի N 6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

2.4 Համաձայնագրի հավելվածները (Հավելված N1 և N2) կազմված են 6(վեց) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ
Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 07616336

Տնօրեն՝


Գ. Բաղայան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.






ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն

ՀՀ դրամ
 Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/10	900011023752	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	328 700	328 700	328 700	460 700	460 700	460 700	551 600	551 600	551 600	551 600

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023752
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Ավետիսյան
 (ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
 ՀՀ Տավուշի մարզ,
 ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/6
 Հ/Հ 163508018252
 ՀՎՀՀ 07616336

Տնօրեն՝


 Գ. Բաղալյան
 (ստորագրություն)




118/1

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N1

Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կոմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
Հարդարման աշխատանքներ		
2	Բազալտե հանքաքարակից ջերմամեկուսիչ նյութեր	50
Տանիք		
3	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	40
Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց		
4	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	1
5	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	1
6	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	1
7	Ջրառման ծորակ $\Phi 15$ մմ	1
Էլեկտրալուսավորում		
8	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	1
9	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վթարային, ներսարքված մարտկոցով	1
10	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K դասասենյակների համար	1
11	Առաստաղի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրատախակը լուսավորելու համար	1
12	Առաստաղին ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	1
13	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	1
14	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	1
15	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	1
16	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	1
17	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	1

18	Լուսատու դաիլիճի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	1
19	Նույնը, վթարային, ակունույատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	1
20	Պատի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K	1
21	Լուսատու LED, ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K	1
22	Լուսատու ազդանանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼՔ	1
Քարեկարգման աշխատանքներ		
23	Ասֆալտը բետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ	5

Աղյուսակ N2

«Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար

Հ/Հ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում /արտադրող, մոդել, տեխնիկական բնութագիր/	Չափ. Միավ	Քանակ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետ՝ տրված արտադրողի կամ մատակարար-ներկայացուցչի կողմից /տարի//
1	2	3	4	5
Ամբարձիչ				
1	FORSTOR, FORSTOR FIS 320-3, Պտուտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ, 320կգ, 0.15մ/վ	հատ	1	1
Օդափոխություն				
2	Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan ըստ պատվերի Ներածման-արտածման սարք Լն=1470խմ/ժամ, Լա=1320խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=6կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման Լն=1470մ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման Լա=1320մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	2
3	Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-100L Օդափոխիչ կանալային Լ=125խմ/ժամ P=110Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	6 ամիս
3	Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan ըստ պատվերի Ներածման-արտածման սարք, Լն=3600խմ/ժամ, Լա=3200խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕՏ=24կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման Լն=3600մ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման Լա=3200մ3/ժամ, 6) աղմկախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	2
4	Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan ըստ պատվերի Ներածման-արտածման սարք, Լն=2400խմ/ժամ, Լա=2400խմ/ժամ որը լրակազմված է՝	կ-տ	1	2

	<p>1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ $Q_T=15$ կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման $L_n=2400$ մ³/ժամ 5) օդամղիչ արտածման $L_u=2400$ մ³/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ</p>			
5	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan ըստ պատվերի ներածման արտածման սարք, $L_n=7165$ մ³/ժամ, $L_u=6140$ մ³/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ $Q_T=44.5$ կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման $L_n=7165$ մ³/ժամ 5) օդամղիչ արտածման $L_u=6140$ մ³/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ</p>	կ-տ	1	2
6	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan ըստ պատվերի ներածման սարք, $L_n=1820$ մ³/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդատաքացուցիչ $Q_T=11.2$ կՎտ 3) օդամղիչ ներածման $L_n=1820$ մ³/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ</p>	կ-տ	1	2
7	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-160L Օդափոխիչ կանալային $L=540$ մ³/ժամ $P=200$ Պա $N=0,8$ կՎտ</p>	կ-տ	1	2
8	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-100L Օդափոխիչ կանալային $L=275$ մ³/ժամ $P=100$ Պա $N=0,7$ կՎտ</p>	կ-տ	1	2
9	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-100L Օդափոխիչ կանալային $L=100$ մ³/ժամ $P=100$ Պա $N=0,5$ կՎտ</p>	հատ	1	6 ամիս
10	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-125L Օդափոխիչ կանալային $L=325$ մ³/ժամ $P=100$ Պա $N=0,7$ կՎտ</p>	հատ	1	6 ամիս
11	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-200L Օդափոխիչ կանալային $L=800$ մ³/ժամ $P=220$ Պա $N=0,8$ կՎտ</p>	հատ	2	6 ամիս
12	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-125L Օդափոխիչ կանալային $L=325$ մ³/ժամ $P=100$ Պա $N=0,7$ կՎտ</p>	հատ	1	6 ամիս
13	<p>Լիդ Մեջ ՍՊԸ AcFan CDF-200L Օդափոխիչ կանալային $L=800$ մ³/ժամ $P=220$ Պա $N=0,8$ կՎտ</p>	հատ	1	6 ամիս
Կաթսայատան սարքավորումներ				
14	<p>ООО СЕВЕРЯНИН, <СЕВЕРЯНИН 120 Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա “ Q=120 կվտ հզորությամբ</p>	կ-տ	2	1
15	<p>ООО СЕВЕРЯНИН, <СЕВЕРЯНИН 60 Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա “” Q=60 կվտ հզորությամբ</p>	կ-տ	2	1
16	<p>DAB PUMPS LTD DPH 120/250-40T մակնիշի (сдвоенный) $G=3,57$ մ³/ժ, $H=11,2$ մ, $N=536-339$ վտ, $n=2780-2080$ պտ/րոպ կամ համարժեք</p>	կ-տ	2	1
17	<p>DAB PUMPS LTD Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (сдвоенный) $G=4,96$ մ³/ժ, $H=7$ մ, $N=348-232$ վտ, $n=2650-1520$ պտ/րոպ կամ համարժեք</p>	կ-տ	2	1
18	<p>DAB PUMPS LTD) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) $G=0,324$ մ³/ժ, $H=2,9$ մ, $N=192-8,8$ վտ, $n=1440-1260$ պտ/րոպ կամ համարժեք</p>	կ-տ	2	1

19	DAB PUMPS LTD) Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=9,05խմ/ժ, H=7,5մ, N=410–235վտ, n=1400--1130պտ/րոպ	կ-տ	2		1
20	DAB PUMPS LTD պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=7,6խմ/ժ, H=7,6մ, N=410–235վտ, n=1400—1130պտ/րոպ	կ-տ	2		1
21	DAB PUMPS LTD ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250–40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,195խմ/ժ, H=2,9մ, N=192–8,8վտ, n=1440--1260պտ/րոպ	կ-տ	1		1
Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց					
22	Энергия Солнца, JNG-30, արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մմ կամ համարժեք	կոմպլեկտ	1		5
Ջրահեռացման համակարգի հակաստեցման կարելային ցանց					
23	DEVI, Devireg330, Կարգավորիչ Devireg 330, 180/250v, 16Ա	հատ	1		5
24	General Electric, CTX-40., Մոդուլային կոնտակտոր 220վ, 40Ա	հատ	1		5
25	DEVI, DTCE-30 , Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4		5
26	DEVI, DTCE-30 Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	24		5
27	DEVI, DTCE-30 Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6		5
28	DEVI, DTCE-30 Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4		5
29	DEVI, DTCE-30 Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2		5
Հրդեհի ահազանգման համակարգ					
30	ИСБ Рубеж, Рубеж -20П , Կենտրոնական վահանակ Рубеж -20П, 16 կանալ, 10 – 28 В	հատ	1		1
31	ИСБ Рубеж, Рубеж –БИ , Ինդիկացիայի բլոկ Рубеж –БИ , 10 – 28 В, 200x160x50 мм	հատ	1		1
32	ООО Аргус-Спектр, Тандем-2М, 911 միանալու վահանակ Тандем-2М , 12 В, исполнение 5/2	հատ	1		1
33	ООО Аргус-Спектр, ИВЭПР 12v3а , Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12v3а	հատ	2		6 ամիս
34	ИСБ Рубеж, ИП 212-64 , Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 , 12վ	հատ	53		1
35	ИСБ Рубеж, ИПР 513-11, Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 , 12վ	հատ	10		1
36	ИСБ Рубеж, ОПОП 124-7 , Շչակ ОПОП 124-7 , Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 12В	հատ	7		1
37	ИСБ Рубеж, АМП-4 , Մուտքային մոդուլ АМП-4 ,	հատ	1		1
38	ООО Полисервис, ИПДЛ-Д-II/4P , Հրդեհի գծային ծխի տվիչ ИПДЛ-Д-II/4P , U-пит.8...28В	հատ	4		1
39	Teleofis, , TELEOFIS WR121, Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1		1
Տեսահսկման համակարգ					
40	HIKVISION, DS-2CE56D0T-IRP , Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens , 2 МП, 1920x1080 пикс	հատ	4		1
41	HIKVISION , DS-2CE16D0T-IRP, Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10		1

42	HIKVISION, DS-7116HQHI-K1, Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input,1 SATA interface,CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case, 6/12/24 IP cameras input	հատ	1	1
43	Seagate, Seagate® Surveillance® HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work) , Կոշտ սկավառակ 4SP Seagate® Surveillance® HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)4 TB	հատ	1	1
44	HIKVISION, 12Վ, 20Ա , Մնուցման սարք 12Վ, 20Ա մետաղական արկղով	հատ	1	1
45	PowerCom, PowerCom KIN-1500AP , Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, Ups1500VA	հատ	1	6 ամիս
Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ				
46	RU-TRANSFORMATOR, КТП-250 10 , Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ КТП-250 10(6) 0.4кв, 250կվտ	կ/տ	1	3
67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան				
47	ՍՈԼ ԱՈՄ ԷԼԵՐՁԻ, 335W mono , ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակներ 335W mono	հատ	200	10
48	Growatt New Energi Technology Co.LTD, Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	5
49	EKF, УЗИП, ОПВ-D/2P In , Իմպուլսային գերլարումից պաշտպանող սարք 2 փեռանի (1L+N) УЗИП, ОПВ-D/2P In, 5кА 230В с сигн. EKF PROxima	հատ	12	1
50	ООО Меркурий,Меркурий 231AT-01 Երկսակազնային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	1	1
51	Legrand, ТТА 400/5 , Հոսանքի տրանսֆորմատոր, 400/5Ա	հատ	3	1
52	ЭЛЕКТРО ОМ, Schirtec S-AM , շանթարգիչ սարք, 1.5кв, 48*9,	հատ	1	1
Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր				
53	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО, Тонас-15, Մաքրման կայան, 3куб.м /сут., 2 кВт/сут, 2.1*1.2*2.5м, 370кв	հատ	1	15 /էլեկտրական սարքավորումների մատով 1 տարի երաշխիք

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Արտյուրյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ
Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 07616336

Տնօրեն՝



Գ. Բաղայան