


«Հաստատում եմ»

ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ


03 08

Ա. Ռ. Գրիգորյան
2025թ.

Ծավալաթերթ

Հայկական ԱԷԿ-ի «ТВВ-220-2Е տիպի տուրբոգեներատորի միջին վերանորոգման աշխատանքների, հաօղակների փոխարինումով»

h/h	Հավաքման միավորների անվանումը իրականացվող աշխատանքների ցանկը	Չափի միավ.	Միավոր Քանակ	Աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկում	Ծանոթագրու- թյուն
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Անջատումից առաջ տուրբոգեներատորի անգագանցիկության (газоплотность) ստուգում, հոսակորուստների տեղերի որոշում	հատ	1	ԷԱ	Կատ. է ԷԱ
2	Տուրբոգեներատորի կանգ	հատ	1	ԷԱ	Կատ. է ԷԱ
3	Գազապաղիչներից ջրի դատարկում	հատ	4	ԷԱ	Կատ. է ԷԱ
4	Գրգռման մալուխների հանում	լրակազմ	1	ԷԱ	Կատ. է ԷԱ
5	Վերանորոգման հարթակների (площадок), հանդերձանքի, չափիչ գործիքների և հարմարանքների նախապատրաստում: Վերանորոգման հարթակների հավաքում (մաքրում)			ԷԱ	Կատ. է ԷԱ
6	Լիսեռադարձիչի էլեկտրական շարժիչի փոխարինում հաօղակների հղկման համար: Էլեկտրական շարժիչի վերատեղակայում	հատ	1	ՏԱ	
2. Արտաքին վահանների և օդափոխիչների վերանորոգում					
1	Ճակատային և օդափոխության վահանների վերին կեսերի հանում և տեղակայում	լրակազմ	2	ԷԱ	
2	Անհրաժեշտության դեպքում ճակատային և օդափոխության վահանների ստորին կեսերի հանում և տեղակայում	լրակազմ	2	ԷԱ	
3	Իրանի հետ ճակատային վահանի կցորդման մակերևույթների վերանորոգում առանց մեխանիկական մշակման: Խցվածքների փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում	հատ	2	ԷԱ	
3. Գազապաղիչների վերանորոգում					
1'	Անհրաժեշտության դեպքում բոլոր գազապաղիչների հանում (դուրս բերում)	հատ	4	ԷԱ	
2	Անհրաժեշտության դեպքում խցանիչ միջադիրների փոխարինում, խողովակային տախտակների և ջրախցիկների պաշտպանիչ պատվածքների վերականգնում, խողովակների մաքրում	հատ	4	ԷԱ	
3	Անհրաժեշտության դեպքում գազապաղիչների կափարիչների և խցիկների մեջ գտնվող պրոտեկտոր-էկրանների փոխարինում	լրակազմ	2	ԷԱ	
4. Ռոտորի վերանորոգում					
1	Անհրաժեշտության դեպքում գեներատորի լիսեռի խցվածքի (УВГ) տակ գտնվող լիսեռի վզիկների աշխատանքային մակերևույթների՝ վերահսկան արդյունքում հայտնաբերված նորմալ մաշվածքի շտկում (մեխանիկական հղկում կամ շրջատաշում, ձեռքով մշակում)	հատ	2	ՏԱ	

h/h	Հավաքման միավորների անվանումը Իրականացվող աշխատանքների ցանկը	Չափի միավ.	Քանակը	Աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկում	Ծանոթագրու- թյուն
2	Ռոտորի հոսանատարի հաջողակների փոխարինում	հատ	2	ԷԱ	
3	Լիսեռի վզիկների մաքրության, խորդուբորդության, ձևի և մաշվածքի ստուգում: Անհրաժեշտության դեպքում թերությունների վերացում	հատ	2	ՏԱ	
4	Անհրաժեշտության դեպքում հավասարակշռման բեռների ամրակցում	լրակազմ	1	ԷԱ	
5	Օդափոխիչ թիակների և դրանց ամրակների զննում և անհրաժեշտության դեպքում անսարքությունների վերացում	հատ	1	ԷԱ	
5. Ստատորի վերանորոգում					
1	Ստատորի մտոցի բացում, ՏԳ-ի ներքին խողջների մաքրում յուղից և կեղտից	հատ	1	ԷԱ	
2	Ստատորի փաթույթի ճակատային մասերի տեսողական զննում՝ թուլացումն և մաքրությունը ստուգելու նպատակով, անհրաժեշտության դեպքում ուժեղացում, մաքրում և լվացում	լրակազմ	1	ԷԱ	
3	Անհրաժեշտության դեպքում ջրի ուղեհարքվածքի մաքրում, հոսաթուղուների վերացում	լրակազմ	1	ԷԱ, ՏԱ	
6. Խոզանակահպակային ապարատի (ԽՀԱ) վերանորոգում					
1	Ախմկապաշտպանիչ պատյանի հանում, վերահսկման միջոցով հայտնաբերված անսարքությունների վերացում	լրակազմ	1	ԷԱ	
2	Անհրաժեշտության դեպքում խոզանակային բլոկների, ԽՀԱ-ի և էլեկտրաջեռուցիչների հանում՝ հետագա տեղակայմամբ	լրակազմ	1	ԷԱ	
3	Ստուգման և վերահսկման միջոցով հայտնաբերված անսարքությունների վերացում՝ համաձայն 460.468 ՔՅ Շահագործման ձեռնարկի	լրակազմ	1	ԷԱ	
7. Գեներատորի լիսեռի խցվածքի վերանորոգում					
1	Խցվածքների քանդում	լրակազմ	2	ՏԱ	
2	Մասերի՝ վերահսկման միջոցով հայտնաբերված նորմալ մաշվածքի շտկում	լրակազմ	2	ՏԱ	
3	Անջատատեղերի խցանիչ միջադիրների և քուղերի փոխարինում	լրակազմ	2	ՏԱ	
4	Անհրաժեշտության դեպքում խցվածքների ներդրակների և մեկուսապատվածքի մասերի փոխարինում	լրակազմ	2	ՏԱ	
8. Հենարանային առանցքակալի նորոգում					
1	Քանդում	հատ	2	ՏԱ	
2	Խցանիչ միջադիրների և քուղերի փոխարինում	լրակազմ	2	ՏԱ	
3	Անհրաժեշտության դեպքում մասերի՝ վերահսկման միջոցով հայտնաբերված նորմալ մաշվածքի շտկում	լրակազմ	2	ՏԱ	
9. Ջերմահսկման համակարգի վերանորոգում					
1	Անհրաժեշտության դեպքում – վերանորոգում՝ արտաքին շղթաների սահմաններում,	լրակազմ	1	ՋԱԱԶԱ	Կատ. է ՋԱԱԶԱ

h/h	Հավաքման միավորների անվանումը հրականացվող աշխատանքների ցանկը	Չափի միավ.	Միավոր Քանակ	Աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկում	Ծանոթագրու- թյուն
	– հենարանային առանցքակալի ներդրակների և լիսեռի խցվածքի ներդրակների դիմադրության ջերմակերպափոխիչների վերանորոգում				
10. Փորձարկումների անցկացում					
1	Գեներատորի էլեկտրական փորձարկումներ՝ համաձայն «Էլեկտրասարքավորումների փորձարկումների ծավալը և նորմերը» ՔՃ 34.45-51.300-97-ի	լրակազմ	2	ԷԱ	Կատ. է ԷԱ

ԳՃՏՎԳ

ՎՆԿԲ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Ա.Ա. Մկրտչյան

ԷԱ պետ

ՏԱ պետ

ՏՎԲ պետ

ՋԱՉԱ պետ

Կ.Կ. Կարապետյան

Հ.Գ. Հարությունյան

Ա.Վ. Համբարձումյան

Ա.Լ. Բաղդասարյան

ՎՆԿԲ

Ստեփանյան Վ. Լ.

հեռ. 36-10