

«ԼԱՎՈ» ՄՊԸ

ք.Երևան, Փ.Բուզանդի փող. 1/3, 6-րդ հարկ

hbn. (091) 56-12-22

lavollc@mail.ru

lavo.am



ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000479, 1-ին դաս



ՀԱՅՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

Suoniti

Ա.Սահակյան

«16» դեկտեմբերի 2025թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 1032-25

«Ս.Մուրադյանի «Սասունցիներ» որմնանկարի վերականգնում, ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ապագա հասցեում» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

«ԱՐԿԵՍՏ ԵՎ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ

Նախագծման հիմքը՝ Տեխնիկական առաջադրանք

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՄԱՍ

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ապագա հասցեում գտնվող Ս.Մուրադյանի «Սասունցիներ» որմնանկարի վերականգնման աշխատանքային նախագծի ճարտարապետական մասը:

Վերականգնվող նախագիծն Ս.Մուրադյանի 1974թ նկարված «Սասունցիներ» որմնանկարն է, որն 2016թ ՀՀ Մշակույթի նախարարության կողմից ներառվել է հանրապետության նշանակության նորահայտ հուշարձանների ցանկի մեջ:

Այն գտնվում է Արմավիրի մարզի, Ապագա գյուղի խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված մշակույթի տան նախասրահում՝ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի կառույցի մեջ:

Վերականգնման հիմք է հանդիսանում որմնանկարի ուսումնասիրման, պահպանման, մասնակի հատվածների վերականգնման, վերստեղծման նախագծի բովանդակային կատարումը՝ ըստ հեղինակային գեղագիտական հորինվածքի, որպեսզի գեղագիտական և կոնստրուկտիվ վերականգնումն լինի մաքսիմալ հարատև:

«Սասունցիներ» որմնանկարի վերականգնման մշակված մեթոդն, լիցենզավորված նյութերի օգտագործման տեխնիկան և պատրաստման մեթոդն վերցված իտալական հեղինակավոր «Պալացցո Սպինելի» որմնանկարի վերականգնման ինստիտուտից:

Տարիների ընթացքում այս վերականգնման մեթոդով՝ իտալացի վերականգնողների հետ համատեղ, Հայաստանում հաջողությամբ վերականգնվել են տասնյակ նմանատիպ հուշարձաններ:

Հարկ է նշել, որ այս մեթոդն կիրառելի է որմնանկարի պահպանման, վերականգնման և վերստեղծման համար նախատեսված A Fresco և Buono Fresco-ների համար /դասական թաց և խառը տեխնիկայով կատարում/:

Մասնակի կամ ընդհանուր նյութատեխնիկայի օգտագործումն կախված է հուշարձանի թվագրման, վերականգնման առկա խնդիրների մոտեցումից:

Հիմնվելով տվյալ մեթոդի արդյունավետության և հուսալիության վրա՝ ակնառու կերպով հավաստի հիմք է հանդիսանում տարիների ընթացքում վերականգնված որմնանկարների երկարակեցությունը:

Նախագծի ճարտարապետական մասը կատարված է համաձայն ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և գործող շին. նորմերին ու կանոններին համապատասխան:

Նախագծի ճարտարապետական մասի վերաբերյալ դիտողություններ չկան: Այն երաշխավորվում է համաձայնեցման:

ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՄԱՍ

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ապագա հասցեում գտնվող Ս.Մուրադյանի «Սասունցիներ» որմնանկարի վերականգնման աշխատանքների նախահաշվի գնահաշվարկը:

Ըստ կատարված ուսումնասիրության, նախահաշիվները կազմված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն՝ նախագծային ծավալների հիման վրա:

Աշխատավարձի և մեքենաների շահագործման արժեքները հաշվարկված են 1984թ. գնահաշվարկով և վերահաշվարկված են 2025թ. գներով ընդունելով $1n=2437.02'$ աշխատավարձի մասով, $1n=3074.10'$ մեքենա-շահագործման մասով:

Շին. նյութերի արժեքը վերցված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ 2025թ. հոկտեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից: Այն շին. նյութերի, սարքավորումների արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆ. տեղեկագրից, կապալառու կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ ապրանքագրեր:

Նյութերի արժեքների վրա կիրառված է՝

- 6.15% տրանսպորտային ծախսեր,
- 5% նորմերում չնախատեսված այլ նյութերի ծախսեր,
- 2% պահեստավորման ծախսեր:

Ուղղակի ծախսերի վրա տրված է՝

- 13.3% վերադիր ծախսեր,
- 11% շահույթային ծախսեր:

Ըստ հավաք նախահաշիվների լիմիտավորված տոկոսադրույքների, ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է. **8 887,20 հազ. դրամ**, այդ թվում ԱԱՀ **1 481,20 հազ. դրամ**:

Ըստ սույն փորձաքննության՝ շինարարության ընդհանուր արժեքը՝ **8 887,20 հազ. դրամ** երաշխավորվում է հաստատման:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Լավո» ՍՊԸ փորձաքննությունը երաշխավորում է «Ս.Մուրադյանի «Սասունցիներ» որմնանկարի վերականգնում, ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ապագա հասցեում» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվադեֆինիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ՝



Կ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ