ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

" ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղար

Սիմոն Մանուկյան

11 03 2026 թ.

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հանձնաժողովը մասնակցությամբ Մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության փորձագետներ Հակոբջան Բիձյանի և Գուրգեն Մելքոնյանի, Մարզպետի աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի պարետ Վարուժան Ալմոյանի, Մարզպետի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման, փաստաթղթաշրջանառության և հասարակության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Ղազազյանի և Մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արթուր Բաղեյանի ուսումնասիրեցին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի վարչական շենքի վիճակը: Ուսումնասիրությունից պարզվեց որ անհրաժեշտ է կատարել հետևալ նորոգման շինարարական աշխատանքներ:

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	Վիտրաժների ապակյա փաթեթի փոխում	քմ	28
	Սենյակ թիվ 202		
	Հատակներ		
3	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	20.4
	էլեկտրական լուսավորություն		
4	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	1.0
	Սենյակ թիվ 203		
	Հատակներ		
5	հատակի ծածկութի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	13.2

6	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	13.2
	Հարդարման աշխատանքներ		
7	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.13
8	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.13
9	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.35
10	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36
11	Արտաքին պատուհանագոգի g/ա սվաղ	մ2	0.2
	էլեկտրական լուսավորություն		
12	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	1.0
	Սենյակ թիվ 208		
	Հատակներ		
13	հատակի ծածկութի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	13.6
14	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	13.6
	Հարդարման աշխատանքներ		
15	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.14
16	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.14
17	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.35
18	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36
19	Արտաքին պատուհանագոգի g/ա սվաղ	մ2	0.2
	էլեկտրական լուսավորություն		
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	3.0
21	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	1.0
22	Շերտավարագույրերի տեղադրում	քմ	4.4
	Սենյակ թիվ 309		
	Հատակներ		

24	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	13.2
	Հարդարման աշխատանքներ		
25	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.13
26	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.13
27	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.35
28	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.37
	Էլեկտրական լուսավորություն		
29	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	2.0
30	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	1.0
31	Շերտավարագույրերի տեղադրում	քմ	4.4
	Սենյակ թիվ 312		
	Հարդարման աշխատանքներ		
32	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	մ2	0.6
	Սենյակ թիվ 313		
	Հարդարման աշխատանքներ		
33	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.2
34	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.2
35	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.5
36	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.51
	Էլեկտրական լուսավորություն		
37	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	4.0
38	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	2.0
39	Շերտավարագույրերի տեղադրում	քմ	4.4
	Սենյակ թիվ 314		
	Հարդարման աշխատանքներ		

41	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ3	մ3	0.8
	Սենյակ թիվ 404		
42	Շերտավարագույրերի տեղադրում	քմ	4.4
	Սենյակ թիվ 405		
	Հատակներ		
43	հատակի ծածկութի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	13.2
44	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	13.2
	Հարդարման աշխատանքներ		
45	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.13
46	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.13
47	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	մ2	0.6
48	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.35
49	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36
50	Արտաքին պատուհանագոգի g/ա սվաղ	մ2	0.2
	Էլեկտրական լուսավորություն		
51	Երկքևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	1.0
52	Էներգախնայող 30x30 չափսերի լուսատու 48 վտ հզորությամբ	հատ	1.0
	Սենյակ թիվ 406		
	Հարդարման աշխատանքներ		
53	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.2
54	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.2
	Սենյակ թիվ 407		
	Հարդարման աշխատանքներ		
55	Արտաքին պատուհանագոգի g/ա սվաղ	մ2	0.2

	Սենյակ թիվ 409		
	Հարդարման աշխատանքներ		
56	Արտաքին պատուհանագոգի ց/ա սվաղ	մ2	0.2
57	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	մ2	0.8
	Սենյակ թիվ 410		
	Հարդարման աշխատանքներ		
58	Արտաքին պատուհանագոգի ց/ա սվաղ	մ2	0.2
59	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	մ2	0.6
	Սենյակ թիվ 411		
	Հարդարման աշխատանքներ		
60	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.06
61	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.06
	Սենյակ թիվ 413		
	Հարդարման աշխատանքներ		
62	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.2
63	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.2
	Սենյակ թիվ 414		
	Հատակներ		
64	հատակի ծածկութի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	22
65	հատակի ծածկութի փոխում լամինատի ծածկույթով և շրիշակներով	քմ	22
	Վիտրաժների բացվածք		
	Հարդարման աշխատանքներ		
66	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.03
67	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.03

68	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում	տն	0.25
	Սենյակներ թիվ՝ 209,214,215 ,311,314, 401, 410, 413, 416		
69	Շերտավարագույրերի տեղադրում	քմ	39.6

Հանձնաժողով՝

Հակոբջան Բիձյան

Գուրգեն Մելքոնյան

Վարուժան Ալմոյան

Մկրտիչ Ղազազյան

Արթուր Բաղեյան