**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**
**N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9**

«03» 11 2022թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանի>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 01.09.2022թ.N 1381-Ն որոշումը, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

**1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 270 օրացուցային օր:**

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը:**

**Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:**

**1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):**

**1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.**

**1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,**

**1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:**

## 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ

սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.10 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները **առնվազն արտաքին բոլոր կողմերից,** և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար: Սույն կետի խախտման դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 787 532 542 (յոթ հարյուր ութսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 131 255 424 (մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունհինգ հազար չորս հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 30%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները: Կանխավճարը տրամադրվում է պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

5.4.1 Կանխավճար կտարամադրվի և/կամ կատարողական ակտերը կընդունվեն միայն այն դեպքում, երբ առկա է տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն մատուցող կազմակերպության գրավոր հավաստումն այն մասին, որ Կապալառուի կողմից իրականացված են շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումներն ամբողջությամբ:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի և/կամ որակավորման ապահովումների և դրանց կից վճարման պահանջագրերի բանկային տվյալներին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև

նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**
<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

_____ Ղ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

| ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ | | | | | |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Մանկապարտեզ** | | | | |
| | **1.Շինարարական աշխատանքներ** | | | | |
| | **Հողային աշխատանքներ** | | | | |
| 1 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 128 | 750 | 96000 |
| 2 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 800 | 600 | 480000 |
| 3 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 69.6 | 1000 | 69600 |
| 4 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 700 | 800 | 560000 |
| 5 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 56 | 1200 | 67200 |
| 6 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 1476 | 500 | 738000 |
| 7 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 1470 | 400 | 588000 |
| 8 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 150 | 1000 | 150000 |
| 9 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ | տ | 230 | 1000 | 230000 |
| | **Ե/բ կառուցվածքներ** | | | | |
| | **Հիմքեր** | | | | |
| 10 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից տոփանումով հիմքերի տակ | մ3 | 24 | 10000 | 240000 |
| 11 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի գոտու տակ B10 դասի բետոնից | մ3 | 7.5 | 65000 | 487500 |
| 12 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B10 դասի բետոնից | մ3 | 24 | 70000 | 1680000 |
| 13 | Ե/բ միաձույլ առանձին կանգնած հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից, սյուների տակ | մ3 | 92 | 90000 | 8280000 |
| 14 | Ամրան Ø8Ac-I | տ | 1.006 | 500000 | 503000 |
| 15 | Ամրան Ø12A500C | տ | 2.757 | 450000 | 1240650 |
| 16 | Հիմքերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ | մ2 | 398 | 1500 | 597000 |
| 17 | Ե/բ միաձույլ հիմքերի գոտիների պատրաստում B20 դասի բետոնից | մ3 | 35.2 | 100000 | 3520000 |
| 18 | Ամրան Ø8Ac-I | տ | 1.567 | 500000 | 783500 |
| 19 | Ամրան Ø14A500C | տ | 2.834 | 500000 | 1417000 |
| 20 | Հիմքերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ | մ2 | 90 | 1500 | 135000 |
| 21 | բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնով /որմնախարիսխ/ | մ3 | 75 | 90000 | 6750000 |
| 22 | Որմնախարսխի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ | մ2 | 190 | 1500 | 285000 |
| 23 | Խարսխային հեղույսների տեղադրում Ø36 ГОСТ 24379.1-80 | տ | 2.282 | 2000000 | 4564000 |
| 24 | Պնդօղակներ M36 | հատ | 544 | 800 | 435200 |
| 25 | Ամրան Ø32A500C | տ | 0.343 | 500000 | 171500 |
| 26 | Շաղախ M200 | մ3 | 1.4 | 50000 | 70000 |
| 27 | Սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով | մ3 | 37.4 | 85000 | 3179000 |
| 28 | Ամրանային ցանց Ø4Bp-I, քայլը 100x100մմ | մ2 | 240 | 2000 | 480000 |
| 29 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ | մ2 | 217.6 | 1500 | 326400 |
| | **Ամրանավորված ե/բ հատակ** | | | | |
| 30 | Ե/բ միաձույլ հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 108 | 85000 | 9180000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ամրանային ցանց Ø4Bp-I, քայլը 100x100մմ | մ2 | 1420 | 2000 | 2840000 |
| | **Մետաղակառուցվածքներ** | | | | |
| 32 | Մետաղական սյուների տեղադրում | տ | 33.97 | 200000 | 6794000 |
| 33 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □300x8մմ | տ | 21.09 | 600000 | 12654000 |
| 34 | Թերթապողպատ t=10մմ | տ | 4.53 | 600000 | 2718000 |
| 35 | Թերթապողպատ t=12մմ | տ | 0.14 | 600000 | 84000 |
| 36 | Թերթապողպատ t=16մմ | տ | 0.86 | 600000 | 516000 |
| 37 | Թերթապողպատ t=20մմ | տ | 7.35 | 600000 | 4410000 |
| 38 | Մետաղակառուցվածքների պատրաստում գործարանային պայմաններում | տ | 33.97 | 200000 | 6794000 |
| 39 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ | տ | 33.97 | 30000 | 1019100 |
| 40 | Մետաղական հեծանների տեղադրում | տ | 44.302 | 200000 | 8860400 |
| 41 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □100x60x3մմ | տ | 12.726 | 600000 | 7635600 |
| 42 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □120x60x3մմ | տ | 24 | 600000 | 14400000 |
| 43 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □160x4մմ | տ | 4.76 | 600000 | 2856000 |
| 44 | Անկյունակ L90x6մմ | տ | 1.21 | 600000 | 726000 |
| 45 | Անկյունակ L50x5մմ | տ | 0.373 | 600000 | 223800 |
| 46 | Թերթապողպատ t=6մմ | տ | 0.794 | 600000 | 476400 |
| 47 | Թերթապողպատ t=8մմ | տ | 0.195 | 600000 | 117000 |
| 48 | Թերթապողպատ t=20մմ | տ | 0.244 | 600000 | 146400 |
| 49 | Հեղույս M12 /պնդօղակ, տափօղակ/ | կգ | 34.2 | 3000 | 102600 |
| 50 | Հեղույս M16 /պնդօղակ, տափօղակ/ | կգ | 44.64 | 3000 | 133920 |
| 51 | Մետաղակառուցվածքների պատրաստում գործարանային պայմաններում | տ | 44.302 | 200000 | 8860400 |
| 52 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ | տ | 44.302 | 30000 | 1329060 |
| 53 | Մետաղական ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում | տ | 16.059 | 200000 | 3211800 |
| 54 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x3մմ | տ | 6.347 | 600000 | 3808200 |
| 55 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □100x60x3մմ | տ | 9.683 | 600000 | 5809800 |
| 56 | Թերթապողպատ t=8մմ | տ | 0.007 | 600000 | 4200 |
| 57 | Թերթապողպատ t=10մմ | տ | 0.022 | 600000 | 13200 |
| 58 | Հեղույս M16 /պնդօղակ, տափօղակ/ | կգ | 1.7 | 3000 | 5100 |
| 59 | Մետաղակառուցվածքների պատրաստում գործարանային պայմաններում | տ | 16.059 | 200000 | 3211800 |
| 60 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ | տ | 16.059 | 30000 | 481770 |
| 61 | Սենդվիչ պանելների ամրացման հիմնակմախքի իրականացում | տ | 6.978 | 400000 | 2791200 |
| 62 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x3մմ | տ | 6.357 | 600000 | 3814200 |
| 63 | Անկյունակ L50x5մմ | տ | 0.224 | 600000 | 134400 |
| 64 | Թերթապողպատ t=8մմ | տ | 0.397 | 600000 | 238200 |
| 65 | Հեղույս M12 /պնդօղակ, տափօղակ/ | կգ | 101.4 | 3000 | 304200 |
| 66 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ | տ | 6.978 | 30000 | 209340 |
| | **Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ** | | | | 155037640 |
| | **2. Ճարտարապետական մաս** | | | | |
| | **Պատեր** | | | | |
| 67 | Որմնախարսխային հատվածների երեսպատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ | մ2 | 110 | 20000 | 2200000 |
| 68 | Որմնախարսխային հատվածների երեսապատում 20մմ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալերով (37-40կգ/խմ խտության) | մ2 | 110 | 6000 | 660000 |
| 69 | Խցաբութակներ Մ8մմ, երկ.80մմ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալերը ամրացնելու համար | հատ | 440 | 300 | 132000 |
| 70 | Մետաղական ցանց 30x30մմ բջիջով որմնախարսխային հատվածների երեսապատման համար | մ2 | 110 | 1500 | 165000 |
| 71 | Պատերի կառուցում "Սենդվիչ" պանելներից 100մմ հաստ., լցանյութը բազալտե հանքաբամբակ 120-140 կգ/մ3 խտությամբ, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0.5մմ | մ2 | 630 | 30000 | 18900000 |
| 72 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-1, L=250մ, b=0.28 | մ2 | 70 | 8000 | 560000 |
| 73 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-2, L=250մ, b=0.21 | մ2 | 52.5 | 8000 | 420000 |
| 74 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-3, L=48մ, b=0.62 | մ2 | 29.8 | 8000 | 238400 |
| 75 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-4, L=13մ, b=0.052 | մ2 | 0.68 | 8000 | 5440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-5, L=90մ, b=0.21 | մ2 | 18.9 | 8000 | 151200 |
| 77 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-6, L=90մ, b=0.126 | մ2 | 11.3 | 8000 | 90400 |
| 78 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-7, L=90մ, b=0.25 | մ2 | 22.5 | 8000 | 180000 |
| 79 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-8, L=396մ, b=0.165 | մ2 | 65.3 | 8000 | 522400 |
| 80 | Ձեւավոր էլեմենտների տեղադրում թիթեղից, 0.5մմ հաստության, սենդվիչ պանելների ամրացման համար /ըստ նախագծի/ ՁԷ-9, L=108մ, b=0.204 | մ2 | 22 | 8000 | 176000 |
| 81 | Սենդվիչ-պանելների յուղազերծում | մ2 | 630 | 500 | 315000 |
| 82 | Սենդվիչ-պանելների նախաներկում | մ2 | 630 | 1000 | 630000 |
| 83 | Սենդվիչ-պանելների բարձրորակ ներկում երկու շերտ և գեղագիտական նկարազարդում, համաձայն էքստերիերի դիզայներական նախագծի | մ2 | 630 | 4000 | 2520000 |
| 84 | Արտաքին պատերի երեսապատում հրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /2 շերտ/, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ բոլոր համալրող դետալները | մ2 | 568 | 6500 | 3692000 |
| 85 | Արտաքին պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /2 շերտ/, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ բոլոր համալրող դետալները | մ2 | 60 | 6500 | 390000 |
| 86 | Պատերի ջերմամեկուսացում կիսակոշտ բազալտե հանքաբամբակե սալերով 60-80կգ/մ3 խտությամբ), 2 շերտ 100 մմ հաստությամբ (50+50մմ) | մ2 | 628 | 8000 | 5024000 |
| 87 | Դյուբել | հատ | 942 | 150 | 141300 |
| 88 | Ճկուն ժապավեն | գմ | 753.6 | 200 | 150720 |
| 89 | Կարանների ժապավեն | գմ | 942 | 200 | 188400 |
| 90 | Ծեփամածիկ կարանների համար | կգ | 314 | 400 | 125600 |
| | **Միջնորմներ** | | | | |
| 91 | Միջնորմների իրականացում երկու կողմից երեսապատված հրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով d=12մմ, 2 շերտ, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ բոլոր համալրող դետալները | մ2 | 700 | 9000 | 6300000 |
| 92 | Միջնորմների իրականացում երկու կողմից երեսապատված ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով d=12մմ, 2 շերտ, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ բոլոր համալրող դետալները | մ2 | 329 | 9000 | 2961000 |
| 93 | Միջնորմների մեջ բազալտե հանքաբամբակե ձայնամեկուսիչ սալերի տեղադրում, հաստությունը՝ 50մմ, խտությունը՝ 60-80կգ/մ3 | մ2 | 1029 | 5000 | 5145000 |
| 94 | Դյուբել | հատ | 1544 | 150 | 231600 |
| 95 | Ճկուն ժապավեն | գմ | 1234.8 | 200 | 246960 |
| 96 | Կարանների ժապավեն | գմ | 1543.5 | 200 | 308700 |
| 97 | Ծեփամածիկ կարանների համար | կգ | 514.5 | 400 | 205800 |
| 98 | Սանհագույցներում միջխցիկային ալյումինե պրոֆիլից բաժանարար միջնորմների տեղադրում, լցափակումով | մ2 | 35.2 | 35000 | 1232000 |
| | **Դռներ** | | | | |
| 99 | Ալյումինե դռների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող | մ2 | 35.88 | 100000 | 3588000 |
| 100 | Ալյումինե դռների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող | մ2 | 3.75 | 90000 | 337500 |
| 101 | Փայտյա հենակմախքով, ՊՎՔ երեսապատումով դռների տեղադրում /խուլ եւ ապակեպատ/ | մ2 | 107.1 | 50000 | 5355000 |
| 102 | Մետաղական դռնան տեղադրում | մ2 | 1.9 | 80000 | 152000 |
| 103 | Ալյումինե դռների տեղադրում, սանհագույցների խցիկների համար /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ | մ2 | 6.72 | 80000 | 537600 |
| | **Պատուհաններ** | | | | |
| 104 | Մետաղապլաստե, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող | մ2 | 59.4 | 60000 | 3564000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Մետաղապլաստե, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող | մ2 | 85.2 | 55000 | 4686000 |
| 106 | Ալյումինե պատուհանների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ բացվող | մ2 | 18.12 | 80000 | 1449600 |
| 107 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ | գմ | 89 | 5000 | 445000 |
| | **Վիտրաժներ** | | | | |
| 108 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, եռաշերտ (4+12+4+16+4) ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող | մ2 | 43.64 | 85000 | 3709400 |
| 109 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, երկշերտ (4+12+4) ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող | մ2 | 16.6 | 75000 | 1245000 |
| 110 | Թերթապողպատից տարրերի տեղադրում բացվածքների համար 80x50x3մմ | տ | 0.33 | 800000 | 264000 |
| 111 | Թերթապողպատից տարրերի տեղադրում բացվածքների համար 100x100x3մմ | տ | 0.113 | 800000 | 90400 |
| 112 | Ինքնախարսխվող հեղույս M10x120մմ | հատ | 480 | 400 | 192000 |
| | **Հատակներ** | | | | |
| 113 | Ենթաշերտի իրականացում բազալտե խճից 20-40մմ | մ3 | 251 | 10000 | 2510000 |
| 114 | Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ | մ2 | 1255.1 | 3000 | 3765300 |
| 115 | Անխոնավանցիկ պոլիէթիլենային թաղանթից շերտի իրականացում | մ2 | 1255.1 | 500 | 627550 |
| 116 | Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալերով 50մմ հաստությամբ | մ2 | 1255.1 | 2000 | 2510200 |
| 117 | Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ | մ2 | 304.2 | 3100 | 943020 |
| 118 | Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 48մմ հաստությամբ | մ2 | 740.8 | 3500 | 2592800 |
| 119 | Հարթեցնող երեսասվաղի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 35մմ հաստությամբ | մ2 | 210.1 | 2900 | 609290 |
| 120 | Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամից, բիտումային մածիկի վրա | մ2 | 210.1 | 2000 | 420200 |
| 121 | Հատակի պատրաստում չսահող մամլագրանիտից, 10մմ հաստության | մ2 | 304.2 | 10000 | 3042000 |
| 122 | Վինիլային հատակի պատրաստում, 2մմ հաստությամբ, պաշտպանիչ շերտի հաստությունը՝ 0.7մմ | մ2 | 740.8 | 9800 | 7259840 |
| 123 | Հատակի պատրաստում չսահող խեցեսալերից, 10մմ հաստության | մ2 | 210.1 | 9000 | 1890900 |
| | **Տանիք** | | | | |
| 124 | Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-35 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով, անփայլ | մ2 | 1670 | 6500 | 10855000 |
| 125 | Տաշտակաձև ջրորդանի պատրաստում, 150մմ տրամաչափի, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, անփայլ | գմ | 300 | 3000 | 900000 |
| 126 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում Φ120մմ, h=3.5մ, գործարանային ներկածածկույթով, անփայլ | կ-տ | 23 | 15000 | 345000 |
| 127 | Տանիքում լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում 1 հատ և ծխնիների տեղադրում 2 զույգ | կ-տ | 5 | 5000 | 25000 |
| 128 | Լուսամուտների յուղաներկում | մ2 | 2.24 | 3500 | 7840 |
| 129 | Տանիքի պատուհանների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը 750x850մմ չափերի | հատ | 5 | 50000 | 250000 |
| 130 | Տանիքի պատուհանների և շրջակա տարածքի պատում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ | մ2 | 50 | 7000 | 350000 |
| 131 | Հոսանոցների պատրաստում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ | մ2 | 62 | 7000 | 434000 |
| 132 | Տանիքի պիպի իրականացում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ /L=240մ/ | մ2 | 96 | 7000 | 672000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Քիվի կախվածքի տակի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով ձևավոր ծակոտկեն ցինկապատ թիթեղյա սալերով 0.5մմ հաստությամբ | մ2 | 210 | 7000 | 1470000 |
| 134 | Ձնարգելիչների տեղադրում | գմ | 230 | 4000 | 920000 |
| | **Ներքին հարդարում** | | | | |
| 135 | Կախովի առաստաղի պատրաստում հրակայուն գիպսաստոարաթղթե սալերից 9մմ հաստության, մետաղական հիմնակմախքով | մ2 | 1078.3 | 6000 | 6469800 |
| 136 | Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստոարաթղթե սալերից 9մմ հաստության, մետաղական հիմնակմախքով | մ2 | 176 | 6000 | 1056000 |
| 137 | Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ կախովի առաստաղի վրա | մ2 | 1254.3 | 800 | 1003440 |
| 138 | Ջերմամեկուսիչ բազալտե հանքաբամբակից 200մմ (4x50մմ շերտերով, 35կգ/մ3), կախովի առաստաղի հենակմախքի վրա | մ2 | 1254.3 | 11000 | 13797300 |
| 139 | ՑԹՍ սալերի կավարամածի պատրաստում 50x50մմ փայտե չորսուներից, մշակում հականեխիչ և հակահրդեհային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 1254.3 | 500 | 627150 |
| 140 | 50x50մմ փայտե չորսուների արժեքը Լընդ. = 2700 գծմ | մ2 | 6.75 | 180000 | 1215000 |
| 141 | ՑԹՍ (ցեմենտա-թեփային սալ) 15մմ սալից ծածկույթի իրականացում 3.30 մ նիշի վրա | մ2 | 1254.3 | 6000 | 7525800 |
| 142 | Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի | մ2 | 255.6 | 3500 | 894600 |
| 143 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | մ2 | 255.6 | 10000 | 2556000 |
| 144 | Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով | մ2 | 2313.1 | 3000 | 6939300 |
| 145 | Առաստաղի ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով | մ2 | 1254.3 | 3500 | 4390050 |
| | **Արտաքին աստիճաններ** | | | | |
| 146 | Խամքարաբետոնե զանգվածի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով | մ3 | 34.6 | 60000 | 2076000 |
| 147 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից | մ3 | 9 | 50000 | 450000 |
| 148 | Արտաքին աստիճանների,հարթակների եւ թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով | մ2 | 104 | 20000 | 2080000 |
| 149 | Աստիճանների բազրիքի պատրաստում | տ | 0.831 | 200000 | 166200 |
| 150 | Խողովակ Ø50x3.5մմ | կգ | 342 | 600 | 205200 |
| 151 | Խողովակ Ø32x3.2մմ | կգ | 136 | 600 | 81600 |
| 152 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □30x20x2մմ | կգ | 184 | 600 | 110400 |
| 153 | Խողովակ Ø20x1.5մմ | կգ | 169 | 600 | 101400 |
| 154 | Բազրիքի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 44.33 | 3500 | 155155 |
| | **Տարբեր աշխատանքներ** | | | | |
| 155 | Հաշմանդամների սանհանգույցի բռնակների տեղադրում | հատ | 4 | 15000 | 60000 |
| 156 | Հաշմանդամների սանհանգույցի ծալովի բռնակների տեղադրում | հատ | 4 | 20000 | 80000 |
| | **Ընդամենը՝ ճարտարապետական մաս** | | | | 174264755 |
| | **3.Ջեռուցում** | | | | |
| 157 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից, ընդգետնյա առվակի տակ | մ3 | 24.85 | 60000 | 1491000 |
| 158 | Ընդգետնյա առվակի իրականացում ե/բ հավաքովի վաքերից /Лу4-8-1, Л4г-8/ | մ3 | 29.9 | 200000 | 5980000 |
| 159 | Ընդգետնյա առվակի ե/բ միաձույլ հիմքի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.9 | 65000 | 58500 |
| 160 | Ամրանային ցանց Bp 100x100x3մմ | տ | 0.015 | 800000.0 | 12000 |
| 161 | Ընդգետնյա առվակի ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 2.03 | 80000 | 162400 |
| 162 | Ամրանային ցանց Bp 100x100x3մմ | տ | 0.033 | 800000 | 26400 |
| 163 | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում վաքերի վրա П5д-8, L=0.74մ, այդ թվում 5 հատ շարժական | հատ | 313 | 9000 | 2817000 |
| 164 | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում վաքերի վրա П5д-8*, L=0.28-0.68մ | հատ | 22 | 8000 | 176000 |
| 165 | Առվակի ցանցավոր մետաղական կափարիչների տեղադրում /60x78սմ/, 2 հատ | տ | 0.016 | 1000000 | 16000 |
| 166 | Առվակի ծածկի սալերի տակ անկյունակների տեղադրում L63x63x5մմ, L=22մ | տ | 0.106 | 1000000 | 106000 |
| 167 | Խողովակների տակ հենարանային բարձիկների տեղադրում /ОП-1/ | հատ | 250 | 500 | 125000 |
| 168 | Ենդգետնյա կոնվեկտորի ե/բ փոսորակի իրականացում 1.75x0.3x0.25(Н)մ, B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.42 | 100000 | 42000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Ամրանային ցանց Bp 100x100x3մմ | տ | 0.007 | 800000 | 5600 |
| 170 | Փոսորակի եզրի մետաղական անկյունակների տեղադրում անկյունակների տեղադրում L36x36x3մմ | տ | 0.015 | 1000000 | 15000 |
| 171 | Առվակի մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ | տ | 0.13 | 30000 | 3900 |
| 172 | Առվակի արտաքին մակերեսի մեկուսացում բիտումով /աշխատավարձը հաշի է առնված վաքերի տեղադրումում/ | մ2 | 500 | 1000 | 500000 |
| 173 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15 (20x1.9), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 88 | 800 | 70400 |
| 174 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20 (25x2.3), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 42 | 1000 | 42000 |
| 175 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25 (32x3.0), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 92 | 1500 | 138000 |
| 176 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø32 (40x3.7), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 115 | 2000 | 230000 |
| 177 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø40 (50x4.6), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 145 | 2500 | 362500 |
| 178 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø50 (63x5.8), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 135 | 3500 | 472500 |
| 179 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15 (20x1.9), PN10, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 115 | 800 | 92000 |
| 180 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø20մմ | հատ | 180 | 100 | 18000 |
| 181 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ խցւոկով Ø20մմ | հատ | 170 | 150 | 25500 |
| 182 | Խողովակների անցումներ մետաղ/պլաստմասսա Ø20մմ | հատ | 300 | 800 | 240000 |
| 183 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում | էքմ | 153.7 | 2000 | 307400 |
| 184 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, W=97վտ /եւրոպական/ | սեկ-ցիա | 530 | 5000 | 2650000 |
| 185 | Ենդգետնյա կոնվեկտոր KC250,303,2250 Q=2285վտ | հատ | 2 | 550000 | 1100000 |
| 186 | Ջերմակարգավորիչ փականներ Ø15մմ | հատ | 89 | 2500 | 222500 |
| 187 | Կցորդչային փականներ Ø15մմ | հատ | 176 | 1500 | 264000 |
| 188 | Ավտոմատ օդահեռացման փականներ Ø15մմ | հատ | 89 | 2000 | 178000 |
| 189 | Պողպատե խողովկների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ | մ2 | 65 | 2000 | 130000 |
| 190 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով, b=1սմ /հատակի մեջ/ | գմ | 9 | 1000 | 9000 |
| 191 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ապակեբամբակով, b=4սմ | մ3 | 6.5 | 30000 | 195000 |
| 192 | Փայլաթիթեղի տեղադրում մարտկոցներ ետեւում, պատերի վրա | մ2 | 37 | 3000 | 111000 |
| 193 | Մետաղական պարկուճների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø273x7մմ, 4 հատ | գմ | 5 | 30000 | 150000 |
| 194 | Պարկուճների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø273x7մմ | գմ | 5 | 2500 | 12500 |
| 195 | Պարկուճների եւ խրամուղու միացման հանգույցներ էլաստիկ նյութով, b=15սմ | մ2 | 0.7 | 10000 | 7000 |
| 196 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում պարկուճների տակ, 10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.13 | 10000 | 1300 |
| | **Ընդամենը՝ ջեռուցում** | | | | 18565400 |
| | **4.Օդափոխություն** | | | | |
| | **ա - ԱՀ-1; ԱՀ-3; ԱՀ-5** | | | | |
| 197 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 3 | 200000 | 600000 |
| 198 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ | հատ | 3 | 50000 | 150000 |
| 199 | Ձտիչ ФБ տիպի ФБ160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ | հատ | 3 | 30000 | 90000 |
| 200 | Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 3 | 32000 | 96000 |
| 201 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 16.2 | 8000 | 129600 |
| 202 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/330մմ | հատ | 6 | 11000 | 66000 |
| 203 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/170մմ | հատ | 6 | 6000 | 36000 |
| 204 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 12 | 5000 | 60000 |
| 205 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 9 | 5000 | 45000 |
| 206 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 36 | 2000 | 72000 |
| 207 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 1.1 | 50000 | 55000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ | հատ | 3 | 12000 | 36000 |
| | **բ - ԱՅ-2; ԱՅ-4; ԱՅ-6** | | | | |
| 209 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 3 | 200000 | 600000 |
| 210 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ | հատ | 3 | 50000 | 150000 |
| 211 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ160 220x202մմ, L=206մմ, G=1.26կգ | հատ | 3 | 30000 | 90000 |
| 212 | Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 3 | 32000 | 96000 |
| 213 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 16.2 | 8000 | 129600 |
| 214 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/330մմ | հատ | 6 | 11000 | 66000 |
| 215 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/170մմ | հատ | 6 | 6000 | 36000 |
| 216 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 12 | 5000 | 60000 |
| 217 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 9 | 5000 | 45000 |
| 218 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 36 | 2000 | 72000 |
| 219 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 1.1 | 50000 | 55000 |
| 220 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ | հատ | 3 | 12000 | 36000 |
| | **գ - ԱՅ-7** | | | | |
| 221 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ կամ համարժեք կամ համարժեք | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 222 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 223 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 220/600 L=600մմ, D=315մմ, G=4.6կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 224 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ | հատ | 1 | 35000 | 35000 |
| 225 | Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 1 | 32000 | 32000 |
| 226 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 0.8 | 8000 | 6400 |
| 227 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 5 | 8000 | 40000 |
| 228 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/318մմ | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 229 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/240մմ | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 230 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/212մմ | հատ | 2 | 7000 | 14000 |
| 231 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 232 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø200, F=0.031մ2 | հատ | 2 | 5500 | 11000 |
| 233 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 234 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 16 | 2000 | 32000 |
| 235 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.35 | 50000 | 17500 |
| 236 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 350մմ, d=0.55մմ, G=1.25կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **դ - ԱՅ-8** | | | | |
| 237 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 238 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=172, L=170մմ, G=1.6կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 239 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ160 220x202մմ, L=106մմ, G=1.26կգ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 240 | Սահափակիչ АЗД-160м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 1 | 32000 | 32000 |
| 241 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 2.8 | 8000 | 22400 |
| 242 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/330մմ | հատ | 2 | 11000 | 22000 |
| 243 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160/170մմ | հատ | 2 | 6000 | 12000 |
| 244 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 4 | 5000 | 20000 |
| 245 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 246 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 8 | 2000 | 16000 |
| 247 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.18 | 50000 | 9000 |
| 248 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **ե - ԱՅ-9** | | | | |
| 249 | Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 300000 | 300000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН160, D=250, L=249մմ, G=1.6կգ | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 251 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 250/600 L=600մմ, D=322մմ, G=5.6կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 252 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ250 294x295մմ, L=206մմ, G=2.2կգ | հատ | 1 | 35000 | 35000 |
| 253 | Սահափակիչ АЗД-250м-РП,ռետինից կիպարարով L=200մմ | հատ | 1 | 35000 | 35000 |
| 254 | Չժանգոտվող մետաղից տեխնոլոգիական թասակ յուղահավաք զտիչով 2.8x1x0.6մ չափերով b=0.8մմ | հատ | 1 | 100000 | 100000 |
| 255 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø250մմ | մ2 | 5.3 | 8000 | 42400 |
| 256 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø250մմ | հատ | 12 | 10000 | 120000 |
| 257 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 60 | 2000 | 120000 |
| 258 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.31 | 5000 | 1550 |
| 259 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 450մմ, d=0.55մմ, G=1.9կգ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| | **զ - ԱՀ-10** | | | | |
| 260 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 261 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 262 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 250/600 L=600մմ, D=318մմ, G=4.6կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 263 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 264 | Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 1 | 32000 | 32000 |
| 265 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 4.7 | 8000 | 37600 |
| 266 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/300մմ | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 267 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/212մմ | հատ | 2 | 12000 | 24000 |
| 268 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200մմ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 269 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø200, F=0.031մ2 | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 270 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 14 | 2000 | 28000 |
| 271 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 4.7 | 50000 | 235000 |
| 272 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 350մմ, d=0.55մմ, G=1.25կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **է - ԱՀ-11** | | | | |
| 273 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 274 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 275 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 276 | Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 1 | 32000 | 32000 |
| 277 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 6.4 | 8000 | 51200 |
| 278 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 1.2 | 8000 | 9600 |
| 279 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/300մմ | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 280 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/212մմ | հատ | 2 | 12000 | 24000 |
| 281 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200մմ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 282 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 283 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø200, F=0.031մ2 | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 284 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 285 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 26 | 2000 | 52000 |
| 286 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.47 | 45000 | 21150 |
| 287 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 350մմ, d=0.55մմ, G=1.25կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **ը - ԱՀ-12** | | | | |
| 288 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 289 | Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС ПЛ-10-1А ДН200, D=212, L=170մմ, G=2կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 290 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 220/600 L=600մմ, D=315մմ, G=4.6կգ | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 291 | Ձտիչ ՓԲ տիպի ՓԲ200 244x245մմ, L=206մմ, G=1.55կգ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 292 | Սահափակիչ АЗД-200м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 1 | 32000 | 32000 |
| 293 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 6.4 | 8000 | 51200 |
| 294 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 1.2 | 8000 | 9600 |
| 295 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/300մմ | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 296 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/212մմ | հատ | 2 | 12000 | 24000 |
| 297 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200մմ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 298 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø160մմ | հատ | 2 | 8000 | 16000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø200, F=0.031մ2 | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 300 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 301 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 26 | 2000 | 52000 |
| 302 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.47 | 50000 | 23500 |
| 303 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 350մմ, d=0.55մմ, G=1.25կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **թ - ԱՀ-13** | | | | |
| 304 | Առանցքային օդամղիչ ВЕНТС ОВК1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ կամ համարժեք | հատ | 1 | 80000 | 80000 |
| 305 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø160մմ | մ2 | 1.4 | 8000 | 11200 |
| 306 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø110/150մմ | հատ | 2 | 6000 | 12000 |
| 307 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø150մմ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 308 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø160, F=0.02մ2 | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 309 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 6 | 2000 | 12000 |
| 310 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 0.7 | 50000 | 35000 |
| 311 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 300մմ, d=0.55մմ, G=0.93կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **ժ-ՆՀ-1,ՆԱ-1-:-34** | | | | |
| 312 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40м3/ч, N=25вт, n=2300об/мин կամ համարժեք | կ-տ | 40 | 80000 | 3200000 |
| 313 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ВЕНТС ВТУ 900 ПВЭ ЕС կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 2000000 | 2000000 |
| 314 | Սահափակիչ АЗД-250м-РП,ռետինից կիպարարով L=170մմ | հատ | 2 | 40000 | 80000 |
| 315 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 10.5 | 8000 | 84000 |
| 316 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղղանկյուն կտրվածքով d=0.5մմ, 400x250մմ | մ2 | 9.5 | 8000 | 76000 |
| 317 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø200/400x250մմ | հատ | 1 | 18000 | 18000 |
| 318 | Օդատարների ճկուն միացումներ Ø250մմ | հատ | 6 | 12000 | 72000 |
| 319 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-ЦР-250x400, F=0.071մ2 | հատ | 6 | 12000 | 72000 |
| 320 | Օդատարների կարգավորվող ցանցաշարեր РЭД-КР-Ø300 | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 321 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 84 | 2000 | 168000 |
| 322 | Օդատարների մեկուսացում թիթեղապատ հանքաբամբակով d=50մմ | մ3 | 1.8 | 50000 | 90000 |
| 323 | Մետաղական թասակ ցինկապատ թիթեղից 450մմ, d=0.55մմ, G=1.9կգ | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| | **Ընդամենը՝ օդափոխություն** | | | | 12842500 |
| | **5.Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր** | | | | |
| | **Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց** | | | | |
| 324 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ցինկապատ խողովակներից Ø57x3.5մմ | գմ | 84 | 5000 | 420000 |
| 325 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø32/40x3.7/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 32 | 2000 | 64000 |
| 326 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 40 | 1500 | 60000 |
| 327 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 60 | 1000 | 60000 |
| 328 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 120 | 800 | 96000 |
| 329 | Գնդիկավոր փական Ø25մմ | հատ | 4 | 4000 | 16000 |
| 330 | Գնդիկավոր փականներ Ø20մմ | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 331 | Գնդիկավոր փականներ Ø15մմ | հատ | 71 | 2000 | 142000 |
| 332 | Պողպատե խողովակների ձեւավոր նասերի տեղադրում | կգ | 20 | 1500 | 30000 |
| 333 | Հակահրդեհային ծորակների տեղադրում Ø50մմ /ներառյալ ճկախողովակը - 20մ, պահարանը/ | կ-տ | 5 | 75000 | 375000 |
| 334 | Կրակմարիչ փրփրային ОП-9 | հատ | 10 | 20000 | 200000 |
| 335 | Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Ø50մմ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 336 | Լվացարանի ծորակների տեղադրում | հատ | 1 | 10000 | 10000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում | հատ | 28 | 10000 | 280000 |
| 338 | խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում | հատ | 8 | 12000 | 96000 |
| 339 | Ծորակ-խառնիչների տեղադրում, ցնցուղով /ոչ ստացիոնար տողակայված/ | հատ | 8 | 15000 | 120000 |
| 340 | Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար Ø15մմ, L-0.5մ | հատ | 26 | 1000 | 26000 |
| 341 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø32մմ | հատ | 2 | 300 | 600 |
| 342 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø25մմ | հատ | 6 | 200 | 1200 |
| 343 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø20մմ | հատ | 10 | 150 | 1500 |
| 344 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø15մմ | հատ | 42 | 140 | 5880 |
| 345 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø32x25x32մմ | հատ | 8 | 300 | 2400 |
| 346 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x25x25մմ | հատ | 2 | 200 | 400 |
| 347 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x25մմ | հատ | 6 | 200 | 1200 |
| 348 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x15x25մմ | հատ | 16 | 200 | 3200 |
| 349 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x20x20մմ | հատ | 2 | 200 | 400 |
| 350 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20մմ | հատ | 30 | 200 | 6000 |
| 351 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø15x15x15մմ | հատ | 22 | 150 | 3300 |
| 352 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø32x25մմ | հատ | 4 | 250 | 1000 |
| 353 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø25x20մմ | հատ | 8 | 250 | 2000 |
| 354 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում Ø25x15մմ | հատ | 1 | 150 | 150 |
| 355 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø20x15մմ | հատ | 14 | 150 | 2100 |
| 356 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø32մմ | հատ | 4 | 300 | 1200 |
| 357 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø25մմ | հատ | 4 | 200 | 800 |
| 358 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø20մմ | հատ | 2 | 200 | 400 |
| 359 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø15մմ | հատ | 86 | 150 | 12900 |
| 360 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձեւ ջերմամեկուսիչներով | գմ | 336 | 150 | 50400 |
| 361 | Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից Ø219x4մմ | գմ | 0.5 | 20000 | 10000 |
| 362 | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով | մ3 | 0.02 | 50000 | 1000 |
| 363 | Պատյանների ներկում հակակոռոզիոն ներկով, 2 շերտ | մ2 | 0.35 | 10000 | 3500 |
| 364 | Պողպատե խողովակների փորձարկում | գմ | 84 | 100 | 8400 |
| | **Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց** | | | | |
| 365 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 8 | 1500 | 12000 |
| 366 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 30 | 1000 | 30000 |
| 367 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 126 | 800 | 100800 |
| 368 | Գնդիկավոր փական Ø25մմ | հատ | 4 | 2000 | 8000 |
| 369 | Գնդիկավոր փականներ Ø15մմ | հատ | 36 | 1500 | 54000 |
| 370 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø25մմ | հատ | 8 | 150 | 1200 |
| 371 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø20մմ | հատ | 6 | 120 | 720 |
| 372 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø15մմ | հատ | 34 | 150 | 5100 |
| 373 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x25x25մմ | հատ | 1 | 150 | 150 |
| 374 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x25մմ | հատ | 4 | 150 | 600 |
| 375 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x20x20մմ | հատ | 6 | 150 | 900 |
| 376 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20մմ | հատ | 16 | 100 | 1600 |
| 377 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø15x15x15մմ | հատ | 16 | 100 | 1600 |
| 378 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø25x20մմ | հատ | 6 | 100 | 600 |
| 379 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø20x15մմ | հատ | 6 | 100 | 600 |
| 380 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø25մմ | հատ | 4 | 60 | 240 |
| 381 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø15մմ | հատ | 44 | 50 | 2200 |
| 382 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձեւ ջերմամեկուսիչներով | գմ | 164 | 200 | 32800 |
| | **Ներքին կոյուղու ցանց** | | | | |
| 383 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 88 | 5000 | 440000 |
| 384 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 152 | 3000 | 456000 |
| 385 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով | կ-տ | 7 | 45000 | 315000 |
| 386 | Կերամիկական մանկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով | հատ | 22 | 40000 | 880000 |
| 387 | Երկտեղ խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով /չժանգոտվող/ | կ-տ | 8 | 40000 | 320000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով | հատ | 2 | 40000 | 80000 |
| 389 | Տակդիրների տեղադրում սիֆոնով մանկական | հատ | 6 | 44000 | 264000 |
| 390 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով | հատ | 2 | 48000 | 96000 |
| 391 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով մանկական | հատ | 24 | 40000 | 960000 |
| 392 | Արծնապատ հոսակի տեղադրում Ø100մմ | հատ | 1 | 13000 | 13000 |
| 393 | Արծնապատ հոսակների տեղադրում Ø50մմ | հատ | 11 | 7000 | 77000 |
| 394 | Ստուգիչ Ø110մմ | հատ | 5 | 3000 | 15000 |
| 395 | Եռաբաշխիկ ուղիղ Ø110x110մմ | հատ | 26 | 1200 | 31200 |
| 396 | Եռաբաշխիկ թեք Ø110x110մմ | հատ | 10 | 1000 | 10000 |
| 397 | Եռաբաշխիկ ուղիղ Ø110x50մմ | հատ | 2 | 1000 | 2000 |
| 398 | Եռաբաշխիկ թեք Ø110x50մմ | հատ | 14 | 1000 | 14000 |
| 399 | Եռաբաշխիկ ուղիղ Ø50x50մմ | հատ | 28 | 500 | 14000 |
| 400 | Եռաբաշխիկ թեք Ø50x50մմ | հատ | 20 | 500 | 10000 |
| 401 | Անցում Ø110x50մմ | հատ | 16 | 500 | 8000 |
| 402 | Անկյունակ a=90O Ø110մմ | հատ | 4 | 800 | 3200 |
| 403 | Անկյունակ a=45O Ø110մմ | հատ | 20 | 800 | 16000 |
| 404 | Անկյունակ a=90O Ø50մմ | հատ | 98 | 500 | 49000 |
| 405 | Անկյունակ a=45O Ø50մմ | հատ | 48 | 500 | 24000 |
| 406 | Պլաստմասե դռնակներ ստուգիչների համար 400x300մմ չափերի | հատ | 5 | 5000 | 25000 |
| 407 | Պատյանի տեղադրում պողպատե խողովակից Ø325x4մմ | գմ | 2.5 | 25000 | 62500 |
| 408 | Պատյանի եւ խողոկի միջեւ խցափակում առաձգական նյութով | մ3 | 0.25 | 40000 | 10000 |
| 409 | Խամութներ խողովակների անցկացման համար | կգ | 22.5 | 1000 | 22500 |
| 410 | Ինքնապարուրակվող պտուտակներ Ø6մմ | հատ | 60 | 100 | 6000 |
| 411 | Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2 | 4000 | 8000 |
| | **Ընդամենը՝ ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր** | | | | 6620440 |
| | **6. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն** | | | | |
| | **Էլեկտրաուժային սարքավորումներ** | | | | |
| 412 | Գլխավոր բաժխիչ վահան ներանցումային 125Ա, խմբային 1x80Ա+2x50Ա+1x25Ա+1x16Ա եռաֆազ + 1x40Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x170x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/ | կ-տ | 1 | 600000 | 600000 |
| 413 | Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված | կ-տ | 1 | 30000 | 30000 |
| 414 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 415 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա | հատ | 2 | 12000 | 24000 |
| 416 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա | հատ | 1 | 8000 | 8000 |
| 417 | Ուժային մետաղական վահանակ դռնակով իր մեջ ներառված | կ-տ | 1 | 30000 | 30000 |
| 418 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա | հատ | 1 | 8000 | 8000 |
| 419 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 420 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 5 | 4000 | 20000 |
| 421 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա | հատ | 1 | 55000 | 55000 |
| 422 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 55000 | 55000 |
| 423 | Ֆազերի հսկման ռելե | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 424 | Ուժային մետաղական վահանակ IP63 դռնակով իր մեջ ներառված | կ-տ | 1 | 40000 | 40000 |
| 425 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա, ID=30mA | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 426 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 427 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 1 | 4000 | 4000 |
| 428 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար | հատ | 2 | 30000 | 60000 |
| 429 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 430 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 7 | 8000 | 56000 |
| 431 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 11 | 10000 | 110000 |
| 432 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA | հատ | 5 | 12000 | 60000 |
| 433 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID=30mA | հատ | 5 | 15000 | 75000 |
| 434 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 55000 | 55000 |
| 435 | Արկղ 1 մագնիսական թողարկիչ տեղադրելու համար | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 436 | Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 6000 | 6000 |
| 437 | Անջատիչ մեկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 4 | 3000 | 12000 |
| 438 | ԲԲԳհг-LS 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 23 | 9000 | 207000 |
| 439 | ԲԲԳհг-LS 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 38 | 4000 | 152000 |
| 440 | ԲԲԳհг-LS 5x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 12 | 1800 | 21600 |
| 441 | ԲԲԳհг-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 49 | 1500 | 73500 |
| 442 | ԲԲԳհг-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 410 | 800 | 328000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | ВВГнг-LS 3х6мм2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 12 | 2000 | 24000 |
| 444 | КВВГнг-LS 5х1.5мм2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում | գմ | 4 | 1200 | 4800 |
| 445 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø40մմ | գմ | 23 | 400 | 9200 |
| 446 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32մմ | գմ | 24 | 300 | 7200 |
| 447 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø25մմ | գմ | 29 | 250 | 7250 |
| 448 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 447 | 200 | 89400 |
| 449 | Մետաղական բարակապատ ցինկապատ խողովակ Ø40մմ | գմ | 22 | 4000 | 88000 |
| 450 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø110մմ | գմ | 12 | 4000 | 48000 |
| 451 | Տուփեր անջատիչների տեղադրման համար | հատ | 4 | 1000 | 4000 |
| 452 | Պղնձե ծայրակալ 16մմ2 | հատ | 10 | 1200 | 12000 |
| 453 | Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար | հատ | 1300 | 30 | 39000 |
| 454 | Հիմնական պատի մեջ 100х50մմ անցքերի բացում | հատ | 5 | 10000 | 50000 |
| 455 | Անցքերի լցափակում | հատ | 5 | 2000 | 10000 |
| 456 | Միջհարկային միջհարկային ծածկերի մեջ 100х50մմ անցքերի բացում | հատ | 15 | 10000 | 150000 |
| 457 | Անցքերի լցափակում | հատ | 15 | 2000 | 30000 |
| 458 | Գալվանացված շերտապողպատ —40х5մմ | գմ | 40 | 4000 | 160000 |
| 459 | Գալվանացված շերտապողպատ —25х5մմ | գմ | 30 | 3000 | 90000 |
| 460 | Գալվանացված պողպատ անկյունային L50х50х5մմ, L=2.5մ | հատ | 6 | 12000 | 72000 |
| 461 | Հաղորդաձող պղնձե 1000х50х10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ | կգ | 0.4 | 250000 | 100000 |
| 462 | I I I կարգի գրունտի մշակում և հետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | մ3 | 10 | 3000 | 30000 |
| | **Էլեկտրալուսավորություն** | | | | |
| 463 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595х595х55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | հատ | 93 | 13000 | 1209000 |
| 464 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595х295х50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | հատ | 76 | 12000 | 912000 |
| 465 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ø210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | հատ | 14 | 12000 | 168000 |
| 466 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Ø155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/ | հատ | 30 | 8000 | 240000 |
| 467 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328х51) ներսարքված մարտկոցով | հատ | 18 | 18000 | 324000 |
| 468 | Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով LED լուսային վահանակ՝ «EXIT» կամ «ԵԼՔ» մակագրությամբ, 3Վտ | հատ | 18 | 15000 | 270000 |
| 469 | ВВГнг-LS 3х4мм2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 300 | 1500 | 450000 |
| 470 | ВВГнг-LS 3х2.5мм2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 600 | 1000 | 600000 |
| 471 | ВВГнг-LS 3х1.5мм2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 1960 | 800 | 1568000 |
| 472 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 2860 | 150 | 429000 |
| 473 | Անջատիչ մեկստեղնավորոչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 42 | 3000 | 126000 |
| 474 | Անջատիչ երկստեղնավորոչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 25 | 4000 | 100000 |
| 475 | Երկբևեռ մեկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 124 | 3100 | 384400 |
| 476 | Երկբևեռ մեկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար 220Վ, 25Ա | հատ | 6 | 4000 | 24000 |
| 477 | Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար | հատ | 197 | 300 | 59100 |
| 478 | Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար | հատ | 170 | 500 | 85000 |
| 479 | Միջնորմների մեջ անցքերի բացում | հատ | 50 | 2000 | 100000 |
| 480 | Անցքերի լցափակում | հատ | 50 | 1000 | 50000 |
| 481 | Երկաթակապ | հատ | 7100 | 50 | 355000 |
| | **Ընդամենը՝ էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն** | | | | 10728450 |
| | **7. Հակահրդեհային ազդանշանման զանգ, տեսահսկողություն, հեռախոսային ցանց** | | | | |
| | **Հակահրդեհային ազդանշանման զանգ** | | | | |
| 482 | Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը | կ-տ | 1 | 200000 | 200000 |
| 483 | Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 484 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD | կ-տ | 1 | 40000 | 40000 |
| 485 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը | հատ | 1 | 40000 | 40000 |
| 486 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը | հատ | 3 | 50000 | 150000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Մարտկոց DT 1207 | հատ | 4 | 20000 | 80000 |
| 488 | Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 489 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 490 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-CP1 /ՍՊ1/, կամ համարժեքը | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 491 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2, կամ համարժեքը | հատ | 2 | 20000 | 40000 |
| 492 | Ծխային ազդասարք DIP 34A կամ համարժեքը | հատ | 64 | 10000 | 640000 |
| 493 | Հրդեհային ջերմային ազդասարք ИП103/4 | հատ | 24 | 8000 | 192000 |
| 494 | Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը | հատ | 13 | 12000 | 156000 |
| 495 | Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
| 496 | UTP CAT 5e մալուխի անցկացում | գմ | 60 | 400 | 24000 |
| 497 | КСВВнг-LS 1х2х0.8մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում | գմ | 650 | 300 | 195000 |
| 498 | КПСВВнг LS 4х0.5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում | գմ | 280 | 400 | 112000 |
| 499 | ВВГнг-LS 3х1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 80 | 500 | 40000 |
| 500 | Ճարմանդներ | հատ | 2600 | 30 | 78000 |
| 501 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 1070 | 150 | 160500 |
| 502 | Մետաղական ճոպատ Ø4մմ | գմ | 200 | 300 | 60000 |
| 503 | Մետաղ | կգ | 90 | 1000 | 90000 |
| 504 | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 505 | Անցքի լցափակում | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 506 | Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի մեջ անցքերի բացում | հատ | 80 | 500 | 40000 |
| 507 | Անցքերի լցափակում | հատ | 80 | 200 | 16000 |
| 508 | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի ծրագրավորում, կարգաբերում և թողարկում | կ-տ | 1 | 30000 | 30000 |
| | **Տեսահսկողություն** | | | | |
| 509 | Թվային տեսաձայնագրիչ H264 High | հատ | 1 | 120000 | 120000 |
| 510 | Կոշտ սկավառակ, 6TB | հատ | 4 | 80000 | 320000 |
| 511 | Անխափան սնուցման սարք UPS 650 | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 512 | Մոնիտոր 32" | հատ | 1 | 100000 | 100000 |
| 513 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 2 | 30000 | 60000 |
| 514 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 12 | 35000 | 420000 |
| 515 | Կրոնշտեյն | հատ | 14 | 300 | 4200 |
| 516 | Մարտկոց 20A, 12Վ | հատ | 1 | 40000 | 40000 |
| 517 | Մալուխ CCTV4+1 | գմ | 620 | 400 | 248000 |
| 518 | Կոննեկտոր 1000 Մբիտ/վրկ արագություն ապահովող | հատ | 28 | 6000 | 168000 |
| 519 | Ճարմանդներ | հատ | 1500 | 20 | 30000 |
| 520 | Տուփ 100х100մմ IP55 | հատ | 14 | 10000 | 140000 |
| 521 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 620 | 150 | 93000 |
| 522 | Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի մեջ անցքերի բացում | հատ | 22 | 1000 | 22000 |
| 523 | Անցքերի լցափակում | հատ | 22 | 800 | 17600 |
| 524 | Արտաքին պատի մեջ անցքերի բացում | հատ | 12 | 5000 | 60000 |
| 525 | Անցքերի լցափակում | հատ | 12 | 2000 | 24000 |
| 526 | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի ծրագրավորում, կարգաբերում և թողարկում | կետ | 14 | 15000 | 210000 |
| | **Հեռախոսային ցանց** | | | | |
| 527 | Կոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում 12U | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 528 | Կոմուտատոր switch 16 port 10/100 | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 529 | կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 530 | Մալուխների կազմակերպիչ 19", 1U | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 531 | Միացնող մալուխ 1.5 | հատ | 12 | 1000 | 12000 |
| 532 | Անխափան սնուցման սարք UPS 650 | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 533 | Կապի վարդակ RJ45 | հատ | 12 | 1000 | 12000 |
| 534 | UTP cat 5e մալուխի անցկացում | գմ | 450 | 400 | 180000 |
| 535 | Կոննեկտոր 1000 Մբիտ/վրկ արագություն ապահովող | հատ | 24 | 5000 | 120000 |
| 536 | Ճարմանդներ | հատ | 1100 | 20 | 22000 |
| 537 | Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի մեջ անցքերի բացում | հատ | 18 | 1000 | 18000 |
| 538 | Անցքերի լցափակում | հատ | 18 | 800 | 14400 |
| | **Ընդամենը՝ հակահրդեհային ազդանշանման զանգ, տեսահսկողություն, հեռախոսային ցանց** | | | | 5218700 |
| | **8. Գազամատակարարում** | | | | |
| 539 | Գազի հաշվիչներիի տեղադրում G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով | հատ | 1 | 80000 | 80000 |
| 540 | Կցորդչային փական Ø25մմ | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 541 | Կցորդչային փական Ø32մմ | հատ | 1 | 4000 | 4000 |
| 542 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներից Ø25х2մմ | գմ | 5 | 3000 | 15000 |
| 543 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներից Ø32х2մմ | գմ | 7 | 4000 | 28000 |
| 544 | Գազաազդանշանային սարքի տեղադրում "Դետեկտոր" | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 545 | Գազի անջատիչ կափույր PHJ9A | հատ | 1 | 40000 | 40000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Գազատարի միացում գործող ցանցին Ø32մմ | տեղ | 1 | 15000 | 15000 |
| 547 | Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում | գմ | 17 | 300 | 5100 |
| 548 | Համակարգի փչամաքրում օդով | գմ | 12 | 200 | 2400 |
| 549 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1 | 10000 | 10000 |
| 550 | Ճկուն խողովակ կաթսաների միացման համար | գմ | 3 | 3000 | 9000 |
| 551 | Անցքերի բացում պատի մեջ ծխնելույզի տեղադրման համար | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 552 | Անցքի բացում պատի մեջ պարկուճի տեղադրման համար | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 553 | Անցքերի լցափակում | հատ | 3 | 2000 | 6000 |
| 554 | Մետաղական պարկուճի տեղադրում Ø100մմ, L=0.7մմ, 1 հատ | գմ | 0.5 | 1500 | 750 |
| 555 | Պարկուճի եզրերի փակում ճկուն նյութով | մ3 | 0.003 | 1000000 | 3000 |
| 556 | Մետաղական կալունակներ խողովակների տակ | կգ | 7 | 1000 | 7000 |
| 557 | Վարդակների տեղադրում կաթսաների համար | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 558 | Պղնձե հաղորդալար 2x1.5մմ2 | գմ | 15 | 500 | 7500 |
| | **Ընդամենը՝ գազամատակարարում** | | | | 298750 |
| | **9. Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ** | | | | |
| 559 | Ջեռուցման կաթսաների տեղադրում 40կՎտ TURBO | հատ | 2 | 700000 | 1400000 |
| 560 | Կաթսայի ջրի շրջանառու /հակակոնդենսացման/ պոմպերի տեղադրում Q=10մ3/ժ, H=12մ | հատ | 2 | 100000 | 200000 |
| 561 | Մեմբրանային ընդարձակման բաք 30լ | հատ | 1 | 35000 | 35000 |
| 562 | Մատակարարող սանրակ երկտեղանոց Ø125մմ, L=0,8մ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 563 | Հետադարձ սանրակ երկտեղանոց Ø125մմ, L=0,8մ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 564 | Տաք ջրի զտիչ Ø25մմ | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 565 | Սառը ջրի զտիչ Ø20մմ | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 566 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 4 | 1000 | 4000 |
| 567 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 9 | 1500 | 13500 |
| 568 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 23 | 2000 | 46000 |
| 569 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø40/50x5.4/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 16 | 2500 | 40000 |
| 570 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø50/63x5.8/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 22 | 5000 | 110000 |
| 571 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր | հատ | 112 | 200 | 22400 |
| 572 | Խողովակների անցումներ մետաղ-պլաստմասա | հատ | 68 | 1500 | 102000 |
| 573 | Կցորդչային փականներ Ø15մմ | հատ | 3 | 1500 | 4500 |
| 574 | Կցորդչային փականներ Ø20մմ | հատ | 3 | 200 | 600 |
| 575 | Կցորդչային փականներ Ø25մմ | հատ | 8 | 2500 | 20000 |
| 576 | Կցորդչային փականներ Ø40մմ | հատ | 4 | 3500 | 14000 |
| 577 | Կցորդչային փականներ Ø50մմ | հատ | 8 | 4000 | 32000 |
| 578 | Հետադարձ կափույր Ø50մմ | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 579 | Հետադարձ կափույր Ø25մմ | հատ | 1 | 2500 | 2500 |
| 580 | Ուղղահայաց ջերմաչափ | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 581 | Տեխնիկական մանոմետր | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 582 | Ջերմակարգավորիչ փականներ Ø40մմ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 583 | Ջերմակարգավորիչ փականներ Ø50մմ | հատ | 2 | 20000 | 40000 |
| | **Ընդամենը՝ կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ** | | | | 2248500 |
| | **10. Կահույք, սարքավորումներ** | | | | |
| 584 | Զգեստապահարան հանդերձարանի, մանկական, լամինատից, 1200x350x1300մմ | հատ | 36 | 100000 | 3600000 |
| 585 | Նստարան մանկական, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մմ | հատ | 48 | 40000 | 1920000 |
| 586 | Պահարան գիշերանոթների համար, լամինատից, 1350x324x1050մմ | հատ | 2 | 100000 | 200000 |
| 587 | Պահարան սրբիչների համար, լամինատից, 845x150x1315մմ | հատ | 6 | 80000 | 480000 |
| 588 | Աթոռ մանկական, փայտից, փափուկ նստատեղով, 290x330x340մմ | հատ | 252 | 10000 | 2520000 |
| 589 | Սեղան չորստեղանոց մանկական, ոտքերը՝ փայտից, երեսը՝ լամինատից, 800x800x580մմ | հատ | 42 | 40000 | 1680000 |
| 590 | Խաղալիքների պահարան, լամինատից, 1000x500x1600մմ | հատ | 28 | 50000 | 1400000 |
| 591 | Դաստիարակի սեղան, լամինատից, 1200x600x860մմ | հատ | 7 | 60000 | 420000 |
| 592 | Աթոռ մեծ, փայտից, փափուկ նստատեղով, 380x380x420-500մմ | հատ | 10 | 20000 | 200000 |
| 593 | Սահարան մանկական 1400x1400x800մմ | հատ | 6 | 35000 | 210000 |
| 594 | Սպիտակեղենի պահարան, լամինատից, 1310x445x1150մմ | հատ | 10 | 70000 | 700000 |
| 595 | Գրատախտակ 120x100մմ | հատ | 6 | 40000 | 240000 |
| 596 | Մահճակալ մանկական, փայտից, 1436x644x600մմ | հատ | 140 | 70000 | 9800000 |
| 597 | Պահարան մարզագույքի համար, լամինատից, 840x430x1965մմ | հատ | 2 | 80000 | 160000 |
| 598 | Դաշնամուր | հատ | 1 | 700000 | 700000 |
| 599 | Մարմնամարզական նստարան, փայտից, 2000x250x200մմ | հատ | 6 | 70000 | 420000 |
| 600 | Զգեստապահարան անձնակազմի համար, լամինատից, 1805x837x360մմ | հատ | 2 | 75000 | 150000 |
| 601 | Վարիչի գրասեղան, լամինատից, 1600x600x860մմ | հատ | 1 | 45000 | 45000 |
| 602 | Էլ. սալոջախ 600x600x850մմ, N = 9,2կՎտ, 380Վ /3ֆ/ | հատ | 2 | 600000 | 1200000 |
| 603 | Էլ. կաթսա սստացիոնար; 60 լ; 9,1 կՎտ; 380 Վ; 600x1000x1030մմ | հատ | 1 | 600000 | 600000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Էլեկտրաեռացուցիչ 50լ, 450x350x750մմ N=6կՎտ | հատ | 1 | 200000 | 200000 |
| 605 | Սառնարանային պահարան սառցախցիկով 750x700x2100մմ N=0,32կվտ, 220Վ, 800լ. /1ֆ/ | հատ | 1 | 700000 | 700000 |
| 606 | Արտադրական սեղան, չժանգոտվող պողպատ, 1200x860x600մմ | հատ | 4 | 200000 | 800000 |
| 607 | Դարակաշար արտադրական, չժանգոտվող պողպատ, 1000x700x2000մմ | հատ | 1 | 150000 | 150000 |
| 608 | Արկղ բանջարեղենի համար, չժանգոտվող պողպատ, 1500x600x870մմ | հատ | 2 | 200000 | 400000 |
| 609 | Լվացքի մեքենա, ավտոմատ, 15.0 կգ., 1400 պտույտ/րոպե | հատ | 2 | 400000 | 800000 |
| 610 | Պահարան սպիտակեղենի համար, լամինատից, 1800x2000x600 մմ | հատ | 4 | 60000 | 240000 |
| 611 | Արդուկման սեղան էլեկտրական արդուկով եւ գոլորշու գեներատորով 1100x390մմ | հատ | 2 | 200000 | 400000 |
| | **Ընդամենը՝ կահույք, սարքավորումներ** | | | | 30335000 |
| | **11. Արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.22կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց** | | | | |
| 612 | Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP63, 220Վ, 40Ա,2 ուղղության համար անջատիչներով, թողարկիչներով,ֆոտոռելե,ղեկավարման կոճակներով | կ-տ | 1 | 50000 | 50000 |
| 613 | Արտաքին լուսավորութան հենարան մետաղական խողովակից Ø89մմ, L=3.3մ, երկու գնդաձեւ Ø250մմ լուսատույով, 20Վտ LED լամպով | հատ | 16 | 100000 | 1600000 |
| 614 | ВВГнг 3x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 405 | 1000 | 405000 |
| 615 | Մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկման նյութեր | մ2 | 16 | 2000 | 32000 |
| 616 | ՊВ 1x1.5մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում | գմ | 56 | 4000 | 224000 |
| 617 | ՊՊВ 2x1.5մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում | գմ | 56 | 6000 | 336000 |
| 618 | Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման Ø75մմ | գմ | 357 | 800 | 285600 |
| 619 | Հեղույս | կգ | 40 | 1500 | 60000 |
| 620 | Պնդօղակ | կգ | 19.2 | 1500 | 28800 |
| 621 | Մետաղական խողովակ 65x3.2մմ, L=3.6մ, 16 հատ | գմ | 57.6 | 4000 | 230400 |
| 622 | Բաժանարար տուփ | հատ | 16 | 2000 | 32000 |
| 623 | Ցինկապատ շերտապողպատ —40x5մմ | գմ | 24 | 4000 | 96000 |
| 624 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ | հատ | 16 | 5000 | 80000 |
| 625 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 3.2 | 3000 | 9600 |
| 626 | Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով | մ3 | 1.6 | 60000 | 96000 |
| 627 | Մալուխի ծայրերի հարդարում | հատ | 18 | 500 | 9000 |
| 628 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 22.6 | 500 | 11300 |
| 629 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 71.4 | 400 | 28560 |
| 630 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 10 | 1000 | 10000 |
| 631 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 89.6 | 500 | 44800 |
| 632 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 89.6 | 200 | 17920 |
| 633 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 38.42 | 1000 | 38420 |
| 634 | Անկողնակի պատրաստում ավազից | գմ | 350 | 150 | 52500 |
| 635 | Ավազ | մ3 | 21 | 4000 | 84000 |
| 636 | Ազդգնշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛЗС-125-3.5 | գմ | 301 | 100 | 30100 |
| | **Ընդամենը՝ արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.22կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց** | | | | 3892000 |
| | **12. Արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր** | | | | |
| | **Արտաքին ջրամատակարարման ցանց** | | | | |
| 637 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա | մ3 | 19.5 | 600 | 11700 |
| 638 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 13 | 500 | 6500 |
| 639 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 4 | 1000 | 4000 |
| 640 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 36 | 800 | 28800 |
| 641 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 4 | 1000 | 4000 |
| 642 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում | մ3 | 3.5 | 8000 | 28000 |
| 643 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում | մ3 | 10 | 10000 | 100000 |
| 644 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 45.5 | 600 | 27300 |
| 645 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 45.5 | 800 | 36400 |
| 646 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 11 | 1500 | 16500 |
| 647 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 19.5 | 3000 | 58500 |
| 648 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ø110մմ PN=1ՄՊա, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 4 | 8000 | 32000 |
| 649 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ø63մմ PN=1ՄՊա, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 44 | 5000 | 220000 |
| 650 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 0.1 | 50000 | 5000 |
| 651 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø42x3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 0.22 | 40000 | 8800 |
| 652 | Սողնակների տեղադրում Ø50մմ, PN=1ՄՊա | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 653 | Սողնակների տեղադրում Ø40մմ, PN=1ՄՊա | հատ | 2 | 40000 | 80000 |
| 654 | Ջրաչափի տեղադրում Ø40մմ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 655 | Ֆիլտր Ø40մմ | հատ | 1 | 30000 | 30000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում, տակդիրով Ø100մմ | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 657 | Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø100մմ, PN=1.6ՄՊա | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 658 | Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø40մմ, PN=1.6ՄՊա | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 659 | Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50մմ, PN=1.6ՄՊա | հատ | 6 | 12000 | 72000 |
| 660 | Կցաշուրթային ճկուն միացում Ø100մմ | հատ | 2 | 10000 | 20000 |
| 661 | Պողպատե խողովկների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ | մ2 | 0.5 | 10000 | 5000 |
| 662 | Պոլիէթիլենային անկյունակ Ø63մմ | հատ | 1 | 3000 | 3000 |
| 663 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Ø110մմ | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 664 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Ø63մմ | հատ | 1 | 8000 | 8000 |
| 665 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Ø50մմ | հատ | 2 | 7000 | 14000 |
| 666 | Պոլիէթիլենային անցում Ø63մմ | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 667 | Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø1000մմ, H=1.5մ | մ3 | 1.935 | 150000 | 290250 |
| 668 | Եբ հավաքովի էլեմենտներ | մ3 | 1.935 | 100000 | 193500 |
| 669 | Բետոն B7.5 դասի | մ3 | 0.133 | 60000 | 7980 |
| 670 | Ջրամատակարարման հորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø1500մմ, H=1.5մ | մ3 | 4 | 180000 | 720000 |
| 671 | Եբ հավաքովի էլեմենտներ | մ3 | 3.2 | 100000 | 320000 |
| 672 | Բետոն B7.5 դասի | մ3 | 0.8 | 60000 | 48000 |
| 673 | Խճի նախապատրաստոական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ | մ3 | 1.05 | 15000 | 15750 |
| 674 | Թուջե մտոց /"T" տիպի/ | հատ | 3 | 60000 | 180000 |
| 675 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տ | 0.03 | 800000 | 24000 |
| 676 | Ներդի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար | տ | 0.087 | 800000 | 69600 |
| 677 | Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ | մ2 | 3 | 50000 | 150000 |
| 678 | Համակարգի լվացում, վարաքազերցումով Ø110մմ | կմ | 0.092 | 100000 | 9200 |
| 679 | Համակարգի լվացում, վարաքազերցումով Ø63մմ | կմ | 0.048 | 100000 | 4800 |
| | **Արտաքին կոյուղու ցանց** | | | | |
| 680 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 91 | 750 | 68250 |
| 681 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 33 | 600 | 19800 |
| 682 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 14 | 1000 | 14000 |
| 683 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 145 | 1000 | 145000 |
| 684 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 16 | 1200 | 19200 |
| 685 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում | մ3 | 14 | 8000 | 112000 |
| 686 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում | մ3 | 54 | 8000 | 432000 |
| 687 | Գրունտի ետիլիցք բուլդոզերով | մ3 | 199 | 300 | 59700 |
| 688 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 199 | 400 | 79600 |
| 689 | Գրունտի ետիլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 9 | 1000 | 9000 |
| 690 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 91 | 600 | 54600 |
| 691 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավր լայնուկավոր խողովակներից Ø150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 194 | 4000 | 776000 |
| 692 | Կոյուղու դիտահորերի պատրասում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից Ø1.0մ | մ3 | 12 | 100000 | 1200000 |
| 693 | Եբ հավաքովի էլեմենտներ | մ3 | 8.4 | 150000 | 1260000 |
| 694 | Բետոն B15 դասի | մ3 | 3.6 | 50000 | 180000 |
| 695 | Խճի նախապատրաստոական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ, հորերի տակ | մ3 | 2.5 | 12000 | 30000 |
| 696 | Թուջե մտոց /"T" տիպի/ | հատ | 10 | 50000 | 500000 |
| 697 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տ | 0.098 | 900000 | 88200 |
| 698 | Ներդի դետալներ, հերերի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար | տ | 0.13 | 300000 | 39000 |
| 699 | Մետաղական ելարանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ | մ2 | 10 | 3000 | 30000 |
| | **Ընդամենը՝ արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր** | | | | 8169930 |
| | **13. Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ** | | | | |
| 700 | Արեւային ջրատաքացուցիչ | կ-տ | 4 | 450000 | 1800000 |
| 701 | TK-8A հսկիչ վահանակ | հատ | 4 | 30000 | 120000 |
| 702 | Թերմոստատիկ խառնիչ փական | հատ | 8 | 8000 | 64000 |
| 703 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 56 | 800 | 44800 |
| 704 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 4 | 1000 | 4000 |
| 705 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 56 | 800 | 44800 |
| 706 | Խողովակի հատուկ ջերմամեկուսիչ | գմ | 116 | 300 | 34800 |
| 707 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 56 | 1000 | 56000 |
| 708 | Եռաբաշխիկ Ø50x50մմ | հատ | 2 | 300 | 600 |
| 709 | Անկյունակ Ø50մմ | հատ | 1 | 100 | 100 |
| 710 | Հակասառեցման տաքացնող լար, 16վտ | գմ | 58 | 1000 | 58000 |
| 711 | ВВГнг 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 60 | 1000 | 60000 |
| 712 | Բրոնզե եռակողմ միացման դետալ 1/2 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Հետադարձ փական 1/2 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |
| 714 | Գնդիկավոր փական PPR 20մմ | հատ | 6 | 300 | 1800 |
| 715 | Գնդիկավոր փական PPR 25մմ | հատ | 4 | 3500 | 14000 |
| 716 | Ջրի զտիչ 20մմ | հատ | 4 | 3500 | 14000 |
| 717 | PPR միացման դետալներ | հատ | 250 | 150 | 37500 |
| | **Լրացուցիչ կրող կոնստրուկցիա** | | | | |
| 718 | Հիմնակմախքի պատրաստում | տ | 0.335 | 200000 | 67000 |
| 719 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x3մմ | տ | 0.271 | 500000 | 135500 |
| 720 | Պողպատե անկյունակ L40x40x3 | տ | 0.047 | 500000 | 23500 |
| 721 | Շերտապողպատ 60x4 | տ | 0.017 | 600000 | 10200 |
| 722 | Պտուտակ | հատ | 144 | 50 | 7200 |
| 723 | Հեղույս | հատ | 24 | 120 | 2880 |
| 724 | Մանեկ | հատ | 24 | 100 | 2400 |
| 725 | Տափողակ | հատ | 24 | 100 | 2400 |
| 726 | Տափողակ զսպանակային | հատ | 24 | 100 | 2400 |
| | **Ընդամենը՝ արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ** | | | | 2627880 |
| | **14. Արևային ֆոտովոլտային համակարգ** | | | | |
| 727 | Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ-ով (MPPT), 2/2 գծային մուտքով, ՍՓ.ԱՆՎ~380/220 Վ, ՍՀ.ԱՈ~1080 Վ, 20 կՎտ | հատ | 1 | 850000 | 850000 |
| 728 | Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 120(60x2) կեսբջիջ, 5 հաղորդածող (BB), 345 Վտ -0,+ 3%, 1684x1002x30 մմ | հատ | 60 | 50000 | 3000000 |
| 729 | Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, մետաղական արկղ 600x400x220 մմ, որը համալրվում է՝ | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 730 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ, ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380/220 Վ, ԻԱՆՋ=50Ա | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 731 | Փոփոխական հոսանքի գերլարման սահմանափակիչ եռաբևեռ եռաֆազ, 2-րդ դաս | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 732 | Էլեկտրական էլեկտրոնային դարձափոխիչային եռաֆազ հաշվիչ, երկսակագնային, 5 Ա | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 733 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ, ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380/220 Վ, ԻԱՆՋ=50 Ա | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 734 | ԲԲԳнг 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, իրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 12 | 3000 | 36000 |
| 735 | Հաստատուն հոսանքի մալուխ՝ անագապատված պղնձե ջիղերով, կրկնակի մեկուսացումով, ՍԱՆՎ-1500Վ, 4 քմմ | գմ | 310 | 1000 | 310000 |
| 736 | Հաստատուն հոսանքի մալուխի միակցիչ MC-4 (Ա+Ն) 4քմմ | զույգ | 21 | 1000 | 21000 |
| 737 | Պղնձե միաջիղ հաղորդալար ՊՎՔ մեկուսացումով, 10 քմմ կտրվածքով ՊԲ-3 | գմ | 135 | 1500 | 202500 |
| 738 | Մալուխի սակառ 60x40 մմ, 2 մ | գմ | 14 | 1000 | 14000 |
| 739 | Մալուխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, ինչպես նաև | գմ | 93 | 800 | 74400 |
| 740 | Տանիքային տրամատ՝ ալյումինե | հատ | 195 | 500 | 97500 |
| 741 | Ալյումինե L-ածև թաթիկ, տանիքային | կ-տ | 96 | 500 | 48000 |
| 742 | Տանիքային տրամատի միջտրամատային սեղմակ՝ ալյումինե | կ-տ | 96 | 500 | 48000 |
| 743 | Տանիքային տրամատի կցորդիչ՝ ալյումինե | կ-տ | 24 | 500 | 12000 |
| 744 | ՖՎՎ ամրացման միջանկյալ դետալ՝ ալյումինե | կ-տ | 84 | 500 | 42000 |
| 745 | ՖՎՎ ամրացման եզրային դետալ՝ ալյումինե | կ-տ | 72 | 500 | 36000 |
| 746 | Հողանցման հաղորդալարի սեղմիչ տանիքայինտրամատին, անագապատված պղնձե համաձուլվածք | կ-տ | 18 | 1000 | 18000 |
| 747 | Միջանկյալ դետալի հողանցման ներդիր | հատ | 24 | 1000 | 24000 |
| 748 | Ջրամեկուսիչ նյութ, ՈւՄ ճառագայթադիմացկուն, 310 մլ | հատ | 4 | 2000 | 8000 |
| 749 | Ալյումինե հենակառուցվածքի տեղադրում | կ-տ | 60 | 1000 | 60000 |
| 750 | Համակարգի փորձարկում և միացում ցանցին | կ-տ | 1 | 30000 | 30000 |
| | **Ընդամենը՝ արևային ֆոտովոլտային համակարգ** | | | | 5121400 |
| | **15. Բարեկարգում** | | | | |
| | **Հողային աշխատանքներ** | | | | |
| 751 | I կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով /պահուստում/ | մ3 | 857 | 300 | 257100 |
| 752 | Հողային պաստառի հարթեցում լիցքերում գրեյդերով | մ3 | 1995 | 200 | 399000 |
| | **Ճանապարհային պատվածք և արտաքին ճանապարհ** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ | մ3 | 225 | 10000 | 2250000 |
| 754 | Խճի շերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=12սմ | մ2 | 1995 | 1000 | 1995000 |
| 755 | Բիտումով տոգորված խճաշերտի իրականացում ասֆալտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12տ/1000մ2) | մ2 | 1995 | 1500 | 2992500 |
| 756 | Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ | մ2 | 1995 | 7000 | 13965000 |
| 757 | Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ | մ2 | 1995 | 4500 | 8977500 |
| | **Մայթեր** | | | | |
| 758 | Խճի շերտի իրականացում սալվածքի ասֆալտե ծածկույթի տակ h=10սմ | մ2 | 871 | 1000 | 871000 |
| 759 | Մայթի ասֆալտաբետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից h=3սմ | մ2 | 871 | 4000 | 3484000 |
| 760 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, բետոնե հիմքով | գմ | 326 | 7000 | 2282000 |
| 761 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի, բետոնե հիմքով | գմ | 335 | 5500 | 1842500 |
| | **Խաղահրապարակներ** | | | | |
| 762 | Խաղահրապարակների խարամի ծածկույթի պատրաստում 10սմ հաստությամբ | մ3 | 96.4 | 7000 | 674800 |
| | **Սիզամարգ** | | | | |
| 763 | Նախապատրաստում սիզամարգ ցանելու համար համար | մ2 | 4280 | 500 | 2140000 |
| 764 | Սիզամարգի ցանում 1քմ-ի համար 35գր խոտի սերմ | մ2 | 4280 | 500 | 2140000 |
| | **Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-1** | | | | |
| 765 | Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը | գմ | 131.6 | 3000 | 394800 |
| 766 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.536 | 600000 | 321600 |
| 767 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 2.162 | 600000 | 1297200 |
| 768 | Շերտապողպատ — 60x3մմ | տ | 0.005 | 600000 | 3000 |
| 769 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.054 | 420000 | 22680 |
| 770 | Թերթապողպատ — 150x150x5մմ | տ | 0.051 | 600000 | 30600 |
| 771 | Եռակցման աշխատանքներ | տեղ | 1600 | 150 | 240000 |
| 772 | Բետոն B15 դասի | մ3 | 4 | 60000 | 240000 |
| 773 | Մետաղական դարպասի տեղադրում /ՄԴ-1/ | հատ | 2 | 70000 | 140000 |
| 774 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.204 | 600000 | 122400 |
| 775 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.242 | 600000 | 145200 |
| 776 | Ծխնի | հատ | 16 | 1000 | 16000 |
| 777 | Եռակցման աշխատանքներ | տեղ | 200 | 150 | 30000 |
| 778 | Մետաղական դռնակի տեղադրում /ՄԴռ-1/ | հատ | 1 | 70000 | 70000 |
| 779 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.021 | 600000 | 12600 |
| 780 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □25x25x2մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.018 | 600000 | 10800 |
| 781 | Շերտապողպատ —60x3մմ | տ | 0.00014 | 600000 | 84 |
| 782 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.002 | 420000 | 840 |
| 783 | Թերթապողպատ —150x150x5մմ | տ | 0.002 | 600000 | 1200 |
| 784 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x40x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 0.039 | 600000 | 23400 |
| 785 | Ծխնի | հատ | 4 | 1000 | 4000 |
| 786 | Բետոն B15 դասի | մ3 | 0.15 | 60000 | 9000 |
| 787 | Եռակցման աշխատանքներ | տեղ | 40 | 150 | 6000 |
| 788 | Ցանկապանի, դարպասի եւ դռնակի յուղաներկում | մ2 | 193.5 | 1500 | 290250 |
| | **Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-2** | | | | |
| 789 | Ցանկապատի պատրաստում, մետաղական տարրերից կանգնակների վրա, /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը | գմ | 172.5 | 3000 | 517500 |
| 790 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x60x3մմ /Եվր. ստ. DIN 2395/ | տ | 1.17 | 600000 | 702000 |
| 791 | Շերտապողպատ —60x3մմ | տ | 0.0064 | 600000 | 3840 |
| 792 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.095 | 420000 | 39900 |
| 793 | Թերթապողպատ —150x150x5մմ | տ | 0.089 | 600000 | 53400 |
| 794 | Ցանց Ø4մմ, 50x200մմ բջիջներով | մ2 | 445 | 3000 | 1335000 |
| 795 | Ամրացման ճարմանդներ | հատ | 267 | 50 | 13350 |
| 796 | Բետոն B12.5 դասի | մ3 | 7 | 60000 | 420000 |
| 797 | Դեկորատիվ էլեմենտներ | հատ | 106 | 2500 | 265000 |
| | **Թառմա** | | | | |
| 798 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 2.2 | 1200 | 2640 |
| 799 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1.14 | 1000 | 1140 |
| 800 | Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա | տ | 1.69 | 1200 | 2028 |
| 801 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 1.8 | 2000 | 3600 |
| 802 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B10 դասի բետոնից | մ3 | 0.6 | 60000 | 36000 |
| 803 | Բետոնե հիմքերի պատրաստում թառմայի հիմնակմախքի տակ B15 դասի բետոնից | մ3 | 1.4 | 60000 | 84000 |
| 804 | Տառմայի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում | տ | 1.039 | 100000 | 103900 |
| 805 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □150x150x4մմ | տ | 0.937 | 600000 | 562200 |
| 806 | Թերթապողպատ —150x150x5մմ | տ | 0.003 | 600000 | 1800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Թերթապողպատ —300x300x10մմ | տ | 0.042 | 600000 | 25200 |
| 808 | Թերթապողպատ —100x100x10մմ | տ | 0.003 | 600000 | 1800 |
| 809 | Անկյունակ L150x150x10մմ | տ | 0.021 | 600000 | 12600 |
| 810 | Անկյունակ L30x50x3մմ | տ | 0.006 | 600000 | 3600 |
| 811 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.02232 | 500000 | 11160 |
| 812 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.0054 | 420000 | 2268 |
| 813 | Ամրան Ø16A500C | տ | 0.0322 | 420000 | 13524 |
| 814 | Թառմայի փայտյա մասերի պատրաստում /տախտակներից 50x150x4400մմ, 21 հատ/ | մ3 | 0.7 | 200000 | 140000 |
| 815 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ | տ | 1.039 | 30000 | 31170 |
| 816 | Փայտյա մասերի երկտակ լաքապատում | մ2 | 37 | 5000 | 185000 |
| | **Խաղահրապարակների հովարներ** | | | | |
| 817 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 9 | 1000 | 9000 |
| 818 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.4 | 1000 | 4400 |
| 819 | Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա | տ | 8.28 | 1500 | 12420 |
| 820 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 8.28 | 1500 | 12420 |
| 821 | Խաղահրապարակների հովարների պատրաստում | տ | 7.317 | 50000 | 365850 |
| 822 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □100x100x3մմ | տ | 4.221 | 600000 | 2532600 |
| 823 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □60x40x3մմ | տ | 3.096 | 600000 | 1857600 |
| 824 | Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-35 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով | մ2 | 313 | 5000 | 1565000 |
| 825 | Բետոն B12.5 դասի | մ3 | 4.6 | 60000 | 276000 |
| | **Ընդամենը՝ բարեկարգում** | | | | 58910964 |
| | **16. Խաղահրապարակի կահավորում** | | | | |
| 826 | Նստարան | հատ | 24 | 80000 | 1920000 |
| 827 | Ավազահարթակ | հատ | 6 | 150000 | 900000 |
| 828 | Ձսպանակավոր ճոճանակ | հատ | 2 | 300000 | 600000 |
| 829 | Ճոճանակ պլաստիկ նստատեղով | հատ | 4 | 100000 | 400000 |
| 830 | Շղթաներով ճոճանակ | հատ | 6 | 120000 | 720000 |
| 831 | Մեծ սահարան | հատ | 4 | 600000 | 2400000 |
| 832 | Սահարան II | հատ | 2 | 500000 | 1000000 |
| 833 | Փոքրիկ մարզիկ | հատ | 2 | 300000 | 600000 |
| 834 | Փոքրիկ տարզան | հատ | 4 | 200000 | 800000 |
| | **Ընդամենը՝ խաղահրապարակի կահավորում** | | | | 9340000 |
| | **Փախստարան** | | | | |
| | **17. Շինարարական աշխատանքներ** | | | | |
| | **Հողային աշխատանքներ** | | | | |
| 835 | I I I կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 1407 | 600 | 844200 |
| 836 | I I I կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 947 | 400 | 378800 |
| 837 | I I I կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 81 | 600 | 48600 |
| 838 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 150 | 800 | 120000 |
| 839 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 50 | 700 | 35000 |
| 840 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 1024 | 400 | 409600 |
| 841 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 1024 | 300 | 307200 |
| 842 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 54 | 1000 | 54000 |
| 843 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 2802.6 | 600 | 1681560 |
| | **Ե/բ կառուցվածքներ** | | | | |
| 844 | Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ հաստությամբ | մ3 | 13.4 | 10000 | 134000 |
| 845 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից | մ3 | 13.4 | 65000 | 871000 |
| 846 | Ե/բ միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից | մ3 | 64.7 | 90000 | 5823000 |
| 847 | Ամրան Ø8A240 | տ | 2.268 | 500000 | 1134000 |
| 848 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.895 | 500000 | 447500 |
| 849 | Ամրան Ø14A500C | տ | 0.2 | 500000 | 100000 |
| 850 | Ամրան Ø18A500C | տ | 0.241 | 500000 | 120500 |
| 851 | Ամրան Ø22A500C | տ | 1.61 | 500000 | 805000 |
| 852 | Ամրան Ø25A500C | տ | 0.139 | 500000 | 69500 |
| 853 | Թերթապողպատ 80x80x18մմ /տափօղակ/ | տ | 0.072 | 500000 | 36000 |
| 854 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 102.44 | 1000 | 102440 |
| 855 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից | մ3 | 11 | 90000 | 990000 |
| 856 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.392 | 500000 | 196000 |
| 857 | Ամրան Ø20A500C | տ | 1.416 | 500000 | 708000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 858 | Թերթապողպատ 80x80x18մմ /տափօղակ/ | տ | 0.105 | 700000 | 73500 |
| 859 | Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միչեւ 500մմ բարձրությամբ | մ3 | 12.1 | 90000 | 1089000 |
| 860 | Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միչեւ 800մմ բարձրությամբ | մ3 | 20 | 90000 | 1800000 |
| 861 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.275 | 500000 | 137500 |
| 862 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.789 | 500000 | 394500 |
| 863 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.375 | 500000 | 187500 |
| 864 | Ամրան Ø22A500C | տ | 0.809 | 500000 | 404500 |
| 865 | Ամրան Ø25A500C | տ | 1.115 | 500000 | 557500 |
| 866 | Թերթապողպատ 80x80x18մմ /տափօղակ/ | տ | 0.072 | 700000 | 50400 |
| 867 | ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /մինչեւ 6մ բարձրությամբ/ | մ3 | 32.4 | 90000 | 2916000 |
| 868 | ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /մինչեւ 3մ բարձրությամբ/ | մ3 | 85.22 | 90000 | 7669800 |
| 869 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.202 | 500000 | 101000 |
| 870 | Ամրան Ø8A500C | տ | 1.775 | 500000 | 887500 |
| 871 | Ամրան Ø10A500C | տ | 1.681 | 500000 | 840500 |
| 872 | Ամրան Ø14A500C | տ | 2.363 | 500000 | 1181500 |
| 873 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 307.2 | 1000 | 307200 |
| 874 | Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.505 | 60000 | 30300 |
| 875 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.011 | 500000 | 5500 |
| 876 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.02 | 500000 | 10000 |
| 877 | Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում ե/բ հատակի սալի տակ | մ3 | 36.22 | 10000 | 362200 |
| 878 | Ե/բ միաձույլ հատակի սալի պատրաստում B10 դասի բետոնից | մ3 | 16.3 | 60000 | 978000 |
| 879 | Ամրանային ցանց Ø4Bp-I, քայլը 100x100մմ | տ | 0.18 | 800000 | 144000 |
| 880 | Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3.00 նիշի վրա/ | մ3 | 60.9 | 90000 | 5481000 |
| 881 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.104 | 500000 | 52000 |
| 882 | Ամրան Ø12A500C | տ | 5.544 | 500000 | 2772000 |
| 883 | Բետոնե թումբերի պատրաստում B10 դասի բետոնից, h=400մմ | մ3 | 8.1 | 60000 | 486000 |
| 884 | Գլանափաթեթային ջրամեկեւուիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իզոգամից /կամ համարժեք/, բիտումային մածիկով | մ2 | 304 | 2500 | 760000 |
| 885 | Մանրահատիկ ավազից շերտի իրականացում 350մմ հաստությամբ | մ3 | 79.4 | 4000 | 317600 |
| 886 | Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ | մ2 | 227 | 4000 | 908000 |
| 887 | Ե/բ միաձույլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4.00 նիշի վրա/ | մ3 | 74.1 | 80000 | 5928000 |
| 888 | Ամրան Ø8A240 | տ | 1.019 | 500000 | 509500 |
| 889 | Ամրան Ø10A500C | տ | 3.125 | 500000 | 1562500 |
| 890 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 261.1 | 1000 | 261100 |
| 891 | Գրունտի լիցք արտաքին աստիճանների /Ա/ տակ շերտ-շերտ տոփանումով | մ3 | 48 | 7000 | 336000 |
| 892 | Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում ե/բ աստիճանների տակ | մ3 | 6 | 10000 | 60000 |
| 893 | Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 5.6 | 60000 | 336000 |
| 894 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.1 | 500000 | 50000 |
| 895 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.058 | 500000 | 29000 |
| 896 | Խամքարաբետոնե զանգվածի պատրաստում ներքին /Բ/ աստիճանների տակ B10 դասի բետոնով | մ3 | 1 | 60000 | 60000 |
| 897 | Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.4 | 100000 | 40000 |
| 898 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.008 | 500000 | 4000 |
| 899 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.005 | 500000 | 2500 |
| 900 | ե/բ միաձույլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից | մ3 | 5 | 100000 | 500000 |
| 901 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.021 | 500000 | 10500 |
| 902 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.005 | 500000 | 2500 |
| 903 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.206 | 500000 | 103000 |
| 904 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.276 | 500000 | 138000 |
| 905 | Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 55 | 1000 | 55000 |
| 906 | Պարկուճների տեղադրում ե/բ հիմքերում եւ պատերում | տ | 0.369 | 200000 | 73800 |
| 907 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø508x8մմ /1 հատ/ | տ | 0.039 | 700000 | 27300 |
| 908 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.004 | 500000 | 2000 |
| 909 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø426x8մմ /2 հատ/ | տ | 0.066 | 700000 | 46200 |
| 910 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.007 | 500000 | 3500 |
| 911 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø325x8մմ /2 հատ/ | տ | 0.05 | 700000 | 35000 |
| 912 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.006 | 500000 | 3000 |
| 913 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø108x5մմ /1 հատ/ | տ | 0.005 | 700000 | 3500 |
| 914 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.002 | 500000 | 1000 |
| 915 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø219x4մմ /10 հատ/ | տ | 0.127 | 700000 | 88900 |
| 916 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.026 | 500000 | 13000 |
| 917 | Պարկուճ պողպատե խողովակից Ø159x4մմ /2 հատ/ | տ | 0.012 | 700000 | 8400 |
| 918 | Ամրան Ø12A500C | տ | 0.005 | 500000 | 2500 |
| 919 | Ներդիր դետալների տեղադրում | տ | 0.056 | 100000 | 5600 |
| 920 | Թերթապողպատ —160x160x10մմ | տ | 0.04 | 700000 | 28000 |
| 921 | Ամրան Ø10A500C | տ | 0.016 | 400000 | 6400 |
| | **Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ** | | | | 56656100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **18. Ճարտարապետական մաս** | | | | |
| | **Միջնորմներ** | | | | |
| 922 | Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ | մ3 | 15.8 | 35000 | 553000 |
| 923 | Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ | մ2 | 20.2 | 6000 | 121200 |
| 924 | Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում | տ | 0.323 | 50000 | 16150 |
| 925 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.323 | 500000 | 161500 |
| 926 | Դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ3 | 3 | 40000 | 120000 |
| 927 | Բետոնե թումբերի պատրաստում B10 դասի բետոնից | մ3 | 2.9 | 60000 | 174000 |
| | **Դռներ** | | | | |
| 928 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դռների արժեքը և տեղադրումը ներառյալ սարքերը, կողպեքները, բռնակները, ներկումը և այլն /ըստ նախագծի/ | հատ | 2 | 400000 | 800000 |
| 929 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռների արժեքը և տեղադրումը, ներառյալ սարքերը, կողպեքները, բռնակները, ներկումը և այլն /ըստ նախագծի/ | հատ | 2 | 250000 | 500000 |
| 930 | Մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապամեպատումը, սարքերը, կողպեքները, բռնակները, ներկումը/ | մ2 | 12 | 60000 | 720000 |
| 931 | Մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, բռնակները, ներկումը/ | մ2 | 2 | 50000 | 100000 |
| 932 | Մետաղական հերմետիկ դռնան տեղադրում | մ2 | 1.6 | 150000 | 240000 |
| | **Հատակներ** | | | | |
| 933 | Տոփանած կոպճավազային շերտի իրականացում 220մմ հաստությամբ | մ3 | 47.1 | 7000 | 329700 |
| 934 | Հարթեցնող նախաշերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ | մ2 | 11.3 | 4000 | 45200 |
| 935 | Խճանկարային բետոնե հատակի պատրաստում 40մմ հաստությամբ | մ2 | 214.1 | 20000 | 4282000 |
| 936 | Խեցեսալե հատակի պատրաստում, 10մմ հաստության | մ2 | 11.3 | 10000 | 113000 |
| 937 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից 80մմ | մ3 | 17.128 | 70000 | 1198960 |
| | **Արտաքին հարդարում** | | | | |
| 938 | Պատերի ջերմամեկուսացում փքված պեռլիտի սալերով 50մմ հաստությամբ | մ2 | 52 | 8000 | 416000 |
| 939 | Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով ռաբիցա ցանցի վրա 50x50մմ բջիջներով, 20մմ հաստությամբ | մ2 | 52 | 6000 | 312000 |
| 940 | Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից 220x20(h), L=12մ | մ2 | 2.64 | 40000 | 105600 |
| 941 | Թասակի պտրաստում բազալտե սալերից /300x20(h)/, L=10.2մ | մ2 | 3.06 | 40000 | 122400 |
| | **Ծածկարաններ** | | | | |
| 942 | Ծածկարանների հենակմախքի պատրաստում | տ | 1.039 | 300000 | 311700 |
| 943 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □80x80x3մմ | տ | 0.285 | 800000 | 228000 |
| 944 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □50x30x2.5մմ | տ | 0.558 | 800000 | 446400 |
| 945 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x3մմ | տ | 0.181 | 800000 | 144800 |
| 946 | Թերթապողպատ —140x140x5մմ | տ | 0.015 | 800000 | 12000 |
| 947 | Ամրացման ճարմանդներ | հատ | 72 | 1000 | 72000 |
| 948 | Ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 պրոֆիլավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության | մ2 | 49 | 10000 | 490000 |
| 949 | Ցանց 50x200մմ բջիջներով, Ø4մմ, գործարանային ներկված | մ2 | 18 | 5000 | 90000 |
| 950 | Դռնակների տեղադրում | մ2 | 5.3 | 60000 | 318000 |
| 951 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x3մմ | տ | 0.091 | 800000 | 72800 |
| 952 | Ցանց 50x200մմ բջիջներով, Ø4մմ, գործարանային ներկված | մ2 | 5 | 5000 | 25000 |
| 953 | Ծխնիներ | հատ | 4 | 5000 | 20000 |
| 954 | Եռակցման աշխատանքներ | տեղ | 32 | 700 | 22400 |
| 955 | Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շերտ | տ | 1.13 | 50000 | 56500 |
| | **Ընդամենը՝ ճարտարապետական մաս** | | | | 12740310 |
| | **19. Օդափոխություն և ջեռուցում** | | | | |
| | **Ներհոս համակարգեր** | | | | |
| 956 | Հակապայթյունային սարքավորում УЗС-1 Q=8000մ3/ժ, F=0.235մ2, 610x555մմ, УЗ-2 մետաղական տուփի մեջ /850x870մմ, L=255մմ, G=116կգ/ | հատ | 1 | 1000000 | 1000000 |
| 957 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ/ | հատ | 1 | 1100000 | 1100000 |
| 958 | Ընդարձակիչ խուց ПКФ-6, ФЯР տիպի յուղային զտիչների կոմպլեկտի հետ 2005x1169x2100(h)մմ չափերով /G=492կգ/ | հատ | 1 | 500000 | 500000 |
| 959 | ФП-300-900 տիպի 3 զտիչ- կլանիչներից կազմված սարք Ø610մմ, G=65կգ/հստ, օդի ներքեւից միացումով /մետաղական տակդիր/ | հատ | 1 | 3500000 | 3500000 |
| 960 | Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 3900000 | 3900000 |

«03» 11 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱԾՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Աղմկախլացուցիչ N:6 400x400մմ, L=600մմ / G=10.5կգ/ | հատ | 1 | 80000 | 80000 |
| 962 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ | հատ | 1 | 500000 | 500000 |
| 963 | Չտիչ-տուփ Shuft FBRr-K 400x200մմ E4 զտման դասի /L=506մմ, G=4.3կգ/ | հատ | 1 | 100000 | 100000 |
| 964 | Հերմետիկ փական ИА01009-200, Ø200մմ, L=125մմ /N=0.18կվտ, G=64կգ/ | հատ | 1 | 750000 | 750000 |
| 965 | Ընդարձակիչ խուց РК-0.5 Ø530մմ, H=2400մմ մուտքի եւ ելքի խողովակների Ø219մմ տրամագծով | հատ | 1 | 650000 | 650000 |
| 966 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Ø198մմ, G=8.3կգ կամ համարժեք | հատ | 1 | 180000 | 180000 |
| 967 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø415մմ / G=3.2կգ/ | հատ | 1 | 60000 | 60000 |
| 968 | Սահապակիչ գինկապատ թիթեղից 150x200մմ /L=100մմ/ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 969 | Սահապակիչ գինկապատ թիթեղից 200x200մմ /L=100մմ/ | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 970 | Սահապակիչ գինկապատ թիթեղից 250x400մմ /L=100մմ/ | հատ | 5 | 35000 | 175000 |
| 971 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.142մ2 /350x550մմ/ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 972 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.128մ2 /350x500մմ/ | հատ | 5 | 15000 | 75000 |
| 973 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /200x200մմ/ | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 974 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /250x120մմ/ | հատ | 1 | 9000 | 9000 |
| 975 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.018մ2 /150x120մմ/ | մ2 | 1 | 7000 | 7000 |
| 976 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.026մ2 /180x180մմ/ | մ2 | 1 | 7000 | 7000 |
| 977 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 150x150մմ կտրվածքով d=0.5մմ | մ2 | 2.4 | 7000 | 16800 |
| 978 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 150x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ | մ2 | 3 | 8500 | 25500 |
| 979 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | գմ | 3 | 8500 | 25500 |
| 980 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | գմ | 6.4 | 8500 | 54400 |
| 981 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 300x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | մ3 | 7 | 8500 | 59500 |
| 982 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | կգ | 5.4 | 8500 | 45900 |
| 983 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ | կգ | 10.9 | 8500 | 92650 |
| 984 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | տ | 5.2 | 8500 | 44200 |
| 985 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ | հատ | 1 | 8500 | 8500 |
| 986 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø250մմ | հատ | 2.4 | 8500 | 20400 |
| 987 | Օդատարի անցկացում գինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | հատ | 4.7 | 8500 | 39950 |
| 988 | Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ø377x7մմ | հատ | 12 | 41000 | 492000 |
| 989 | Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ø219x6մմ | գմ | 5 | 30000 | 150000 |
| 990 | Ճկուն միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ | մ3 | 2 | 23000 | 46000 |
| 991 | Ճկուն միացում 200x400մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ | հատ | 2 | 50000 | 100000 |
| 992 | Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ | մ3 | 0.6 | 50000 | 30000 |
| 993 | Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ | մ3 | 1.7 | 1000 | 1700 |
| 994 | Չտիչ-կլանիչների տակ տակդիրների տեղադրում խողովակներից □50x50x5մմ | կգ | 38 | 2875 | 109250 |
| 995 | Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ | կգ | 81 | 2875 | 232875 |
| 996 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր b=10մմ | կգ | 72 | 2875 | 207000 |
| 997 | Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ | տ | 1.47 | 30000 | 44100 |
| 998 | Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ø4Вр քայլը 12x12մմ Ø219մմ | հատ | 1 | 3000 | 3000 |
| 999 | Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ø4Вр քայլը 12x12մմ Ø377մմ | հատ | 1 | 3000 | 3000 |
| | **Արտահոս համակարգեր** | | | | |
| 1000 | Հակապայթյունային սարքավորում МЗС Q<1500մ3/ժ, F=0.045մ2, 510x460մմ, М-3-2 մետաղական տուփի մեջ /850x850մմ, L=145մմ/ | հատ | 3 | 500000 | 1500000 |
| 1001 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-300, Ø300մմ, L=200մմ /N=0.18կոտ, G=118կգ | հատ | 2 | 850000 | 1700000 |
| 1002 | Հերմետիկ կափույր ИАО1009-200, Ø200մմ, L=125մմ /N=0.18կոտ, G=64կգ | հատ | 1 | 550000 | 550000 |
| 1003 | Չտիչ EU3 զտման դասի Ø315 ФВ315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/ | հատ | 2 | 30000 | 60000 |
| 1004 | Չտիչ EU3 զտման դասի Ø200 ФВ200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/ | հատ | 1 | 28000 | 28000 |
| 1005 | Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 120000 | 120000 |
| 1006 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 315/600, L=600մմ, Ø450մմ / G=4.7կգ/ | հատ | 1 | 69000 | 69000 |
| 1007 | Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250Е Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 97750 | 97750 |
| 1008 | Աղմկախլացուցիչ ВЕНТС СР 200/600, L=600մմ, Ø300մմ / G=3.2կգ/ | հատ | 1 | 5750 | 5750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 180000 | 180000 |
| 1010 | Ճկուն միացում Ø200մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ | հատ | 4 | 11500 | 46000 |
| 1011 | Ճկուն միացում Ø250մմ/Ø300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ | հատ | 4 | 15000 | 60000 |
| 1012 | Ճկուն միացում Ø300մմ, ռետինե կիպարարով L=100մմ, L=100մմ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 1013 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.023մ2 /250x200մմ/ | հատ | 5 | 5000 | 25000 |
| 1014 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.029մ2 /250x150մմ/ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1015 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.025մ2 /200x150մմ/ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1016 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.017մ2 /150x150մմ/ | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 1017 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.007մ2 /100x100մմ/ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1018 | Օդատար, կարգավորվող ցանցաշար ВЕНТС ОРГ-0.045մ2 /Ø280մմ/ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1019 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø150մմ | մ2 | 1.6 | 8000 | 12800 |
| 1020 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø200մմ | մ2 | 8.5 | 8000 | 68000 |
| 1021 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø250մմ | մ2 | 3.4 | 8000 | 27200 |
| 1022 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, Ø300մմ | մ2 | 19.3 | 8000 | 154400 |
| 1023 | Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ø325x7մմ | գմ | 11 | 15000 | 165000 |
| 1024 | Օդատարի անցկացում մետաղական խողովակից, Ø219x6մմ | գմ | 5.5 | 10000 | 55000 |
| 1025 | Մետաղական խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ | մ3 | 0.5 | 50000 | 25000 |
| 1026 | Խողովակների ամրացման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ | կգ | 58 | 2000 | 116000 |
| 1027 | Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր | կգ | 66 | 2000 | 132000 |
| 1028 | Մետաղական սարքավորումների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ | տ | 1.05 | 30000 | 31500 |
| 1029 | Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ø4Bp քայլը 12x12մմ Ø219մմ | հատ | 1 | 5750 | 5750 |
| 1030 | Մետաղական ցանց օդատարների եզրերին Ø4Bp քայլը 12x12մմ Ø325մմ | հատ | 2 | 5750 | 11500 |
| 1031 | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ | հատ | 9 | 20000 | 180000 |
| 1032 | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ | հատ | 6 | 30000 | 180000 |
| 1033 | Գեներատորի ծխատար խողովակի տեղադրում Ø100x4մմ /տրամագիծը կարող է փոխվ, ըստ ձեռք բերված սարքավորումների/ | գմ | 5 | 10000 | 50000 |
| 1034 | Ծխատար խողովակի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով d=30մմ | մ3 | 0.06 | 50000 | 3000 |
| 1035 | Ծխատար խողովակի վրա, ելքի մասում, գետնի մակերեւույթից 10սմ բարձրության վրա կափույրի տեղադրում | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| | **Ընդամենը՝ օդափոխություն և ջեռուցում** | | | | 20258875 |
| | **20. Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում** | | | | |
| | **Ներքին ջրամատակարարման ցանց** | | | | |
| 1036 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø40/50x4.6/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 2 | 4000 | 8000 |
| 1037 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25/32x3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 24 | 1500 | 36000 |
| 1038 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20/25x2.3/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 16 | 1200 | 19200 |
| 1039 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 10 | 1000 | 10000 |
| 1040 | Գնդային փականներ Ø25մմ | հատ | 7 | 2500 | 17500 |
| 1041 | Գնդային փականներ Ø15մմ | հատ | 2 | 1500 | 3000 |
| 1042 | Հետադարձ փականներ Ø25մմ | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
| 1043 | Պողպատե խողովակների ձեւավոր նասերի տեղադրում | կգ | 2 | 1500 | 3000 |
| 1044 | Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9 | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 1045 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ | կ-տ | 1 | 1000000 | 1000000 |
| 1046 | Լվացարանի ծորակների տեղադրում | հատ | 4 | 8000 | 32000 |
| 1047 | Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար Ø15մմ, L-0.5մ | հատ | 4 | 1000 | 4000 |
| 1048 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø40մմ | հատ | 1 | 200 | 200 |
| 1049 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø25մմ | հատ | 10 | 150 | 1500 |
| 1050 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø20մմ | հատ | 3 | 100 | 300 |
| 1051 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø15մմ | հատ | 2 | 100 | 200 |
| 1052 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x25x25մմ | հատ | 2 | 100 | 200 |
| 1053 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x25մմ | հատ | 1 | 100 | 100 |
| 1054 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20մմ | հատ | 5 | 100 | 500 |
| 1055 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ Ø15x15x15մմ | հատ | 2 | 100 | 200 |
| 1056 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø25x20մմ | հատ | 1 | 100 | 100 |
| 1057 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցումներ Ø20x15մմ | հատ | 2 | 100 | 200 |
| 1058 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø40մմ | հատ | 1 | 100 | 100 |
| 1059 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø25մմ | հատ | 15 | 100 | 1500 |
| 1060 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ Ø15մմ | հատ | 10 | 100 | 1000 |
| 1061 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձեւ ջերմամեկուսիչներով | գմ | 52 | 200 | 10400 |
| 1062 | Ջրի բաքի տեղադրում | հատ | 1 | 100000 | 100000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | Ջրի բաքի արժեքը ջժանգոտվող պողպատից 1.5x0.8մ, h=2մ, d=8մմ | կգ | 640 | 1200 | 768000 |
| 1064 | Ջրի բաքի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով, d=50մմ | մ3 | 0.7 | 50000 | 35000 |
| 1065 | N16 շվելերի տեղադրում /2մ/ | տ | 0.028 | 800000 | 22400 |
| 1066 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ | գմ | 0.5 | 40000 | 20000 |
| 1067 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ | կգ | 5 | 2000 | 10000 |
| 1068 | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով | մ3 | 0.01 | 500000 | 5000 |
| | **Ներքին կոյուղու ցանց** | | | | |
| 1069 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 8 | 6000 | 48000 |
| 1070 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 8 | 3000 | 24000 |
| 1071 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով | կ-տ | 4 | 35000 | 140000 |
| 1072 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով | հատ | 4 | 50000 | 200000 |
| 1073 | Կոյուղու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 200000 | 200000 |
| 1074 | Գնդիկավոր փական Ø50մմ | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 1075 | Հետադարձ փական Ø50մմ | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 1076 | Արծնապատ հոսակների տեղադրում Ø50մմ | հատ | 1 | 7000 | 7000 |
| 1077 | Ստուգիչ Ø110մմ | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 1078 | Ստուգիչ Ø50մմ | հատ | 1 | 6000 | 6000 |
| 1079 | Եռաբաշխիկ թեք Ø110x110մմ | հատ | 4 | 1000 | 4000 |
| 1080 | Եռաբաշխիկ թեք Ø50x50մմ | հատ | 5 | 600 | 3000 |
| 1081 | Անկյունակ a=90O Ø110մմ | հատ | 2 | 800 | 1600 |
| 1082 | Անկյունակ a=45O Ø110մմ | հատ | 2 | 800 | 1600 |
| 1083 | Անկյունակ a=90O Ø50մմ | հատ | 10 | 500 | 5000 |
| 1084 | Անկյունակ a=45O Ø50մմ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 1085 | Չօդափոխվող ցանցի համար փական Ø100մմ | հատ | 1 | 3000 | 3000 |
| 1086 | Չօդափոխվող ցանցի համար փական Ø50մմ | հատ | 1 | 2000 | 2000 |
| 1087 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø159x4մմ, L=0.5մմ, 1 հատ | գմ | 0.5 | 40000 | 20000 |
| 1088 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ | կգ | 5 | 2000 | 10000 |
| 1089 | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով | մ3 | 0.01 | 500000 | 5000 |
| 1090 | Մտոց 0.7x0.7մ | տ | 0.024 | 1000000 | 24000 |
| 1091 | Անցքերի կափարիչներ 0.25x0.15մ | տ | 0.012 | 1000000 | 12000 |
| 1092 | Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2 | 3000 | 6000 |
| | **Ներքին ջրահեռացում** | | | | |
| 1093 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø150մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 44 | 7000 | 308000 |
| 1094 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 6 | 3000 | 18000 |
| 1095 | Արծնապատ հոսակների տեղադրում Ø100մմ | հատ | 6 | 12000 | 72000 |
| 1096 | Արծնապատ հոսակի տեղադրում Ø50մմ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1097 | Եռաբաշխիկ թեք Ø150x150մմ | հատ | 2 | 800 | 1600 |
| 1098 | Եռաբաշխիկ թեք Ø150x110մմ | հատ | 3 | 800 | 2400 |
| 1099 | Եռաբաշխիկ թեք Ø150x50մմ | հատ | 1 | 800 | 800 |
| 1100 | Անցում Ø150x100մմ | հատ | 3 | 800 | 2400 |
| 1101 | Անկյունակ a=90O Ø150մմ | հատ | 1 | 800 | 800 |
| 1102 | Անկյունակ a=45O Ø150մմ | հատ | 2 | 800 | 1600 |
| 1103 | Անկյունակ a=90O Ø110մմ | հատ | 3 | 600 | 1800 |
| 1104 | Անկյունակ a=45O Ø110մմ | հատ | 3 | 600 | 1800 |
| 1105 | Անկյունակ a=90O Ø50մմ | հատ | 1 | 400 | 400 |
| 1106 | Անկյունակ a=45O Ø50մմ | հատ | 1 | 400 | 400 |
| 1107 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø219x4մմ | գմ | 5 | 20000 | 100000 |
| 1108 | Պողպատե դիաֆրագմայի տեղադրում 400x400մմ | կգ | 15 | 2000 | 30000 |
| 1109 | Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով | մ3 | 0.1 | 500000 | 50000 |
| | **Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում** | | | | 3528800 |
| | **21. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն** | | | | |
| | **Էլեկտրաուժային սարքավորումներ** | | | | |
| 1110 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ | կ-տ | 1 | 250000 | 250000 |
| 1111 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈՒՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ | կ-տ | 1 | 40000 | 40000 |
| 1112 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 1113 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա | հատ | 1 | 12000 | 12000 |
| 1114 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա | հատ | 5 | 10000 | 50000 |
| 1115 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա | հատ | 1 | 3500 | 3500 |
| 1116 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 1117 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 40Ա | հատ | 2 | 25000 | 50000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Ֆազերի հսկման ռելե | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 1119 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ | կ-տ | 1 | 60000 | 60000 |
| 1120 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 1121 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա | հատ | 3 | 8000 | 24000 |
| 1122 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1123 | Ֆազերի հսկման ռելե | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 1124 | Հակահրդեհային փականների ղեկավարման վահանակ ավտոմատիկայի բլոկով 380Վ, 6Ա | կ-տ | 5 | 25000 | 125000 |
| 1125 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար IP31 | կ-տ | 2 | 50000 | 100000 |
| 1126 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 1127 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 3 | 9000 | 27000 |
| 1128 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 8 | 7000 | 56000 |
| 1129 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 1130 | Անջատիչ մեկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 3 | 5000 | 15000 |
| 1131 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 6Ա | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 1132 | ВВГнг/А/-FRLS 5х16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 20 | 9000 | 180000 |
| 1133 | ВВГнг/А/-FRLS 5х10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 6 | 5500 | 33000 |
| 1134 | ВВГнг/А/-FRLS 5х6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 36 | 4000 | 144000 |
| 1135 | ВВГнг/А/-FRLS 5х4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 12 | 2500 | 30000 |
| 1136 | ВВГнг/А/-FRLS 5х1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 182 | 1200 | 218400 |
| 1137 | ВВГнг/А/-FRLS 3х1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 79 | 800 | 63200 |
| 1138 | КВВГнг/А/-FRLS 10х1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում | գմ | 25 | 3000 | 75000 |
| 1139 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø40մմ | գմ | 26 | 300 | 7800 |
| 1140 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32մմ | գմ | 36 | 250 | 9000 |
| 1141 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø25մմ | գմ | 12 | 200 | 2400 |
| 1142 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 281 | 150 | 42150 |
| 1143 | Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար | հատ | 900 | 20 | 18000 |
| 1144 | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 80х60մմ | գմ | 36 | 5000 | 180000 |
| 1145 | Պատի մեջ 50х50մմ անցքերի բացում | հատ | 8 | 4000 | 32000 |
| 1146 | Անցքերի լցափակում | հատ | 8 | 2500 | 20000 |
| 1147 | Ցինկապատ շերտապողպատ —40х5մմ | գմ | 40 | 4000 | 160000 |
| 1148 | Ցինկապատ շերտապողպատ —25х5մմ | գմ | 30 | 2500 | 75000 |
| 1149 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50х50х5մմ, L=2.5մ | հատ | 3 | 12000 | 36000 |
| 1150 | Հաղորդաձող պղնձե 1000х50х10մմ /ԳՀՀ/ 1 հատ | կգ | 0.4 | 4000 | 1600 |
| 1151 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 6 | 1000 | 6000 |
| 1152 | I I I կարգի գրունտի մշակում և հետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | մ3 | 6 | 1000 | 6000 |
| 1153 | Պղնձե ծայրակալ 16մմ2 | հատ | 20 | 500 | 10000 |
| 1154 | Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ Ø110մմ | գմ | 2 | 600 | 1200 |
| 1155 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով | կ-տ | 1 | 6000000 | 6000000 |
| | **Էլեկտրալուսավորություն** | | | | |
| 1156 | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ø210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | հատ | 17 | 12000 | 204000 |
| 1157 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ø210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | հատ | 4 | 12000 | 48000 |
| 1158 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Ø155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/, պայթունանվտանգ | հատ | 5 | 7000 | 35000 |
| 1159 | Վթարային լուսավորության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303 | հատ | 9 | 13000 | 117000 |
| 1160 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328х51) ներսարքված մարտկոցով, պայթունանվտանգ | հատ | 4 | 12000 | 48000 |
| 1161 | Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով LED լուսային վահանակ՝ «EXIT» կամ «ԵԼՔ» մակագրությամբ, 3Վտ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |

«03» 11 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | ВВГнг-LS 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 270 | 1300 | 351000 |
| 1163 | ВВГнг-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 400 | 900 | 360000 |
| 1164 | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ | գմ | 40 | 4000 | 160000 |
| 1165 | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 20x20մմ | գմ | 160 | 2000 | 320000 |
| 1166 | Անջատիչ մեկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 13 | 3000 | 39000 |
| 1167 | Անջատիչ երկստեղնավոր բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 4 | 3400 | 13600 |
| 1168 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա | հատ | 31 | 4000 | 124000 |
| 1169 | Ճյուղավորման տուփեր բաց լարանցման համար | հատ | 40 | 500 | 20000 |
| 1170 | Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 1171 | Անցքերի լցափակում | հատ | 2 | 1500 | 3000 |
| 1172 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար, 220Վ, 10Ա | հատ | 4 | 4000 | 16000 |
| 1173 | Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով | հատ | 1 | 80000 | 80000 |
| 1174 | Լուսատու շարժական 60Վ, 36Վտ 10մ լարով | հատ | 2 | 20000 | 40000 |
| 1175 | Միջնորմների մեջ անցքերի բացում | հատ | 16 | 5000 | 80000 |
| 1176 | Անցքերի լցափակում | հատ | 16 | 1000 | 16000 |
| 1177 | Երկաթակապ | հատ | 1700 | 30 | 51000 |
| | **Ընդամենը՝ էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն** | | | | 10445850 |
| | **22. Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց** | | | | |
| 1178 | Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը | կ-տ | 1 | 150000 | 150000 |
| 1179 | Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 1180 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD | կ-տ | 1 | 40000 | 40000 |
| 1181 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը | հատ | 1 | 30000 | 30000 |
| 1182 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը | հատ | 2 | 30000 | 60000 |
| 1183 | Մարտկոց DTM 1207 | հատ | 3 | 25000 | 75000 |
| 1184 | Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 1185 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 1186 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-SP1 | հատ | 1 | 20000 | 20000 |
| 1187 | Ծխային ազդասարք IPR-212-45 | հատ | 13 | 8000 | 104000 |
| 1188 | Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը | հատ | 2 | 8000 | 16000 |
| 1189 | Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը | հատ | 2 | 7000 | 14000 |
| 1190 | Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 | հատ | 4 | 8000 | 32000 |
| 1191 | UTP CAT 5e մալուխի անցկացում | գմ | 10 | 400 | 4000 |
| 1192 | КСВВнг-LS 1x2x0.8մմ2 հատվածքով հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 170 | 250 | 42500 |
| 1193 | КПСВВнг LS 4x0.5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում | գմ | 28 | 500 | 14000 |
| 1194 | ВВГнг-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 15 | 600 | 9000 |
| 1195 | Ճարմանդներ | հատ | 500 | 20 | 10000 |
| 1196 | Պոլիվինիլքլորիդային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական տուփախողովակ 40x20մմ | գմ | 100 | 1000 | 100000 |
| 1197 | Միջնորմների մեջ անցքերի բացում | հատ | 10 | 4000 | 40000 |
| 1198 | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի ծրագրավորում, կարգաբերում և թողարկում | կ-տ | 1 | 10000 | 10000 |
| 1199 | Հրդեհաշիջման փոշեային մողուլ ջերմային տվիչով МПП-12 МИГ | կ-տ | 1 | 60000 | 60000 |
| | **Ընդամենը՝ հակահրդեհային ազդանշանման ցանց** | | | | 890500 |
| | **23. Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում** | | | | |
| | **Արտաքին ջրամատակարարման ցանց** | | | | |
| 1200 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 23.5 | 750 | 17625 |
| 1201 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 22 | 600 | 13200 |
| 1202 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 5 | 1000 | 5000 |
| 1203 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 63 | 1000 | 63000 |
| 1204 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 7 | 500 | 3500 |
| 1205 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում | մ3 | 6.5 | 250 | 1625 |
| 1206 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում | մ3 | 17 | 1500 | 25500 |
| 1207 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 90 | 600 | 54000 |
| 1208 | Գրունտի տուփանում | մ3 | 90 | 500 | 45000 |
| 1209 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով | մ3 | 6.5 | 1000 | 6500 |
| 1210 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 42.3 | 1000 | 42300 |
| 1211 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ø32մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 90 | 1200 | 108000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | Պոլիէթիլենային միացում DN25xde32մմ | հատ | 1 | 3500 | 3500 |
| 1213 | Պոլիէթիլենային խամութային անցում DN63xde32մմ | հատ | 1 | 6000 | 6000 |
| 1214 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø32մմ | հատ | 2 | 200 | 400 |
| | **Արտաքին կոյուղու ցանց** | | | | |
| 1215 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 4 | 600 | 2400 |
| 1216 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 1 | 1000 | 1000 |
| 1217 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 6 | 800 | 4800 |
| 1218 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 1 | 1000 | 1000 |
| 1219 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 12 | 500 | 6000 |
| 1220 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 12 | 300 | 3600 |
| 1221 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø63x5.8մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 18 | 1200 | 21600 |
| 1222 | Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ø50մմ | հատ | 2 | 200 | 400 |
| | **Արտաքին ջրահեռացում** | | | | |
| 1223 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 5 | 400 | 2000 |
| 1224 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 67 | 400 | 26800 |
| 1225 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 8 | 1000 | 8000 |
| 1226 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 70 | 500 | 35000 |
| 1227 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 70 | 300 | 21000 |
| 1228 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 5 | 1500 | 7500 |
| 1229 | Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 200000 | 200000 |
| 1230 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø63x5.8մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 14 | 1500 | 21000 |
| 1231 | Գնդիկավոր փական Ø50մմ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1232 | Հետադարձ փական Ø50մմ | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1233 | Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ø50մմ | հատ | 2 | 800 | 1600 |
| 1234 | Դրենաժային հորի տեղադրում պողպատե խողովակներից կափարիչով, աստիճանով Ø1020x10մմ, H=5.5մ, 1 հատ | գմ | 5.5 | 10000 | 55000 |
| 1235 | Դրենաժային հորի արժեքը պողպատե խողովակներից, կափարիչով, աստիճանով Ø1020x10մմ, H=5.5մ, 1 հատ | տ | 0.44 | 900000 | 396000 |
| 1236 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի տակ, 10սմ հաստության | մ3 | 0.25 | 5000 | 1250 |
| 1237 | Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ | մ2 | 40 | 1000 | 40000 |
| | **Ընդամենը՝ փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում** | | | | 1261100 |
| | **Պոմպակայան և ջրամբարներ** | | | | |
| | **24. Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ** | | | | |
| | **Հողային աշխատանքներ** | | | | |
| 1238 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 16 | 800 | 12800 |
| 1239 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 9 | 600 | 5400 |
| 1240 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 2 | 500 | 1000 |
| 1241 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 10 | 450 | 4500 |
| 1242 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 10 | 600 | 6000 |
| 1243 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1 | 2000 | 2000 |
| 1244 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ | տ | 28.8 | 800 | 23040 |
| 1245 | Շենքի շուրջը ծածկում խճով 10սմ հաստությամբ | մ2 | 14 | 1000 | 14000 |
| | **Հիմքեր** | | | | |
| 1246 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ, B10 դասի բետոնից | մ3 | 2.5 | 60000 | 150000 |
| 1247 | Ե/բ միձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 5.2 | 80000 | 416000 |
| 1248 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.095 | 500000 | 47500 |
| 1249 | Ամրան Ø12A500c | տ | 0.087 | 420000 | 36540 |
| 1250 | Բետոնե հիմքերի պատրաստում սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից | մ3 | 1.06 | 70000 | 74200 |
| 1251 | Գրունտի հետ շթվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտ | մ2 | 20.7 | 1000 | 20700 |
| 1252 | Պոմպակայանի արտաքին պատերի ջրամեկուսացում երկտակ բիտումային մածիկով | մ2 | 72 | 1000 | 72000 |
| | **Պատեր, հիմնակմախք** | | | | |
| 1253 | Բետոնե միաձույլ պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 17.2 | 60000 | 1032000 |
| 1254 | Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձեւի քարերով, 40սմ հաստությամբ | մ3 | 1.4 | 40000 | 56000 |
| 1255 | Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 1.5 | 80000 | 120000 |
| 1256 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.02 | 500000 | 10000 |
| 1257 | Ամրան Ø12A500c | տ | 0.043 | 420000 | 18060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 2 | 60000 | 120000 |
| 1259 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.023 | 500000 | 11500 |
| 1260 | Ամրան Ø12A500c | տ | 0.044 | 420000 | 18480 |
| 1261 | Ե/բ միաձույլ գոտի-հենծանի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 0.77 | 80000 | 61600 |
| 1262 | Ամրան Ø8A240 | տ | 0.024 | 500000 | 12000 |
| 1263 | Ամրան Ø12A500c | տ | 0.0341 | 420000 | 14322 |
| | **Ծածկեր** | | | | |
| 1264 | Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 1.6 | 100000 | 160000 |
| 1265 | Ամրան Ø8A500c | տ | 0.134 | 500000 | 67000 |
| | **Արտաքին աստիճաններ** | | | | |
| 1266 | Ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 1 | 100000 | 100000 |
| 1267 | Ամրան Ø8A500c | տ | 0.019 | 50000 | 950 |
| | **Բացվածքներ** | | | | |
| 1268 | Ալյումինե դռան տեղադրում | մ2 | 2.1 | 80000 | 168000 |
| | **Հատակներ** | | | | |
| 1269 | Խճով տոփանած գրունտ | մ2 | 12 | 1000 | 12000 |
| 1270 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից | մ3 | 2.4 | 10000 | 24000 |
| 1271 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ, B10 դասի բետոնից | մ3 | 1.2 | 60000 | 72000 |
| | **Տանիք** | | | | |
| 1272 | Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթով | մ2 | 13.8 | 700 | 9660 |
| 1273 | Խարամաբետոնի շերտի իրականացում, 50-150մմ (թեքությունով) | մ3 | 1.38 | 15000 | 20700 |
| 1274 | Ջերմամեկուսիչ 30-50կգ/խմ խտության փրփրապլաստ, 100մմ | մ2 | 13.8 | 6000 | 82800 |
| 1275 | Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ | մ2 | 13.8 | 3500 | 48300 |
| 1276 | Ցանց Ø4Bp-I 100x100մմ բջիջներով | մ2 | 13.8 | 2000 | 27600 |
| 1277 | Տանիքի ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով, վերին շերտը՝ պաշտպանիչ շերտով | մ2 | 13.8 | 3000 | 41400 |
| | **Քիվապատերի հարդարում** | | | | |
| 1278 | Փայտյա տարրերի տեղադրում, հականեխիչ նյութով մշակված | մ3 | 0.223 | 200000 | 44600 |
| 1279 | Շերտապողպատ ամրացված տախտակներին —4x40մմ, L=1.3, 10 հատ | գմ | 13 | 1500 | 19500 |
| 1280 | Քիվապատերի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ | մ2 | 5.2 | 8000 | 41600 |
| 1281 | Տաշտակաձեւ ջրորդանի պատրաստում, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից | գմ | 3 | 4500 | 13500 |
| 1282 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ հատույթով, h=0.5մ, գործարանային ներկածածկույթով | կ-տ | 1 | 8000 | 8000 |
| | **Հովար** | | | | |
| 1283 | Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում | տ | 0.218 | 50000 | 10900 |
| 1284 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □80x80x4մմ | կգ | 61 | 600 | 36600 |
| 1285 | Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □100x60x4մմ | կգ | 92.2 | 600 | 55320 |
| 1286 | Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40x3մմ | կգ | 16.2 | 600 | 9720 |
| 1287 | Թերթապողպատ —d=10մմ | կգ | 14.8 | 600 | 8880 |
| 1288 | Թերթապողպատ —d=12մմ | կգ | 23.6 | 600 | 14160 |
| 1289 | Ամրան Ø16A500c | կգ | 10 | 420 | 4200 |
| 1290 | Մետաղակառուցվածքների մաքրում, նախաներկում, ներկում հակակոռոզիոն հրակայուն ներկով 2 շերտ | տ | 0.218 | 30000 | 6540 |
| 1291 | Ծածկույթի իրականացում տրամատավոր պողպատից HC 40-800-0.6 | մ2 | 9.1 | 7000 | 63700 |
| | **Հարդարում** | | | | |
| 1292 | Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /ներսից/ | մ2 | 15 | 4000 | 60000 |
| 1293 | Պատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի /արտաքինից/ | մ2 | 20 | 3500 | 70000 |
| 1294 | Պատերի ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով /ներսից/ | մ2 | 24 | 2500 | 60000 |
| 1295 | Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ | մ2 | 6 | 15000 | 90000 |
| | **Ընդամենը՝ պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ** | | | | 3811272 |
| | **25. Ջրամբարների շինարարական աշխատանքներ** | | | | |
| 1296 | Խամքարաբետոնե շերտի իրականացում, B15 դասի բետոնով | մ3 | 20.2 | 60000 | 1212000 |
| 1297 | Ե/բ միաձույլ հատակների պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից | մ3 | 18.2 | 100000 | 1820000 |
| 1298 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.032 | 500000 | 16000 |
| 1299 | Ամրան Ø12A500c | տ | 1.3584 | 420000 | 570528 |
| 1300 | Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից | մ3 | 40.4 | 100000 | 4040000 |
| 1301 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.1126 | 500000 | 56300 |
| 1302 | Ամրան Ø12A500c | տ | 2.878 | 420000 | 1208760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25, W6, F100 դասի բետոնից | մ3 | 15.68 | 100000 | 1568000 |
| 1304 | Ամրան Ø6A240 | տ | 0.10568 | 500000 | 52840 |
| 1305 | Ամրան Ø8A500c | տ | 0.039 | 420000 | 16380 |
| 1306 | Ամրան Ø12A500c | տ | 1.0692 | 420000 | 449064 |
| 1307 | Ամրան Ø16A500c | տ | 0.01896 | 420000 | 7963.2 |
| 1308 | Ներդիր դետալների տեղադրում /կափարիչների համար/ | տ | 0.0536 | 200000 | 10720 |
| 1309 | Անկյունակ L75x75x5մմ | տ | 0.0536 | 600000 | 32160 |
| 1310 | Ամրան Ø8A500C | տ | 0.00192 | 500000 | 960 |
| 1311 | Ամրանային ցանցի տեղադրում Ø3Bp-I, քայլը 50x50մմ, պատերի ճնշաձեփման համար | տ | 0.34 | 800000 | 272000 |
| 1312 | Պատերի ճնշաձեփում /տորկրետում/ ցեմենտային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ, 30մմ հաստությամբ | մ2 | 162 | 6000 | 972000 |
| 1313 | Պատերի, ներսի կողմից, քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 126 | 4000 | 504000 |
| 1314 | Առաստաղների քսահարթում ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 36 | 4000 | 144000 |
| 1315 | Պատերի եւ առաստաղի ներսի կողմից ներկում ջրանթափանց նյութով 2 շերտ | մ2 | 162 | 2000 | 324000 |
| 1316 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ | մ2 | 224.6 | 2000 | 449200 |
| 1317 | Հատակի ցեմենտ-ավազային հարթաշերտ 50մմ հաստությամբ | մ2 | 36 | 4000 | 144000 |
| 1318 | Խողովակ Ø108x4մմ | կգ | 37.1 | 1000 | 37100 |
| 1319 | Պարկուճի տեղադրում ՊՃ-1 | կգ | 12.2 | 1000 | 12200 |
| 1320 | Պողպատե խողովակ Ø273x4մմ | կգ | 10.7 | 1000 | 10700 |
| 1321 | Ամրան Ø12A500c | կգ | 1.48 | 1000 | 1480 |
| 1322 | Պարկուճի տեղադրում ՊՃ-2 | կգ | 14.2 | 1000 | 14200 |
| 1323 | Պողպատե խողովակ Ø325x4մմ | կգ | 12.6 | 1000 | 12600 |
| 1324 | Ամրան Ø12A500c | կգ | 1.62 | 1000 | 1620 |
| 1325 | Մետաղական ելարանի տեղադրում | տ | 0.1268 | 200000 | 25360 |
| 1326 | Անկյունակ L50x50x5մմ | տ | 0.0944 | 600000 | 56640 |
| 1327 | Ամրան Ø20AcI | տ | 0.0324 | 420000 | 13608 |
| 1328 | Մետաղական կափարիչի տեղադրում | տ | 0.07544 | 200000 | 15088 |
| 1329 | Ակոսավոր պողպատ —d=5մմ | տ | 0.048 | 600000 | 28800 |
| 1330 | Անկյունակ L50x50x5մմ | տ | 0.0248 | 600000 | 14880 |
| 1331 | Ամրան Ø16AcI | տ | 0.00264 | 420000 | 1108.8 |
| 1332 | Եռակցման աշխատանքներ | հատ | 52 | 500 | 26000 |
| 1333 | Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ | տ | 0.165 | 30000 | 4950 |
| | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ջրամբարների շինարարական աշխատանքներ** | | | | 14147210 |
| | **26. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ** | | | | |
| 1334 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 210 | 700 | 147000 |
| 1335 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 310 | 900 | 279000 |
| 1336 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում | մ3 | 4 | 10000 | 40000 |
| 1337 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում | մ3 | 12 | 8000 | 96000 |
| 1338 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 340 | 500 | 170000 |
| 1339 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 340 | 700 | 238000 |
| 1340 | Թմբապատում, տեղափոխելով | մ3 | 180 | 800 | 144000 |
| 1341 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø159x4.5մմ | գմ | 46 | 15000 | 690000 |
| 1342 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø108x4մմ | գմ | 22 | 10000 | 220000 |
| 1343 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3մմ | գմ | 66 | 6000 | 396000 |
| 1344 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø32x3մմ | գմ | 4 | 4000 | 16000 |
| 1345 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø25x3մմ | գմ | 4 | 3000 | 12000 |
| 1346 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø50/63x5.8/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ ախթահանումով | գմ | 18 | 4500 | 81000 |
| 1347 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H405մ | կ-տ | 1 | 1500000 | 1500000 |
| 1348 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ | կ-տ | 1 | 800000 | 800000 |
| 1349 | Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 250000 | 250000 |
| 1350 | Պողպատե սողնակների տեղադրում 30c41нж Ø150մմ | հատ | 2 | 130000 | 260000 |
| 1351 | Պողպատե սողնակի տեղադրում 30c41нж Ø100մմ | հատ | 4 | 90000 | 360000 |
| 1352 | Պողպատե սողնակների տեղադրում 30c41нж Ø50մմ | հատ | 5 | 45000 | 225000 |
| 1353 | Գնդային փականներ Ø32մմ | հատ | 1 | 35000 | 35000 |
| 1354 | Գնդային փականներ Ø25մմ | հատ | 5 | 25000 | 125000 |
| 1355 | Լողնակային փական Ø50մմ | հատ | 2 | 45000 | 90000 |
| 1356 | Հակադարձ կափույր Ø50մմ | հատ | 1 | 45000 | 45000 |
| 1357 | Մենբրանային բաք 300լ | հատ | 1 | 150000 | 150000 |
| 1358 | Մենբրանային բաք 24լ | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 1359 | Պողպատե կցաշուրթեր Ø150մմ | հատ | 4 | 10000 | 40000 |
| 1360 | Պողպատե կցաշուր Ø100մմ | հատ | 8 | 8000 | 64000 |
| 1361 | Պողպատե կցաշուրթեր Ø50մմ | հատ | 12 | 5000 | 60000 |
| 1362 | Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում | կգ | 220 | 1000 | 220000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ Ø50մմ | հատ | 2 | 2500 | 5000 |
| 1364 | Ø150մմմմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | գմ | 30 | 500 | 15000 |
| 1365 | Ø100մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | գմ | 16 | 500 | 8000 |
| 1366 | Ø50մմ պողպատե խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | գմ | 52 | 200 | 10400 |
| 1367 | Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով, 2 շերտ | մ2 | 26 | 2000 | 52000 |
| 1368 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ø110մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով | գմ | 5 | 6000 | 30000 |
| 1369 | Հոսակների տեղադրում Ø100մմ | հատ | 2 | 6000 | 12000 |
| 1370 | Օդափոխության խողովակի տեղադրում Ø219x5մմ | գմ | 4 | 8000 | 32000 |
| 1371 | Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից Ø325x5մմ /11 հատ/ | գմ | 4 | 30000 | 120000 |
| 1372 | Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակից Ø219x5մմ /7 հատ/ | գմ | 2.6 | 20000 | 52000 |
| 1373 | Դիաֆրագմա | կգ | 160 | 600 | 96000 |
| 1374 | Բիտումով ներծծված խծուծ | կգ | 60 | 3000 | 180000 |
| 1375 | Ցեմենտ-ավազային շաղախ | մ3 | 0.1 | 100000 | 10000 |
| 1376 | Բետոնե հենարանի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 0.8 | 70000 | 56000 |
| | **Ընդամենը՝ տեխնոլոգիական աշխատանքներ** | | | | 7456400 |
| | **27. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ** | | | | |
| 1377 | Բաշխիչ պահարան, չափսը 800x800x450մմ իր մեջ ներառված ավտոմատ անջատիչները | կ-տ | 1 | 50000 | 50000 |
| 1378 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 15000 | 15000 |
| 1379 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա | հատ | 1 | 1000 | 1000 |
| 1380 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1381 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա | հատ | 2 | 3500 | 7000 |
| 1382 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա, ID=30mA | հատ | 1 | 10000 | 10000 |
| 1383 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա | հատ | 1 | 4500 | 4500 |
| 1384 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 220Վ, 10Ա | հատ | 1 | 8000 | 8000 |
| 1385 | ВВГнг-LS 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 16 | 1500 | 24000 |
| 1386 | ВВГнг-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 15 | 1000 | 15000 |
| 1387 | ВВГнг-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 50 | 700 | 35000 |
| 1388 | ВВГнг-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում | գմ | 20 | 1000 | 20000 |
| 1389 | КВВГнг-LS 5x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն հսկիչ մալուխի անցկացում | գմ | 6 | 1200 | 7200 |
| 1390 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ | գմ | 85 | 150 | 12750 |
| 1391 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32մմ | գմ | 16 | 200 | 3200 |
| 1392 | Ճարմանդներ մալուխի ամրակապման համար | հատ | 250 | 20 | 5000 |
| 1393 | Արտաքին պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում | հատ | 1 | 5000 | 5000 |
| 1394 | Անցքի լցափակում | հատ | 1 | 3000 | 3000 |
| 1395 | Ցինկապատ շերտապողպատ —40x5մմ | գմ | 33 | 1500 | 49500 |
| 1396 | Ցինկապատ պողպատ անկյունային L50x50x5մմ, L=2.5մ | հատ | 3 | 8000 | 24000 |
| 1397 | I I I կարգի գրունտի մշակում և հետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար | մ3 | 5 | 2000 | 10000 |
| 1398 | Լուսատուների տեղադրում IP 63 էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ | հատ | 4 | 20000 | 80000 |
| 1399 | Անջատիչ մեկուսեղնավորիչ բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP63 | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 1400 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, բաց լարանցման համար 220Վ, 10Ա | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 1401 | Արկղ ցածրեցնող տրանսֆորմատորով | հատ | 1 | 50000 | 50000 |
| 1402 | Տուփեր ճյուղավորման, փակ լարանցման համար | հատ | 3 | 2000 | 6000 |
| | **0.4 կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց** | | | | |
| 1403 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոհինքնաթափերի վրա բարձելով | մ3 | 4.3 | 800 | 3440 |
| 1404 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 7կմ | տ | 7.31 | 800 | 5848 |
| 1405 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով | մ3 | 17 | 800 | 13600 |
| 1406 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 17 | 500 | 8500 |
| 1407 | Գրունտի տոփանում | մ3 | 17 | 500 | 8500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման Ø110մմ | գմ | 22 | 600 | 13200 |
| 1409 | Մալուխ ալյումինե ջիղերով, զրահապատված, կտրվածքը 5x10մմ2 | գմ | 83 | 1000 | 83000 |
| 1410 | Մալուխի ծայրերի հարդարում | հատ | 2 | 300 | 600 |
| 1411 | Ազդզնշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛЗС-125-3.5 | գմ | 83 | 100 | 8300 |
| 1412 | Ավազ | մ3 | 4.3 | 5000 | 21500 |
| | **Ընդամենը՝ Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ** | | | | 628638 |
| | ***Ընդամենը*** | | | | 636047364 |
| | ***Չնախատեսված ծախսեր*** | **3%** | | | 19081421 |
| | ***Ընդամենը*** | | | | 655128785 |
| | ***ԱԱՀ*** | **20%** | | | 131025757 |
| | ***Ընդամենը*** | | | | 786154542 |
| | ***~էլ. ցանցին միացման գումար 70 ԿՎՏ /մանկապարտեզի համար/*** | | | | 860000 |
| | ***~էլ. ցանցին միացման գումար 42 ԿՎԱ /փախստարանի համար/*** | | | | 518000 |
| | ***Ընդամենը*** | | | | 787532542 |
| | *Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի: | | | | |
| | **կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը | | | | |
| | ***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | | | | |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**
<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

Ղ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

« 03 » 11 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱԾՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

Հավելված N2
«03» 11 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

## ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման**

| N | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
|---|---|---|
| 1 | Նախապատրաստական աշխատանքներ | ոչ ուշ քան 15-րդ օրացուցային օրը |
| 2 | Մանկապարտեզի շենքի կառուցում | ոչ ուշ քան 270-րդ օրացուցային օրը |
| 3 | Փախստարանի կառուցում | ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը |
| 4 | Արտաքին ինժեներական ցանցեր | ոչ ուշ քան 195-րդ օրացուցային օրը |
| 5 | Տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ | ոչ ուշ քան 270-րդ օրացուցային օրը |
| | Ընդամենը | **270 օրացուցային օր** |

**Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

## ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

| N | Գումարը աճողական (ՀՀ դրամ) | Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը |
|---|---|---|
| 1 | 30 000 000 | Մինչև 30-րդ օրացուցային օրը |
| 2 | 153 007 800 | Մինչև 100-րդ օրացուցային օրը |
| **Ընդամենը** | **153 007 800** | **Մինչև 100-րդ օրացուցային օրը** |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**
<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Ա. Գրիգորյան

Կ.Տ.

*Հավելված N 3*
*« 03 » 11 2022թ. կնքված*
*N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի*

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45221142/49 | ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 007 800 | 153 007 800 | 153 007 800 |

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**
<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

Գ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

*Հավելված N4*
*« 03 » 11 2022թ. կնքված*
*N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի*

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

# ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
# ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

*«  » «  » 20 թ.*

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____

ստորագրություն

_____

ազգանուն, անուն

Կ.S.

Աշխատանքը ընդունեց

_____

ստորագրություն

_____

ազգանուն, անուն

Կ.S.

*Հավելված N4.1*
*« 03 » 11 2022թ. կնքված*
*N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|---|---|---|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

**Ընդունեց**
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված N5
« 03 » 11 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 գնման պայմանագրի

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

***Աղյուսակ N 1***

| ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | |
|---|---|---|
| Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ | | |
| Հ/Հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/ |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ճարտարապետաշինարարական նյութեր** | | |
| 1 | Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ | 50 |
| 2 | Սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ հաստությամբ | 5 |
| 3 | էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր | 50 |
| 4 | Ջերմամեկուսիչ՝ հանքաբամբակ | 50 |
| 5 | Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 30մմ հաստությամբ | 50 |
| 6 | Ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապլաստ | 50 |
| 7 | Ձայնամեկուսիչ | 5 |
| 8 | Ջրամեկուսիչ շերտ՝ 1 շերտ իզոգամ, բիտումային մածիկի վրա | 10 |
| 9 | Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ կախովի առաստաղի վրա | 10 |
| 10 | Ալյումինե դռներ կրկնաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից | 5 |
| 11 | Փայտյա հենակմախքով, ՊՎՔ երեսապատումով դռներ/խուլ եւ ապակեպատ/ | 5 |
| 12 | Մետաղական դուռ | 5 |
| 13 | Ալյումինե դռներ, սանհագույցների խցիկների համար | 5 |
| 14 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դռներ | 5 |
| 15 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռներ | 5 |
| 16 | Մետաղապլաստե ապակեպատ դռներ | 5 |
| 17 | Մետաղապլաստե խուլ դռներ | 5 |
| 18 | Մետաղական հերմետիկ դուռ | 5 |
| 19 | Մետաղապլաստե, եռաշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհաններ | 5 |
| 20 | Ալյումինե պատուհաններ, եռաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով | 5 |
| 21 | Տանիքի պատուհաններ՝ ներառյալ շերտափեղկերը 750x850մմ չափեհոջ | 5 |
| 22 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, եռաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5 |
| 23 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5 |
| 24 | Մետաղական դարպաս | 5 |
| 25 | Լատեքսային ներկ | 5 |
| 26 | Ջրաէմուլսիոն ներկ | 5 |
| **Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ** | | |
| 27 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ H=500մմ, W=97վտ /եւրոպական/ | 5 |
| 28 | Կերամիկական լվացարաններ սիֆոնով | 1 |
| 29 | Կերամիկական մանկական լվացարաններ սիֆոնով | 1 |
| 30 | Երկտեղ խոհանոցակոնքեր սիֆոնով /չժանգոտվող/ | 1 |
| 31 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով | 1 |
| 32 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով մանկական | 1 |
| 33 | Մեմբրանային ընդարձակման բաք 30լ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | Ջրի բաք | 1 |
| 35 | Մենբրանային բաք 300լ | 1 |
| 36 | Մենբրանային բաք 24լ | 1 |
| | **Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ** | |
| 37 | Գլխավոր բաժխիչ վահան ներանցումային 125Ա, խմբային 1x63Ա+2x50Ա+1x25Ա+1x10Ա եռաֆազ + 1x40Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x170x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/ | 1 |
| 38 | Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա | 1 |
| 39 | Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | 1 |
| 40 | Ավտոմատ անջատիչ | 1 |
| 41 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ | 1 |
| 42 | Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 10Ա | 1 |
| 43 | Անջատիչ մեկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | 1 |
| 44 | Անջատիչ երկստեղնավորչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | 1 |
| 45 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ | 1 |
| 46 | Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | 1 |
| 47 | Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա<br>Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա | 1 |
| 48 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1 |
| 49 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1 |
| 50 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Φ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1 |
| 51 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Φ155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/ | 1 |
| 52 | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Φ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1 |
| 53 | Վթարային լուսավորության համակարգ | 1 |
| 54 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթունանվտանգ | 1 |
| 55 | Լուսատուներ IP 63 էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ | 1 |
| 56 | Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը | 1 |
| 57 | Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 կամ համարժեքը | 1 |
| 58 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD կամ համարժեքը | 1 |
| 59 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1 |
| 60 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1 |
| 61 | Մարտկոց DTM 1207 | 1 |
| 62 | Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL կամ համարժեքը | 1 |
| 63 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB կամ համարժեքը | 1 |
| 64 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-CP1 /СП1/, կամ համարժեքը | 1 |
| 65 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2, կամ համարժեքը | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 66 | Ծխային ազդասարք DIP 34A կամ համարժեքը | 1 |
| 67 | Ծխային ազդասարք IPR-212-45 կամ համարժեքը | 1 |
| 68 | Հրդեհային ջերմային ազդասարք ИП103/4 կամ համարժեքը | 1 |
| 69 | Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը | 1 |
| 70 | Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը | 1 |
| 71 | Կոշտ սկավառակ, 6TB | 1 |
| 72 | Անխափան սնուցման սարք UPS 650 | 1 |
| 73 | Մոնիտոր 23" | 1 |
| 74 | Մարտկոց 20A, 12Վ | 1 |
| 75 | Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող | 1 |
| 76 | Կոմուտատոր switch 16 port 10/100 | 1 |
| 77 | կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | 1 |
| 78 | Գազի հաշվիչներ G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով | 1 |
| | **Բարեկարգման նյութեր** | |
| 79 | Ասֆալտաբետոն | 5 |
| 80 | Բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ և 200x100մմ | 5 |
| 81 | Սիզամարգ | 2 |

***Աղյուսակ N 2***

| N | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ | Չ.մ | Քանակ | Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ | Արտադրող ընկերության անվանումը | Մոդել |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | **Մանկապարտեզ** | | | | | |
| | **Օդափոխություն** | | | | | |
| | **ա - ԱՀ-1; ԱՀ-3; ԱՀ-5** | | | | | |
| 1 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 3 | 6 ամիս | ԳԿ ՐՕՎԵՀ | ECF(K) 4E 225 T160-CO |
| | **բ - ԱՀ-2; ԱՀ-4; ԱՀ-6** | | | | | |
| 2 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 3 | 6 ամիս | ԳԿ ՐՕՎԵՀ | ECF(K) 4E 225 T160-CO |
| | **գ - ԱՀ-7** | | | | | |
| 3 | Կանալային օդափոխիչ *ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ*, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ԳԿ ՐՕՎԵՀ | *ECF(K) 4E 220 T160-CO* |
| | **դ - ԱՀ-8** | | | | | |
| 4 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ԳԿ ՐՕՎԵՀ | ECF(K) 4E 225 T160-CO |
| | **ե - ԱՀ-9** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ГК РОВЕН | VC-250 |
| | **զ - ԱՅ-10** | | | | | |
| 6 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ГК РОВЕН | ECF(K) 6E 225 T200-C5 |
| | **է - ԱՅ-11** | | | | | |
| 7 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ГК РОВЕН | ECF(K) 6E 225 T200-C5 |
| | **ը - ԱՅ-12** | | | | | |
| 8 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս | ГК РОВЕН | ECF(K) 6E 225 T200-C5 |
| | **թ - ԱՅ-13** | | | | | |
| 9 | Առանցքային օդամղիչ ВЕНТС ОВК1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ | հատ | 1 | 6 ամիս | ВЕНТС | ОВК1 150 |
| | **ժ-ՆՅ-1,ՆԱ-1-:-34** | | | | | |
| 10 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25վտ, n=2300պտ/րոպ | կ-տ | 40 | 2 տարի | компания "ИНСОЛАР" | ИНСОЛАР КРВС-125 |
| | **Հակահրդեհային ազդանշանման զանգ, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման ցանց** | | | | | |
| | **Տեսահսկողություն** | | | | | |
| 11 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 2 | 1 տարի | АЙТЕК ПРО | IPE-DF 4MP (F=3,6) |
| 12 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 12 | 1 տարի | HIKVISION | DS-2CD2643G0-IZS |
| | **Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ** | | | | | |
| 13 | Ջեռուցման կաթսա 40կՎտ TURBO | հատ | 2 | 5 տարի | Ferroli | Ferroli Vitabel F 40 |
| 14 | Կաթսայի ջրի շրջանառու /հակակոնդենսացման/ պոմպ Q=10մ3/ժ, H=12մ | հատ | 2 | 1 տարի | Grundfos | UPS 50-180/2 F 280 |
| | **Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ** | | | | | |
| 15 | Արեւային ջրատաքացուցիչ, ոչ ճնշումային, վակուումային 36 կոլբաներով, 360 լ ընդհանուր տարողությամբ, ներառյալ՝ 1.Օժանդակ բաք 5 լ, 2.էլեկտրական տաքացուցիչ՝ 2.5 կՎտ, թերմոստատ տիպի | կ-տ | 4 | 5 տարի | Eco Step Solar | Eco Step Solar |
| | **Արևային ֆոտովոլտային համակարգ** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ-ով (MPPT), 2/2 գծային մուտքով, ՍՓ.ԱՆՎ~380/220 Վ, ՍՀ.ԱՌ-1080 Վ, 20 կՎտ | հատ | 1 | 5 տարի | **Solis** | **3P25K-5G** |
| 17 | Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 120(60x2) կեսբջիջ, 5 հաղորդաձող (BB), 345 Վտ -0,+ 3%, 1684x1002x30 մմ | հատ | 60 | 10 տարի | Solaron | SLN 72G1 Mono PERC |
| | **Փախստարան** | | | | | |
| | **Օդափոխություն** | | | | | |
| | **Ներհոս համակարգեր** | | | | | |
| 18 | Կանալային ներաձող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ | հատ | 1 | 2 տարի | Компания BREEZART | Breezart 2700 Lux F 15 380/3 |
| 19 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Ø198մմ, G=8.3կգ | հատ | 1 | 6 ամիս | Компания Вентс | ВЕНТС ВКМС-200 |
| | **Արտահոս համակարգեր** | | | | | |
| 20 | Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս | ERA Компания Vellmart | ERA PRO Mars GDF 315 |
| 21 | Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250E Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս | Компания Ванвент | ВКВ-250E (ebmpapst) |
| 22 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս | Компания Вентс | ТТ ПРО 160 |
| | **Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում** | | | | | |
| | **Ներքին ջրամատակարարման ցանց** | | | | | |
| 23 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | GRUNDFOS | CMBE TWIN 3-30 |
| | **Ներքին կոյուղու ցանց** | | | | | |
| 24 | Կոյուղու պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | GRUNDFOS | M.24.3.2 |
| | **Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն** | | | | | |
| | **Էլեկտրաուժային սարքավորումներ** | | | | | |
| 25 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով | կ-տ | 1 | 400 մոտոժամ | ООО «Компания Дизель» | АД 40-Т400Р |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում** | | | | | |
| | **Արտաքին ջրահեռացում** | | | | | |
| 26 | Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | завода "ГМС Ливгидромаш " | Гном 10-10 Ex |
| | **Պոմպակայան և ջրամբար** | | | | | |
| | **Տեխնոլոգիական աշխատանքներ** | | | | | |
| 27 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H40մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | GRUNDFOS | Hydro Multi-E 2 CRE20-3 |
| 28 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | GRUNDFOS | **CMBE TWIN 5-62** |
| 29 | Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի | завода "ГМС Ливгидромаш " | Гном 10-10 Ex |

**սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, որ Կապալառուի կողմից ներկայացվում են հիմնավորումներ, որ արտադրող ընկերությունը պայմանագիր կնքելուց հետո դադարեցրել է իր գործունեությունը տվյալ մոդելի արտադրությունը (երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում):**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**
<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝

_____ Ղ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**Հավելված 4.2**
**«ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» ծածկագրով**
**հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

# ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
**(որակավորման ապահովում)**

ք. Երևան «01» 11 2022թ.**

**Վանի ՍՊԸ,** ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ղազար Գրիգորյան անձնագիր՝AR0406007,տր.03.08.2017թ.
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

## 1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Վանի ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ք.Երևան,Արին-Բերդի 2/1
ընկերության հասցեն

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

2500010873120100
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00412375
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ղազար Գրիգորյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

01/11/2022

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
VAN LIMITED LIABILITY COMPANY
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ * РА ЕРЕВАН * 33
«ՎԱՆԻ»
"ВАНИ"
"VANI"
00412375

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ՝ Վանի ՍՊԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)՝ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2500010873120100

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00412375

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 213 797 874 (երկու հարյուր տասներեք միլիոն յոթ հարյուր իննսունյոթ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս)

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(որակավորման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

| | |
|---|---|
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները<br>/_____/<br>/_____/<br>22.բ. Կ.S. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝<br>/_____/<br>/_____/<br>21.բ. Կ.S. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>/_____/<br>/ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>/_____/<br>/ստորագրություն/ |

| | |
|---|---|
| 24.բ. Կ.Տ.<br>24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ.<br>23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. |

** Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Հավելված 5.1**
**«ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» ծածկագրով**
**հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**
**(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան «01» 11 2022թ.**

Վանի ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ղազար Գրիգորյան,անձ.AR0406007,տրված՝ 03.08.2017թ, որը գործում է
Ընկերության անվանումը — Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

Վանի ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ք.Երևան,Արին-Բերդի 2/1
ընկերության հասցեն

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

2500010873120100
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00412375
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ղազար Գրիգորյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.S

01/11/2022

| | |
|---|---|
| 1. | **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*** |
| 2. Թիվ | |
| 3. | Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ՝ Վանի ՍՊԸ | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)՝ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2500010873120100 | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00412375 | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝ | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827 | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758 | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 71 265 958( յոթանասունմեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսունութ ) | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ և AMD | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ | <ակցեպտավորված վճարում> |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները<br>/_____/<br>/_____/<br>22.բ. Կ.S. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝<br>/_____/<br>/_____/<br>21.բ. Կ.S. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>/_____/<br>/ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>/_____/<br>/ստորագրություն/ |

| | |
|---|---|
| 24.բ. Կ.Տ. | 23.բ. Կ.Տ. |
| 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. |

** Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

«01» 11 2022 թ. N 5033/10/5

**ԵՐԱՇԽԻՔ N 22-0241**
**(որակավորման ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՎԱՆԻ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 45,902,340.00 (քառասունհինգ միլիոն ինը հարյուր երկու հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 01/06/2023 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
   1) թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
   2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
   1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
   2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն — Գևորգ Մաչանյան

Գլխավոր հաշվապահ — Սեդրակ Բաղդասարյան

«01» 11 2022 թ. N 5034/10/5

**ԵՐԱՇԽԻՔ N 22-0242**
**(պայմանագրի ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՎԱՆԻ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 15,300,780.00 (տասնհինգ միլիոն երեք հարյուր հազար յոթ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի (365 օրացուցային օր) օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 30/12/2024 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
   1) թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
   2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
   1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
   2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն — Գևորգ Մաչանյան

Գլխավոր հաշվապահ — Սեդրակ Բաղդասարյան