Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ – Արթիկ – Ալագյազ հանրապետական նշանակության ա/ճ կմ0+000 – կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգում

Լաբորատոր փորձարկում

29.05.2025թ.

Նմուշ N	Հորատանցք N	Հորատանցքի խորություն (մ)	Խոնավություն %	Հոսունություն %	Գլանողականություն %	Պլաստիկություն %	Տես. կշիռ
Նմուշ 1	2	1.5-2.0	16.9	11.0	5.4	5.6	2.13 և 2.32
Նմուշ 2	4	1.0-1.2	18.7	11.7	5.4	6.3	2.63 և 2.42
Նմուշ 3	7	0.7-1.0	17.2	11.3	5.2	6.1	2.32 և 2.14
Նմուշ 4	9	2.5-2.7	19.0	10.8	4.9	5.9	2.50 և 2.44

Կազմեց՝ /Ա. Մխիթարյան/

Ստուգեց՝ /Մ. Մարտիրոսյան/