

Շինարարական հրապարակ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կառույցները նախատեսվում է կառուցել Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքում: Հողամասի չափերը և տեսքը ըստ Տեխնիկական առաջատորանքի: Ուղղեցույցը նշված է պայմանական: Հաշվի է առնված որ տարածքը չունի հարակից կառույցներ և կոմունիկացիաներ: Հողամասի տեղադիրքի ընտրության դեպքում ըստ անհրաժեշտության հնարավոր է իրականացվի տեղակապում և Շինհրապարակի զվաճվոր հատակագծի տեղակապում-լրամաշակում:

Շինարարության աշխատանքների կազմակերպման նախագիծը կազմված է գծագրական և բացատրատրական բաժիններից: ՇԿՆ ներառում է կառուցման աշխատանքների գլխավոր հատակագծերը, անվտանգության հրանցներ և ճուրհատային միացումների, պահեստատվոր սխեմաներ: Աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը կազմված է խոշորացված աշխատամիավորների համար քանի որ աշխատանքների ծավալների փոքրության արդյունքում դրանց կատարման տևողությունը փոքր է 1 օրից: Ներկայացված է աշխատուժի պահանջարկի աղյուսակը շարժման գրաֆիկը ըստ ամիսների:

Նախատեսվում է կառուցել ժամանակավոր ճանապարհ բետոնե սալերով, որոնք տարածքի համահարթեցման աշխատանքներից առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել: Ժամանակավոր շենք և շինությունների տեղադիրքը ներկայացված է, Բիոզոգարանները 2 հատ են, նախատեսված են բաց, կիսաբաց և փակ պահեստներ, բուժ կետ, արմինխտրատիվ շտաբ: Էլեկտրականության մատակարարումը նախատեսված է տարածքում ամկ ենթակայանին կից ժամանակավոր տեղադրվող բաժանարար արկղից 15ԿՎտ հզորությամբ 380 Վ լարումով:


Տարածքում բացակայում է ջրահեռացման և ջրամատակարարման ցանցերը: Ջրամատակարարումը իրականացվում է ժամանակավոր տեղադրվող ԵՏԿ տեսակի գործարանային ջրի բաքը իր պոմպով և խմելու ջրի ֆիլտրացիոն համակարգով: Տարածքը նախատեսվում է լուսավորել թվով 4 լուսային աշտարակներով, որոնց էլ մտնումը նախատեսված է վերգետյան անցումներով:

Շին տեխնիկաների և ինժեներտեխնիկական անձնակազմի կազմը ներկայացած է բացատրական բաժնում: ՇԿՆ-ով նախատեսված աշխատանքների համար անհրաժեշտ էլեկտրականության և ջրի ծախսի հիշվարկը ներառված է կից բացատրական մասում: Հակահրդեհային լորանտներ չեն նախատեսվում, հակահրդեհային միջոցառումների ապահովում են ջրի բաքից առանձին ելքով, որի ճնշումը ապահովում է ներքված պոմպով:

Ժամանակավոր շենք շինությունների տեղեկագիր

Համարը	Անվանումը	Քանակը	Չափերը, մ	Ճանաչություն
7	Հանդերձարան 15 մարդու համար	1	3*6	
8	Բուժկետ	1	3*6	
9	Շին շտաբ	1	6*6	
10	Պահեստ	1	3*6	
11	Բիո զուգարան	1	1.1*2.3	
12	Բիո զուգարան	1	1.1*2.3	
13	Աշխատանքային շարժական վագոն	1	10.5*3.2	
14	ԵՏԿ ջրի մատակարարման բոկ բակ	1	3*9	75.6մ3
20	Բաց պահեստ	1	9.5*5.5	
21	Պահեստ ցեմենտի համար	1	6*3	
22	Ավազի պահեստ -բաց	1	12մ2	
23	Խճի պահեստ - բաց	1	13մ2	
24	Էլեկտր. Բաժանարար արկղ	1	0.5*0.5	
25	Կիսափակ պահեստ փայտանյութի	1	6.5*3.5	
29	Տուֆ քարի բաց պահեստ	1	30մ2	

Ժամանակավոր ճանապարհների կտրվածք



Նշանը	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
	Ժամանակավոր տրանսպորտային ճանապարհ
	Ղարապաններ
	Ժամանակավոր կենցաղային -արտադրական ջրամատակարարում
	Բարձր աշտարակների վրայով Էլեկտրական հաղորդալարեր
	Ժամանակավոր Էլ հաղորդակցություն գետնով
	Ինվենտարային ժամանակավոր կառույց
	Ապամոնտաժվող սալերի պահպանման վայր
	Շին աղբի տարա
	Ժամանակավոր ցանկապատ
	Վտանգավոր գոտիներ
	Հենայուն շարժական լուսարձակով
	Հենայուն անշարժ լուսարձակով
	Գրունտի շեպ
	Հետիոտնային անցումներ
	Լուսարձակի աշտարակ
	Աշխատանքային գոտի
	Քանդվող շենք
	Շին տեխնիկայի կայանման վայր
	Շինարարական հրապարակ
	Գոյություն ունեցող կառույց
	Էլ բաժանման արկղ

ԵՐԿԱՐԴԻ ՀԱՍՏՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ Հասցե: ՀՀ, ք Եղվարդ, Երևանյան 1 Phone: +374 (224) 2-20-24			
Եղվարդի համայնքապետարանի Նոր ավտոկայանատեղիի կառուցում			
Ծինարարության կազմակերպան նախագիծ Ծինհրապարակի գլխավոր հատակագիծ		Format A3(297x420)	Date: 28.04.2021
		Նախագծեց: Տ.Ս.	Հաստատեց: Վ. Ա.
BIM Engineering Building Infrastructure Management		ԲԻՄ ԻՆՓԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ Երևան Ավան-Աղբի: Միկրոշրջան-1 Հեռ: +374(98) 948 666 E-mail: info@bime.am	
		ՇԿՆ Էք: 01 / 04	

Աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկ ըստ աշխատանքների															
Աշխատանքի նավանումը	Աշխ. ծավալ, չափ. միավ.	Աշխ. ծախսը մարդ/օր	Յերբաշխի թիվը ըստ ՀՊՀ-86	Աշխատանքների կատարման գրաֆիկ ըստ շաբաթների											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Զարե ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ	1 հատ														
1.1 Հողային աշխատանքներ	141 մ3	15,24	1												
1.2 Խամբարբետոնե հիքերի իրականացում սյուների նեցուկներով	59.08մ3	1,52	1												
1.3 Տուֆե պատերի շար	84 մ3	2.65	1												
1.4 Ե/բ սյուների և շարի վերնամասի շաղախում	7.2 մ2	7.47	1												
2 Հողային աշխատանքներ- ավտոկայանատեղի և գրանսենյակ	314 մ3	0,93	1												
3 Բետոնային աշխատանքներ	280 մ3	182,9	1												
3.1 Հիմքեր	176.5 մ3	22,5	1												
3.2 Ե/բ միաձուլյ սյուներ	25.8 մ3	7,47	1												
3.3 Ե/բ միաձուլյ հեծաններ	60.2 մ3	123,61	1												
3.4 Ծածկի սալերի մոնտաժ	42 հատ	127,03	1												
3.5 Հակասեյսմիկ գոտիներ	13 մ3	118,89	1												
4 Շենքի պատեր տուֆ քարից	216.8 մ3	0,75	1												
4.1 Շենքի լայնական պատեր տուֆ քարից	216.8 մ3	2,65	1												
4.2 Միջևորների իրականացում տուֆից	4.2 մ3	18,29	1												
5 Տանիքի կառուցում	628. մ2	36.85	1												
6 Ներքին հարդարման աշխատանքներ	187.9 մ2	9,43	1												
6.1 Պատուհանների դռների տեղադրում	17.38 մ2	3,04	1												
6.2 Հատակներ բետոնից	312 մ2	5,08	1												
6.3 Գաջե սկալ	187.9 մ2	9,43	1												
6.4 Ներկման աշխատանքներ	187.9 մ2	0,78	1												
7 Արտաքին կոյուղու կառուցում	32.3 մ	38,25	1												
7.1 Կոյուղատար	32.3 մ	38,25	1												
7.2 Հոր	1 հատ	10,08	1												
8 Արտաքին ջրագծի կառուցում	15.5 մ	25,09	1												
9 Սալվածքի կառուցում	70 մ2	20.02	1												
10 Երեսպատման աշխատանքներ	13.3 մ2	252,22	1												
11 Բազալտե աստիճաններ	6 գծմ	8,86	1												
12 Տարածքի բարեկարգում	2000 մ2	0,03	1												
12.1 Համահարթեցում	2000 մ2	20,35	1												
12.2 Տարածքի խճապատում	2000 մ2	1,38	1												
12.3 Դարպասների պատրաստում և տեղադրում	10մ2	2.24	1												


ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՏԵՐԵԿԱԳԻՐ

№ n/n	ԱՆՎԱՏՈՒԲԱԸ	Աշխ ծավալ, չափ. միավ.	ԾԱՆՈԹ.
1	Զարե ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ	1 հատ	
1.1	Հողային աշխատանքներ	141 մ3	
1.2	Խամբարբետոնե հիքերի իրականացում սյուների նեցուկներով	59.08մ3	
1.3	Տուֆե պատերի շար	84 մ3	
1.4	Ե/բ սյուների և շարի վերնամասի շաղախում	7.2 մ2	
2	Հողային աշխատանքներ- ավտոկայանատեղի և գրանսենյակ	314 մ3	
3	Բետոնային աշխատանքներ	280 մ3	
3.1	Հիմքեր	176.5 մ3	
3.2	Ե/բ միաձուլյ սյուներ	25.8 մ3	
3.3	Ե/բ միաձուլյ հեծաններ	60.2 մ3	
3.4	Ծածկի սալերի մոնտաժ	42 հատ	
3.5	Հակասեյսմիկ գոտիներ	13 մ3	
4	Շենքի պատեր տուֆ քարից	216.8 մ3	
4.1	Շենքի լայնական պատեր տուֆ քարից	216.8 մ3	
4.2	Միջևորների իրականացում տուֆից	4.2 մ3	
5	Տանիքի կառուցում	628. մ2	
6	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	187.9 մ2	
6.1	Պատուհանների դռների տեղադրում	17.38 մ2	
6.2	Հատակներ բետոնից	312 մ2	
6.3	Գաջե սկալ	187.9 մ2	
6.4	Ներկման աշխատանքներ	187.9 մ2	
7	Արտաքին կոյուղու կառուցում	32.3 մ	
7.1	Կոյուղատար	32.3 մ	
7.2	Հոր	1 հատ	
8	Արտաքին ջրագծի կառուցում	15.5 մ	
9	Սալվածքի կառուցում	70 մ2	
10	Երեսպատման աշխատանքներ	13.3 մ2	
11	Բազալտե աստիճաններ	6 գծմ	
12	Տարածքի բարեկարգում	2000 մ2	
12.1	Համահարթեցում	2000 մ2	
12.2	Տարածքի խճապատում	2000 մ2	
12.3	Դարպասների պատրաստում և տեղադրում	10մ2	

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻ ՊԱՅԱՆԱՐԿԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱԳԻԿ

№ n/n	ԱՆՎԱՏՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Աշխ. հնթապ խում	Բերքախո սի քանակը	Աշխատանքի պահանջարկի գրաֆիկ ըստ ամիսների		
				1	2	3
1	Զարե ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ		1			
1.1	Հողային աշխատանքներ		1	3		
1.2	Խամբարբետոնե հիքերի իրականացում սյուների նեցուկներով		1	1		
1.3	Տուֆե պատերի շար		1	1		
1.4	Ե/բ սյուների և շարի վերնամասի շաղախում		1	1		
2	Հողային աշխատանքներ- ավտոկայանատեղի և գրանսենյակ		1	1		
3	Բետոնային աշխատանքներ		1	1		
3.1	Հիմքեր		1	3		
3.2	Ե/բ միաձուլյ սյուներ		1	5	5	
3.3	Ե/բ միաձուլյ հեծաններ		1	3	3	
3.4	Ծածկի սալերի մոնտաժ		1		3	
3.5	Հակասեյսմիկ գոտիներ		1	3	3	
4	Շենքի պատեր տուֆ քարից		1			
4.1	Շենքի լայնական պատեր տուֆ քարից		1	2		
4.2	Միջնորների իրականացում տուֆից		1		2	
5	Տանիքի կառուցում		1		4	4
6	Ներքին հարդարման աշխատանքներ		1		2	
6.1	Պատուհանների դռների տեղադրում		1		2	
6.2	Հատակներ բետոնից		1		3	
6.3	Գաջե սկալ		1		2	2
6.4	Ներկման աշխատանքներ		1			2
7	Արտաքին կոյուղու կառուցում		1			
7.1	Կոյուղատար		1		2	
7.2	Հոր		1		2	
8	Արտաքին ջրագծի կառուցում		1		2	
9	Սալվածքի կառուցում		1		2	
10	Երեսպատման աշխատանքներ		1			3
11	Բազալտե աստիճաններ		1			3
12	Տարածքի բարեկարգում		1			1
12.1	Համահարթեցում		1			3
12.2	Տարածքի խճապատում		1			1
12.3	Դարպասների պատրաստում և տեղադրում			24	37	37

Բանկորների շարժման գրաֆիկ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Օրացուցային գրաֆիկը տրված է խոշորացված ծավալների համար: Ավտոկայանատեղիի և գրասենյակային մասի ծավալները ըստ աշխատանքների միավորված են, քանի որ նախատեսվում է նույն աշխատուժի պարապուրդի փոխարեն իրականացնել գրասենյակային մասի նույնամասն աշխատանքները: Հաշվի առնելով, որ Կապալառու կազմակերպությունները օգտագործում են ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ քան ներառված են ՀՀ-ում գործող նորմատիվներում, ուստի Կապալառու կազմակերպությունը կարող է շին աշատանքները սկսելուց առաջ Պատվիրատուին և Հեղինակային հսկողին ներակայացնել իր կողմից մշակված Աշխատանքների Կատարման Նախագիծ՝ իրենց օրացուցային գրաֆիկներով, որոնք սակայն չեն կարող ըստ տևողության երկար լինել քան սույն գրաֆիկով նախատեսվածը:

ԵՐԿԱՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հասցե: ՀՀ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 1| Phone: +374 (224) 2-20-24

Եղվարդի համայնքապետարանի Նոր ավտոկայանատեղիի կառուցում

Շինարարության կազմակերպան Նախագիծ
Աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկ

Format
A3(297x420)

Date:
28.04.2021

Նախագիծը:
Տ.Ս.

Հաստատեց:
Վ. Ա.

BIM Engineering
Building Infrastructure Management

ԲԻՄ ԻՆՓԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Երևան Ավան-Առինյ: Միկրոշղան-1| Դեռ: +374(98) 948 666 | E-mail: info@bime.am

ԾԿԸ
Էջ: 02 / 04

Հավաքովի ծածկի սալերի մոնտաժման սխեման

Ամբարձիչի շարժման ուղղությունը

Ա/մ ամբարձիչ 25T KC-45721

Քանդվող հատված

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄԷ

- Կեղը ամրակցել մոնտաժային օղակներից:
- Ուղղել ճոպանասարքը կեռին հարվածելով:

ՔԱՆԴՈՒՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՃՈՂԱՆ 4CK1-3,2/4,7

Կեռակ-1,6/2,0 -2 հատ

ՏԱՐՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՈՂԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՏԵՍԱԿ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ГОСТ	ՔԱՇՈՒՆԻ ԿՁ
I	Ճոպանասարք 4 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-6,0 Q=3,2 S. L=6,0մ	ГОСТ 25573-82	76,0
III	Ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-2,0 Q=3,2 S. L=2,0մ	ГОСТ 25573-82	15,2
IV	Ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-4,0 Q=3,2 S. L=4,0մ	ГОСТ 25573-82	7,5
VI	Հարթակների տեղափոխման բռնիչներ	—	12,0

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ԲԵՌՆԵՐԻ ՔԱՇԻ ԵՎ ՃՈՂԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ ՏԵՍԱԿ	ԸՆԴՀԱՆ. ՔԱՇՈՒՆ	ՃՈՂԱՆԱՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԱՓ. ԷԼԵՄԵՆՏ. ՔԱՆԱԿԸ	ԲԵՌՆԱԿԻ ՃՈՂԱՆԱՍԱՐՔԵՐ
Բարձրադիր հարթակներ	—	0,75	1	2	3
Բարձրադիր հարթակների ծողեր	—	1,00	2	2	ՏՈՒՓ
Հուսումն ցյուրերի տարրա	3201	4,22	3	3	1
Տաղավար	—	4,0	4	4	1

Պատերի բետոնացման և թռթռիչի օգտագործման սխեմա

5700

4000

4000

График грузоподъемности крана KC-45721. Lстр = 9.7 м.

Грузоподъемность, м

Радиус вылета, м

ԵՂՎԱՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

Հասցե: ԳՂ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 | Phone: +374 (224) 2-20-24

Եղվարդի համայնքապետարանի Նոր ավտոկայանատեղիի կառուցում

Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
Շարի, սալերի մոնտաժման տեխնոլոգիական քարտ

Format A3(297x420) Date: 28.04.2021
Նախագծեց: Տ.Ս. Դատարար: Վ.Ա.

BIM Engineering Building Infrastructure Management
ԲԻՄ ԻՆՖԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Երևան Ազնա-Ստեփանյան: Միկրոշրջան-1 Դեռ: +374(98) 948 666 | E-mail: info@bime.am

ՇԿԼ
Էք: 03 / 04

Diagram illustrating the lifting of a load consisting of two layers of bricks. The top layer is labeled "ճՈՊԱՆ 4ՑK1-3,2/4,7" and the bottom layer is labeled "ԿՈՇԱԿ 1-1,6/2,0-2 հասն". A crane hook is attached to the top layer, and a purple line indicates a height of 4.71.

3829

7855

6179

7338

Զանդկող հատված

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄԷ

1. Կեռը անրակցել մոնտաժային օղակներից:
2. Ուղղել ճոպանասարքը կեռին հարվածելով:


ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԵՌՆԵՐԻ ՔԱՇԻ ԵՎ ԳՈՊԱՆԱՍԱՐՔԵՐԻ

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՇ ՏԵՍԱԿ	ԸՆԳՅԱՆ ՔԱՆԸ ՏՈՆՆԱ	ԸՈՂՄԱՆԱՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐԸ		ՄԻԱՄԱՍՆԱԿ ՏԵՂԱԾ ԷԼԵՄԵՆՏ. ՔԱՆԱԿԸ		ԲԵՌՆԱԿԻՐ ԸՈՂՄԱՆԱՍԱՐՔԵՐ	
			ՏԵՂԱԾ ԺԱՄ.	ՄՈՆՏՄԻԺ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՏԵՂԱԾ. ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏՄԻԺ ԺԱՄԱՆԱԿ	ԲԵՌՆԱԹԱՍՈՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ	ՄՈՆՏՄԻԺ ԺԱՄԱՆԱԿ
Բարձրադիր հարթակներ	—	0,75	1	2	3	1	I + 2IV	I + 2VI
Բարձրադիր հարթակների ձողեր	—	1,00	2	2	ՏՈՒԹ	ՏՈՒԹ	I + 2III	I + 2III
Հուսուն նյութերի տարրա	3201	4,22	3	3	1	1	I	I
Տաղավար	—	4.0	4	4	1	1	I	I

հորիզոն	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԴՕՏ		ՔԱՇԸ ԿԳ
I	ճոպանասարք 4 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-6,0 Q=3,2 S. L=6,0մ	ԴՕՏ 25573-82	—	76,0
III	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-2,0 Q=3,2 S. L=2,0մ	ԴՕՏ 25573-82	—	15,2
IV	ճոպանասարք 1 - ճյուղանի 4 CK1-3,2-4,0 Q=3,2 S. L=4,0մ	ԴՕՏ 25573-82	—	7,5
VI	Հարթակների տեղափոխման բռնիչներ	—	—	12,0

A line graph showing the relationship between the radius of flight (m) and the cargo weight (m) for a helicopter. The x-axis is labeled 'Радиус вылета, м' and ranges from 0 to 10. The y-axis is labeled 'Грузоподъемность, т' and ranges from 0 to 26. The curve starts at approximately (3.5, 25) and ends at (8, 6), showing a decreasing trend.

Радиус вылета, м	Грузоподъемность, т
3.5	25
4	18
5	12
6	9
7	7
8	6



Պատերի բետոնացման և թռթռիչի օգտագործման սխեմա

Հասցե: ՀՀ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 | Phone: +374 (224) 2-20-24

Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
Ճարհի, սալերի մոնտաժման տեխնոլոգիական քս

Format A3(297x420)	Date: 28.04.2021
Լախագծեց: ՏԻԴ	Հաստատեց: ՎԼԼ



BIM Engineering
Building Infrastructure Management


ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՏԻՆԳ ՍՊԸ

Երևան Ավան-Առիս: Միկրոշոգան-1 | Դեռ: +374(98) 948 666 | E-mail: info@bime.am

242
Eg: 03 / 04

ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՃՈՊԱՆԱՅԻՆ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ՔԱՇԸ ՄԻՆՉԱՆ 1,5տ	Շաղախի տեղափոխման տարրայի ամրակապում V=0,25 մ3 Քաշը մինչև 1տ	Մետաղական կաղապարի ճոպանավորման սխեմա	ԲԵՏՈՆԵ ՉԼԱՆԱԶԱԲԱՊԻԱՑԻՑ ՃՈՊԱՆԱՅԻՆ ԿԱՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ՉՊՏՏՎՈՂ ԵԽ-1,0 ГOCT 21807-88	
ԾԱԾԿԻ ՀԱՎԱԶՔՈՎԻ ՍԱԼԵՐԻ ՊԱՅԵՍԱԿՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՔԱՐԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎՐԱ ՔԱՇԸ ՈՉ ԿՎԵԼ 1,7 տ	ԲԵՏՈՆԵ ՊՐԻՉՄԱԶԱԲԱՊԻԱՑԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ ՃՈՊԱՆԱՅԻ ՊՏՏՎՈՂ ԵԽԲ-1,0 ГOCT 21807-88		

ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ГOCT124026-2001



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Ճոպանասարքերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղափոխվող բեռի ծավալը և ամրակցվող էլեմենտների քաշը:
2. Ճոպանակեռերը պետք է ունենան արտադրող գործարանի դրոշմները կամ ամրակցված նշում հաշվառված համարով, բեռի կրողունակության նշումով և փորձարկման ամսաթվով:
3. Սուր անկյուններ ունեցող բեռները տեղափոխելիս անհրաժեշտ է էլեմենտների կողերի և ճոպանասարքի միջև տեղադրել միջադիրներ ապահովելով ճոպանը քայքայումից:
4. Բեռները որոնցում չեն նախատեսված ամրակցման օղակներ տեղափոխվում են կռունկի աշխատանքի համար անվտանգության պատասխանատու անձի ներկայությամբ և ղեկավարմամբ:
5. Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը անհրաժեշտ է տվյալ սխեմայի հետ ծանոթացնել կռունկավարին և ամրակցող աշխատակիցներին ստորագրությամբ:

ՃՈՊԱՆԱՐՔԵՐԻ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Բեռը ամրակցել կարելի է միայն համաձայն ամրակցման սխեմայի, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է օգտագործել ձգալար:
2. Կեռը պետք է ազատորեն մտնի բոլոր օղակները:
3. Բեռը ամրակցում են բոլոր օղակներով նախատեսված բեռի տեղա փոխման համար:
4. Ճոպանասարքի բոլոր ճյուղերը պետք է ունենան միևնույն ձգվածությունը և նրանց միջև անկյունը չպետք է գերազանցի 90° սատիճանը:
5. Բազմաճյուղանի ճոպանի չօգտագործված ծայրերը պետք է ամրացնել այնպես, որ բեռի տեղաշարժի ժամանակ իրենց ճանապարհին չվնասեն հանդիպածին:
6. Ամրակցման ժամանակ ճոպանասարքերը պետք է ուղղված լինեն բեռի կենտրոնից:

ԵՂՎԱՐՈՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ Հասցե: ՀՀ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 Phone: +374 (224) 2-20-24		
Եղվարդի համայնքապետարանի նոր ավտոկայանատեղիի կառուցում		
Շինարարության կազմակերպան Նախագիծ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՐՅՈՒՍԱԿԸ ԸՍՏ ԲԵՌՆԵՐԻ	Format: A3(297x420) Լախագիծը: Տ.Ս.	Date: 28.04.2021 Հաստատեց: Վ.Ա.
ԲԻՄ ԻՆՓԵՆՏԻՆԳ ՍՊԸ Երևան Ավան-Արմի: Միկրոշոշան-1 Դեռ: +374(98) 948 666 E-mail: info@bime.am		ՇԿՆ Էք: 04 / 04