

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ»
ՍԱՀՄԱՆՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«HAZARASHEN»
COMPANY
LIMITED

Պայմանագիր • N ԱՄՄԷ-ԳՆՄԶԲ-22/24 Ն

ԱՇԽԱՏԱՐՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնանորոգում
Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան:

ՀԱՏՈՐ 4. ԸՆԴԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԾԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



Ստորագրված է
[Signature]
[Circular Stamp]

«Հաշվարկված» ՍԳԸ տնօրեն

ՆԳՃ

Կրկան 2022 թ

[Signature] Ռ. Բեկիրյան
[Signature] Ռ. Հաջորդական

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում
և բարեկարգում


Պայմանագիր՝ « N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1»

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի թիվ 4 մանկապարտեզի հիմնանորոգում


Նախագծի կազմը

Հատոր N	Նշանակում	Անվանում	Մակերես- գրություն
20	ԷՏ	Ելակետային տիպակներ	
21	Ճ	Ճարտարապետական մաս	
22	ԿԼ	Կոնստրուկտորական մաս	
23	ԷՏ, ՕՋ, ՋԿ	Ինժեներական մասեր	
24	ՇԿՆ	Շինարարության կազմակերպման նախագիծ	
25		Նախահաշվային փաստաթղթեր	









4


Համարակազմը նյութերը	
Ծանոթ	Նյութ
1	Միջանցք
2	Վարչական սենյակ
3	Վարչական սենյակ
4	Վարչական սենյակ
5	Վարչական սենյակ
6	Վարչական սենյակ
7	Վարչական սենյակ
8	Վարչական սենյակ
9	Վարչական սենյակ
10	Վարչական սենյակ
11	Վարչական սենյակ
12	Վարչական սենյակ
13	Վարչական սենյակ
14	Վարչական սենյակ
15	Վարչական սենյակ
16	Վարչական սենյակ
17	Վարչական սենյակ
18	Վարչական սենյակ
19	Վարչական սենյակ
20	Վարչական սենյակ
21	Վարչական սենյակ
22	Վարչական սենյակ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
Ժողովարարներ
20 թ.


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԻ:100/ՋԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2.4 ՄԱՍՆԱԾԵԼՔ



1




Հատվածները նշանակել	
Միջնակ	Համար
1	Միջնակ
2	Չափա սարքավորված սենյակ
3	Չափա սարքավորված սենյակ
4	Չափա սարքավորված սենյակ
5	Չափա սարքավորված սենյակ
6	Չափա սարքավորված սենյակ
7	Չափա սարքավորված սենյակ
8	Չափա սարքավորված սենյակ
9	Չափա սարքավորված սենյակ
10	Չափա սարքավորված սենյակ
11	Չափա սարքավորված սենյակ
12	Չափա սարքավորված սենյակ
13	Չափա սարքավորված սենյակ
14	Չափա սարքավորված սենյակ
15	Չափա սարքավորված սենյակ
16	Չափա սարքավորված սենյակ
17	Չափա սարքավորված սենյակ
18	Չափա սարքավորված սենյակ




«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՕՐԴՈՎԱԾՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
20 Ք.

ՀԱՍՏԱՎԱԳԻՑ ՄԻ:100/20ՓԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1-2 ՄԱՏԱՆԱԾՆԵՐԱԶ/Ե/ԴԻՊԴՐՈՐ ՀԱՐԿ



Նստավերնի կոմբի	Հասցե
1 Միջնորդ	Բն. տնի
2 Ծածկողի սենյակ	Լից. տնի
3 Հատիկ բակային	Միջնորդի տնի
4 Բացարձակ կապ	Միջնորդի տնի
5 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի
6 Զանգի բակային	Միջնորդի տնի
7 Բացարձակ կապ	Միջնորդի տնի
8 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի
9 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի
10 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի
11 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի
12 Կենտրոնական	Միջնորդի տնի

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՕՐԱԶԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՄ




Համալիրի կառուցվածքը	
Ընկերություն	Համալիր
1	Միջնորդ
2	Ծառայություն
3	Ծառայություն
4	Ծառայություն
5	Ծառայություն
6	Ծառայություն
7	Ծառայություն
8	Ծառայություն
9	Ծառայություն
10	Ծառայություն


«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՐՃԱՆԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



Ճակատ 3




Զակարյա 1




Ճակատ 2


Ճակատ 4



Ճակատ 4



Ճակատ 6



ՃԱԿԱՄԱՏՆԵՐ ՄՈՒ 1:100
ՄԱԿԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



Ճակատ 1




Ճակատ 4

«ԱՐԽԱՏԱՅ» ՍՊԸ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՈՒՄ
20 Ք.

ՃԱԿԱՏԱՆԵՐ Մ:1:100
ՄԱԿԱՎԵՐՏԻԿԱՆ ՉԱՓԱՅԻՐՈՒԹՅՈՒՆ



Ճակատ 2



Ճակատ 3

«Արմաս» ՍՊԸ
Շինարարական
Գործունեություն

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:150

ԹԵՐԹՈՒԱԿՈՐ
ԿՈՒՆԱՎԱՐ MKP-25

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ
ՏԱՌՏԱԿԱՄԱՐՍ

ՔԱՌԱՃԱՅՈՒՄ ԲՈՒԽԻՉ

- ՔԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՆԻՑ
I ԳՈՐԾԱՄԱՐՍ
- ՔԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՆԻՑ
II ԳՈՐԾԱՄԱՐՍ
- ՔԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՆԻՑ
III ԳՈՐԾԱՄԱՐՍ



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Նպատակները և աշխատանքների համառոտ նկարագիրը

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն Մասիսի համայնքապետարանի և «Հազարաշեն» ՍՊԸ միջև 24.06.2022թ. կնքված ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1 ծառայությունների մատուցման պայմանագրի:

1.1 Նպատակ

Շինարարական աշխատանքների նպատակն է՝ Մասիս քաղաքի Հանրապետության փողոց 2/35 հասցեում թիվ 4 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում:

1.2 Աշխատանքի համառոտ նկարագիրը

Սույն պայմանագրի համաձայն Կապալառուտ պետք է իրականացնի 1950-ական թ. կառուցված երկհարկանի մասնաշենքի և սպորտային դահլիճի մասնաշենքերի քանդում և նոր մանկապարտեզի մասնաշենքի կառուցում:

2. Շինհրապարակի գտնվելու վայրը

Շինհրապարակի տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի Հանրապետության փողոց թիվ 2/35 հասցեում:

Ռելիեֆի հարթ, բացարձակ նիշերը տարանվում են 849 մետրի սահմաններում:

Մերջատար ճանապարհներն /ճանապարհային մոտեցումները/ ասֆալտապատ են:

3. Կլիմայի շինարարության տեղանքում

Ուսումնասիրվող գոտին համաձայն «Շինարարական կլիմայաբանության» (ՀՀՇՆ II-7.01-2011)-ի գտնվում է «տաք կլիմայական շրջանում: Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով, չոր, խիստ ցամաքային կլիմա: Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է $+43^{\circ}\text{C}$ (Արտաշատ կայան): Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -29°C (Արտաշատ կայան): Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 231մմ, գերակշռում են 3.0մ/վրկ արագություն, հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան ուղղության քամիները: 25 տարվա ընթացքում հնարավոր են 21մ/վրկ ուժգնության քամիներ, 50 տարվա մեջ 24մ/վրկ ուժգնության քամիներ: Քամու արագության ճնշումը՝ 35կգ/մ^2 : Չյան ծածկույթի հաստությունը հասնում է 40սմ, իսկ ձյան բեռնվածքի ճնշումը՝ 50կգու/մ^2 : Բևառողի սառչելու առավելագույն խորությունը 50 սմ է:

Օղի ջերմաստիճան

Միջին ջերմաստիճաններ ըստ ամիսների. °C												Միջին դարձկան °C	Բացարձակ ձմեռ նվազումը - գոյն. °C	Բացարձակ առավել լուստյուն. °C
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
-3,7	-1,3	5,9	13,1	17,5	22,2	26,3	25,8	20,7	13,3	5,9	0,2	12,1	-29	43

Օդի հարաբերական խոնավությունը

Օդի հարաբերական խոնավությունը, %														
ըստ ամիսների												Միջին տարե- կան, %	Միջին ամսական ժամը 15-ին	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենացուրտ ամսվա %	ամենաշոգ ամսվա. %
81	76	64	57	58	50	47	46	50	63	74	82	62	67	30

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Տեղումների քանակը, մմ												Տարեկան	Ձնածածկույթ		
միջին ամսական օրական առավելագույն													Սռավելագույն դասնօրյ ակային բարձրու- թյունը, սմ	Տարվա մեջ ձնածած- կույթով օրերի քանակը	Ձյան մեջ ջրի առավե- լագույն քանակը, մմ
ըստ ամիսների															
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
25 18	21 24	36 34	39 30	42 20	19 24	12 21	9 14	10 22	25 33	25 23	23 16	231 34	46	41	113

Քամի

Ամիսներ	Կրկենեկությունը ըստ ուղղությունների, %								Անտղմությունների կրկենիությունը, %	Մրջին ամսական արագությունը, մ/վ	Մրջին տարեկան արագությունը, մ/վ	Ուժեղ քամիներով (≥15մ/վ) օրերի քանակը			
	Միջին արագությունը, մ/վ														
	Հյուսիսային	Հյուսիս- Արեւելյան	Արեւելյան	Հարավ- Արեւելյան	Հարավ	Հարավ- Արեւմտյան	Արեւմտյան	Հյուսիս- Արեւմտյան					20	50	10 0
I	14	22	8	9	15	13	12	7	66	0,8	2,1	46	21	24	23
	2,2	2,8	2,3	2,6	2,4	2,2	2,7	2,4							
IV	11	25	10	13	17	10	9	5	21	2,7					
	3,5	3,7	3,1	3,8	3,2	3,5	4,2	3,3							
VII	17	31	8	11	16	8	5	11	16	3,8					
	6,4	6,5	3,1	2,9	2,7	2,8	3	3,5							
X	13	27	10	12	17	9	7	5	41	1,6					
	2,9	3,2	2,6	2,7	2,5	2,6	3,2	2,7							

Արևափայլի փնտռությունը 2471 ժամ/փարի, անարև օրերի քանակը՝ 43:

4.Շրջանի գեոմորֆոլոգիան

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածաշրջանը տեղադրված է Ճակուփականային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա կենտրոնական մասում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ-արևելք, Արաքս և Վեդի գետերի կողմը:

5. Շրջանի երկրաբանական բնութագիրը

Ըստ ֆոնդային նյութերի և տարածաշրջանի մանրամասն տեղազենման, Մասիս քաղաքում և շրջակայքում երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ շերտերը՝ Հողաբուսական շերտ, կավ, ավազակավ՝ շագանակագույն, գորշավուն, տեղ-տեղ կանաչավուն, կիսապինդ, փափուկ պլաստիկ առանձին դեպքերում ձիգ պլաստիկ, տղմացած, ջրիագեցած, տարածումը համատարած է, հզորությունը՝ 0,3-30մ:

6.Շրջանի հիդրոլոգիական պայմանները

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանը ջրառատ է: Առկա են ինչպես վերնաջրերի, այնպես էլ խորը տեղադրում ունեցող ճնշումային ջրերի հորիզոններ: Ստորգետնյա ջրերն (I հորիզոնի) ունեն տեղական թույլ ճնշում, մակարդակի տատանումները հասնում է 2,0-4,7մ: Գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պատճառով տարածաշրջանի առանձին տեղամասերը ճահճացած են և ջրավորված: Գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնելու նպատակով տարածաշրջանում ստեղծվել է “բաց” տեսակի ցամաքորդային համակարգ՝ ջրանցքների և խողովակաշարերի միջոցով:

Մեր հետազենվող տեղամասում գրունտային ջրերի մակարդակը գտնվում է 2,2-2,5մ խորությունների վրա:

7.Շրջանի սելամիկ բնութագիրը

Գրունտներն ըստ սելամիկ հատկանիշների համաձայն ՀՀՇՆ II -6.02.2006թ. III կարգի են: Վրանդավոր ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսները և երևույթները “ներկայացված են” ջրածածկմամբ և ջրհեղեղմամբ, գրունտային ջրերի բարձր մակարդակով:

Ըստ սելամիկ հատկության տեղազենվող շրջանը գտնվում է III սելամիկ գոտում՝ գրունտների $A_{\text{ուս}} = 0.4\text{g}$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սելամիկությամբ:

8. Շրջանի տեկտոնական բնութագիրը

Շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշտում՝ Միջին-Արաքսյան ճկվածքում և ներկայացված է հզոր միոցենային նստվածքներով:

9. Գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների

ուսումնասիրությունների մասին

Կատարվել են հետևյալ աշխատանքների լաբորատոր ուսումնասիրությունները:

Ֆիզիկական հատկություններից որոշվել են բնական խոնավությունը,

միներալային մասնիկների խտությունը, ծակոտկենությունը, ծավալային կշիռը, պլաստիկությունը և այլն:

Տվյալ արդյունքներով պարզ է դառնում, որ գրունտները կառույցների հիմքերի խորությունների վրա հիմնականում կավային են:

10. Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական կառուցվածքը

Ըստ ֆոնդային նյութերի, տարածքի մանրամասն տեղադնման, լաբորատոր ուսումնասիրման և այդ տվյալներով պայմանավորված, նախկին տարիներին կատարված հետազոտությունների հիման վրա, պարզ է դառնում, որ տեղամասը բաղկացած է հետևյալ գրունտներից վերևից-ներքև: Երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում հետևյալ երկու շերտերը:

№ 1 Հողաբուսական շերտ

շերտ

№ 2 Իրար հաջորդող մոխրագույն և շագանակագույն կավ փափուկ պլաստիկ, շերտ մանր մոխրագույն ավազների նրբաշերտերով (3-10սմ): Շերտն ունի համադարձ բնույթ, հզորությունը 9,5մ (և ավելին է): Ժամանակակից լճա-այլուվիալ բիոգեն ծագման առաջացումներ:

11. Օբյեկտի տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշներ

Համաձայն նախագծի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի վերակառուցվող մասնաշենքը բնութագրվում է հետևյալ ցուցանիշներով.

Նոր կառուցվող 3-րդ մասնաշենքի կառուցման մակերեսը – 385 մ²

1-ին ուժեղացվող մասնաշենքի մակերեսը – 366 մ²

2-րդ ուժեղացվող մասնաշենքի մակերեսը – 386 մ²

Պահակակերի մակերեսը – 8 մ²

Տաղավարների, թվով 8 հատ – մակերեսը – 112 մ²

Ցանկապար – 315 գմ

12. Շինհրապարակի էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը

Կապալառուին պարտավոր է ապահովել իր միջոցներով շինհրապարակի ջրամատակարարումը և էլեկտրամատակարարումը, կազմակերպել շինհրապարակի և կառույցների լուսավորումը:

Շինարարության կենսապահովման ցանցերի տեղադրման աշխատանքները իրականացնել դպրոցի շենքի ցանցերից տեղադրելով համապատասխան հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի և ջրածախսի հաշվարկի համար (էլեկտրամատակարարում 50,5 կՎտ, ջրամատակարարում արտադրական և կենցաղային նպատակով 2,0 մ³/օր, կոյուղի 0.2 մ³/օր):

Արտադրությունում աշխատանքային տեղերի, ժամանակավոր շինությունների, ճանապարհների շինարարական տարածքների լուսավորման համար կազմված է էլեկտրաէներգիա սպառողների հզորության աղյուսակ:

Հաշվարկը կատարված է արտադրության աշխատանքների առավել ծանրաբեռնված ժամանակահատվածում, երբ ամենամեծ թվով մեքենաներ և մեխանիզմներ են աշխատում:

Վերահսկել և օպերիմալացնել էներգառեսուրսների ավտոմատացումը էներգակիրների հաշվառումը

Սպառողների պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հզորությունների հաշվարկը

Սպառողների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Չ/մ տեսակարար հզորությունը ԿՎ	Պահանջարկի գործակիցը	Հզորության գործակիցը	Հաշվարկային հզորությունը ԿՎ
1	2	3	4	5	6	7
Ուժային հոսանքաընդունիչներ						
Եռակցող ապարատ	հատ	2. 0	20. 0	0. 35	0. 40	5. 60
Օդատաքացուցիչ	հատ	2. 0	1. 45	0. 70	0. 75	1. 52
Կոմպրեսոր	հատ	1. 0	22. 0	0. 70	0. 80	12. 32
Խորքային վիբրատոր	հատ	2. 0	1. 20	0. 70	0. 80	1. 34
Թրքոմամուրճ	հատ	2. 0	2. 50	0. 70	0. 80	2. 80

13. Շինարարության տևողությունը

Շինարարության նորմատիվ ժամկետը որոշվել է ըստ СНиП 1.04.03-2011 դրույթների համաձայն, կազմում է 18 ամիս: Աշխատանքների ժամկետները և հերթականությունը տրված են ներքո տրված ժամանակացույցում:

Շինարարության կապիտալ ներդրումները ըստ նորմեր՝ 1-ին եռամսյակ 13,72%, 2-րդ եռամսյակ 31,18%, 3-րդ եռամսյակ 48,65%, 4-րդ եռամսյակ 67,53%, 5-րդ եռամսյակ 86,78%, 6-րդ եռամսյակ 100%:

Շինարարության նորմատիվային տևողության հաշվարկի մեջ նկատի է առնված շինարարական աշխատանքների իրականացումը մեկ հերթափոխով, հարդարում իրականացվում է զուգահեռ:

Օբյեկտի շինարարության աշխատարարությունը կազմում է 12750 մարդ/օր, աշխատողների միջին թվաքանակը 36 մարդ:

Շինարարության նորմատիվ ժամկետում հաշվի են առնված

- Նախապարաստական շրջանի տնողությունը
- Նախագծվող օբյեկտի շինարարությունը
- Կոմպլեքսային փորձարկումներ և բանհրաժեշտ գործարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:

Առանձին աշխատանքների կատարման տեղափոխման այլ ժամկետը, որը կապված է կոնկրետ արդյունաբերական պայմանների հետ, տեխնոլոգիական ընդմիջումների անհրաժեշտության դեպքում Կապալառու պետք է կազմի աշխատանքների կատարման գրաֆիկ, համաձայնեցնի և հաստատի պատվիրատուի հետ:

Շինարարության պայմանագրի կնքելու ժամանակ Կապալառու պետք է՝

- Կազմակերպի շինարարության ապահովումը նյութատեխնիկական ռեսուրսներով, բավարար ծավալներով և այն ժամկետներում, որոնք կապահովեն շինարարության տնողության պահպանումը, համաձայն պայմանագրի:

Հաշվի առնելով այն, որ դիրեկտիվ ժամկետը կազմում է 18 ամիս, որոշ աշխատանքների կատարման համար կիրառվել է բրիգադաների ավելացում, որը երևում է օրացուցային գրաֆիկում:

Անհրաժեշտ աշխատուժի հիմնավորումը շինարարությունում

Մասնագիտություն	Կարգը	Քանակը
Բեկոնագործ	4	6
	3	4
Ամրանագործ	3	6
Ձողող	4	2
Առասանող (смонтировать)	6	2
Տանիքագործ	5	4
	3	2
Հյուսն	9	2
Պարշար, քարտաշ	4	4
Հարդարող	5	6
	3	6
Էլ. մասնագետ	4	4
Օ.Ջ. մասնագետ	4	2
Կ.Ջ. մասնագետ	4	2
Բանվորներ		10
Տեխնիկական աշխատանքների ճարտարագետ (այդ թվում հակահրդեհային և աշխատանքի անվտանգության մասնագետ)		3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		65

14. Աշխատանքի կազմակերպում

Շին.հրապարակը նախատեսված է կազմակերպել Մասիսի թիվ 4 մանկապարտեզի փարածքի կենտրոնական հատվածում:

Նախատեսված է տեղադրել ժամանակավոր ցանկապատ: Տարածքին մուտեցման ճանապարհները ասֆալտապատ են: Դեպի փարածք և դուրս նախատեսված են 2 մուտքեր և ելքեր: Գլխավոր մուտքը նախատեսված է Հանրապետության փողոցի կողմից, իսկ մյուս մուտքը մանկապարտեզի փարածքին հարակից եզրային հատվածից: Շին.հրապարակի կազմակերպումից հետո սկսվում են ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքները, ընդ որում գոյություն ունեցող սպորտդահլիճի և N3 մասնաշենքի ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքները կարելի է սկսել միանգամից փարքեր կողմերով, երկու ճակատով:

Քանդման աշխատանքներին զուգահեռ կարելի է սկսել թիվ1 և թիվ 2 մասնաշենքերի ուժեղացման հողային աշխատանքները:

Նախագիծը մշակված է միաձույլ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով, իսկ ամրանային իրերի պարաստումը նախատեսված է կենտրոնացված պոլիգոններում: Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնացման նպատակով համապատասխան դասի ապրանքային բետոնը պարվիրվում է բետոնային հանգույցում: Բետոնը, շաղախը օբյեկտ են բերվում բետոնախառնիչ մեքենաներով և ավտոմոբիլային բետոնապոմպի օգնությամբ մղվում է կառուցվող շինություններ, միաժամանակ պարտադիր իրականացվում է բետոնի խտացում էլեկտրաթրթռիչի միջոցով: Խարամաբետոնե բլոկները օբյեկտ են բերվում փաթեթավորված, իսկ ցեմենտը, ավազը և գաջը պարկերով: Կից շինարարության կազմակերպման հատակագծում նշված են շինարարական մեքենա-մեխանիզմների մուտեցման և բարձման-բեռնաթափման սխեմատիկ պատկերները:

Կապալառուն ապահովում է պարվիրատուի տեխնիկական հսկող կազմակերպությանը բետոնի մակնիշի ստուգումներ լաբորատոր պայմաններում:

Ներքին հարդարման աշխատանքները իրականացնել տանիքածածկային եւ ապակեպատման աշխատանքներից հետո: Ձմեռային պայմաններում հարդարման աշխատանքները կատարել ներսում 8°C ոչ պակաս ջերմության պայմաններում:

Օբյեկտում շինարարության հակահրդեհային պաշտպանության կանոնների և պահանջների պարասխանավորությունը կրում է շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը: Հակահրդեհայի նպատակներով տեղադրված ինվենտարը պետք է լինեն գործող վիճակում եւ ազատ լինեն մուտեցման համար:

15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն շինարարության ընթացքում

Շինարարություն իրականացվող փարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշուրվածության և գազուրվածության կանխարգելման պահանջները: Այս նպատակով քարը և միջնորմային խարամաբետոնե բլոկերը օբյեկտ են բերվում փաթեթավորված, իսկ ցեմենտը, ավազը, խարամը և գաջը պարկերով: Մեքենաները օբյեկտ պետք է մտնեն եւ դուրս գան մաքուր վիճակով, չախտորոշվող ճանապարհները շինարարական աղբով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը պետք է մաքրվի և հեռացվի աղբավայր, ինչպես նաև շինարարությունում աշխատող բանվորների բնակության հետ կապված սանիտարական միջոցառումների իրականացում

16. Աշխատանքի պաշտպանություն

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հարուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով, սանիտարական ցածրադասի հարմարություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնրաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

17. Աշխատանքների կատարման նախագիծ (ԱԿՆ)

Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելուց հետո Կապալառու Պատվիրատուի հավանությանը և հաստատման է ներկայացնում համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» պահանջների կազմված «Աշխատանքների կատարման նախագիծ» որում ներգրավում է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարման գրաֆիկը ըստ օրերի և պայմանագրով նախատեսված ժամկետների, սկսած մեկնարկման օրվանից մինչև ծրագրի լրիվ ավարտը և օբյեկտները շահագործման հանձնելու նախնական ակտի ստորագրումը:

Նշված գրաֆիկին Կապալառու պետք է կցի նաև աշխատանքների կատարման ֆինանսավորման գրաֆիկ, այս դեպքում դրամական ցուցանիշներով՝ ըստ տասնօրյակների և նրանց վճարման փուլերի, համաձայն Պատվիրատուի կողմից սահմանված ձևերի և պայմանագրով ամրագրված կարգի:

Գրաֆիկների կատարման ընթացքը Պատվիրատուի կողմից քննարկվում է 15 օրը մեկ: Այդ ժամանակամիջոցում իրադրության ցանկացած փոփոխության մասին Կապալառու պարտավոր է նախօրոք տեղեկացնել Պատվիրատուին, գրավոր:

Յուրաքանչյուր առաջին տասնօրյակում Կապալառու պետք է հաշվետվություն ներկայացնի Պատվիրատուին նրա կողմից սահմանված ձևով, որն իր մեջ պետք է պարունակի՝

- Գրաֆիկների կատարումը ծավալային և դրամական ցուցանիշներով հաշվետու ժամանակահատվածում և աճողական:

- Գրաֆիկներից հետո մնալու դեպքում դրանց պարճատները, այդ թվում նաև՝ կախված պատվիրատուի գործունեության հետ:

- Կապալառուի կողմից նախատեսվող ունալ միջոցառումները գրաֆիկում առաջացած ճեղքվածքը փակելու համար:

- Լուսանկարների պատկերմամբ աշխատանքների կատարման որակը և ընթացքը:

Պատվիրատուի կողմից հրավիրված խորհրդակցություններին կապալառուն պարտավոր է ճշրապահորեն մասնակցել:

18. Շինհրապարակի նախապատրաստում

Կապալառուն ինքն է ձեռք բերում իրավունք այն տարածքների համար, որոնց վրա պետք է կառուցվեն ժամանակավոր կառույցներ (գրասենյակ, պահեստ, արհեստանոց, և այլն):

Պատվիրատուն իրավունք ունի անարգել մուտք գործել ցանկացած ժամանակավոր կառույց և անհրաժեշտության դեպքում կատարել ստուգումներ:

Ժամանակավոր կառույցների շահագործումից և շինարարության ավարտից հետո Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին անհապաղ վերացնել ցանկացած ժամանակավոր կառույց (կամ բոլոր ժամանակավոր կառույցները) պատվիրատուի պահանջը:

Ժամանակավոր շինարարական տնտեսության շենքերի և շինությունների ցուցակ

Հ/հ	Անվանում	Քանակ	Չափսեր, մ	Ծախսվող էներգ., կՎտ	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5	6
1	Ճարտարագիտա-տեխնիկական անձնակազմի գրասենյակ 3 աշխատողի համար	1.0	6.0x2.45	1,764	Շարժական տնակ
2	Հանդերձարան չորանոցով	1.0	6.0x2.45	1,764	Շարժական տնակ
3	Շարժական տնակ տնտեսական գույքի պահպանման համար	1.0	6.0x2.45	1,764	Շարժական տնակ
4	Սան. հանգույց լվացարանով	1.0	2.45x2.45	0,784	Շարժական սան. հանգ
5	Ճաշարան	1.0	6.0x2.45	1,764	Շարժական տնակ
6	Կենցաղային աղբարկղ	2.0	1.0x0.8		Մետաղական

19. Կլիմայական գործոնը

Իրականացվող շինարարական աշխատանքների վրա մթնոլորտային ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու նպատակով Կապալառուն պարտավոր է շինհրապարակում պարզաճ մակարդակով կազմակերպել մակերևույթային ջրերի հեռացում:

Կապալառուն պետք է կազմակերպի աշխատանքները այնպիսի հերթականությամբ ժամկետներում, որպեսզի հնարավոր չափով բացառվի մթնոլորտային տեղումների և (կամ ջերմաստիճանի) հետևանքով կատարված աշխատանքներին հասցված վնասները:

Կլիմայական անբարենպաստ պայմանները հիմք չեն կարող հանդիսանալ ծրագրի իրականացման համար նախատեսված տևողությունը և մրցույթային գինը վերանայելու:

Բացառիկ դեպքերում Պարվիրություն իրավասու է սահմանված կարգով որոշում ընդունել աշխատանքների ժամանակավոր ընդհատման մասին, կապված աշխատանքների անհրաժեշտ որակի ապահովման անհնարինության հետ:

20. Անվտանգության պայմաններ

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել շինհրապարակում գտնվող աշխատողների համար անհրաժեշտ սանիտարական և հիգիենիկ պայմաններ համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

Կապալառուն իր միջոցներով պետք է կառուցի և սարքավորի ժամանակավոր հակահրդեհային կետեր, ինչպես նաև կազմակերպի հակահրդեհային պաշտպանության ծառայություն:

Կապալառուն տեղական ինքնակառավարման մարմինների համաձայնությամբ միջոցներով պետք է իրականացնի ժամանակավոր ցանկապատ, որը պետք է ընդգրկի շինարարական աշխատանքների իրականացման ամբողջ տարածքը: Այն պետք է բացառի այլ անձանց մուտքը շինհրապարակ:

Շինարարության ամբողջ ժամանակամիջոցում, մեկնարկի օրվանից մինչև նախնական ակտի ստորագրումը, Կապալառուն պարտասխանատու է իրականացված աշխատանքների, շինարարական նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների և այլ արժեքների պահպանության համար: Շինարարության նշված ժամանակամիջոցում տարբեր պատճառներով նրա կրած վնասը ծածկվում է սեփական միջոցների հաշվին, բացառությամբ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի:

21. Օգտագործվող նյութերը և սարքերը

Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ տարածքում գործող նորմերին, ստանդարտներին՝ համապատասխան միջազգային ստանդարտների կիրառմամբ և ապահովեն աշխատանքների բարձր որակ: Մրցույթային հայտի նախահաշվում տվյալ ծրագրում օգտագործվող նյութերի և սարքերի վերաբերյալ գնային առաջարկներ ներկայացնելիս ճիշտ կողմնորոշվելու համար, Կապալառուն պետք է նախապես ծանոթանա տեխնիկական մասնագրերում և ցուցադրական նյութերում ներկայացված պահանջներին:

Շինարարության իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ հիմնական նյութերը.

Անվանումը
Շաղախ M100
Քեյրոն B - 15
Քեյրոն B - 20
Քեյրոն B - 25
Ամրան A-I դասի
Ամրան A500C դասի

Մեքենաների և մեխանիզմների մուրավոր քանակը

Հ/հ	Մեքենաների և մեխանիզմների անվանումը	Մեքենաների մակնիշը և տիպը	Քանակ, հալ
1	2	3	4
1	Ավտոինքնաթափ	բեռնաւրվ. 25տ	4
2	Կողային ավտոմեքենա	բեռնաւրվ. 5տ	2
3	Ավտոբեմոնախառնիչ	Տարողությունը 6մ³ KAMA3 54429	4
4	Ավտոբեմոնամղիչ	ABC-6DA	1
5	Կոմպրեսոր	Արտադ-ունը 10մ³/րոպե	2
6	Ավտոամբարձիչ բեռնաւրվ. 32տ	KAMA3 KC - 557229	1
7	Ավտոամբարձիչ թրթուռավոր սլաք-22,5մ	МКГ -25	1
8	Ավտոամբարձիչ բեռնաւրվ. 5տ	KC-35715-2	2
9	Ավտոաշտարակ	АГП – 18.04	1
10	Ձեռքի պնևմատիկիչ	40կգ	4
11	Թոթոմուրճ ձեռքի	Makita	6
12	Ձողաքանոն թրթուռացնող /Будро рейка/	Будро рейка	4
13	Էքսկավատոր	JSB – JS200W	1
14	Էքսկավատոր	CAT 428F	1
15	Խորքային վիբրատոր	ԻՎ	5
16	Եռակցող ապարափ	ТДМ-300С	4
17	Ձեռքի էլեկտրոգործիքներ	-	10
18	Հեղահար մուրճ	УО-10	2

Ծանոթություն՝

Պահանջվող մակնիշի բեմոնի պարաստումը նախատեսվում է կենտրոնացված բեմոնախառնիչ հանգույցում, համարված կշռային բաժնավորիչներով: Տվյալ հանգույցում է շինհրապարակից դուրս:

22. Ստանդարտներ և նորմեր

Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխան Հայաստանում գործող նորմերին և ստանդարտներին, կամ դրանց համարժեք ստանդարտներին:

Կապալառու պարտավոր է շինարարական բոլոր աշխատանքները կատարել համաձայն մրցույթային փաստաթղթերի՝ գծագրերի ՀՀ գործող նորմերին ստանդարտներին որոնց համառոտ ցանկը բերվում է ներքևում:

Շինարարական արտադրություն

Շինարարական արտադրանքի արտադրություն և ընդունում

- ՄՆԻՊ 3.01.01-85 Շինարարական արտադրության կազմակերպում
 ՄՆԻՊ 3.01.01-84 Շինարարությունում գեոդեզիական աշխատանքներ
 ՄՆԻՊ III-4-80* Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում
 ԳՕՍՏ 12.1.013-78 ԱԱՍՀ. Շինարարություն. էլեկտրաանվտանգություն.
 Ընդհանուր պահանջներ
 ԳՕՍՏ 12.3.016-87 ԱԱՍՀ. Շինարարություն. Հակակոռուզիոն աշխատանքներ.
 Անվտանգության պահանջներ
 ՄՆԻՊ III-0-75 Տարածքների բարեկարգում

Շենքերի և կառուցվածքների հիմնադրակեր և հիմքեր

- ՄՆԻՊ 3.02.01-87 Հողային կառուցվածքներ. հիմնադրակեր և հիմքեր
 Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ
 ՄՆԻՊ 3.04.01-87 Մեկուսիչ և հարդարման պատվածքներ
 ՄՆԻՊ 3.05.01-85 Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր
 ՄՆԻՊ 3.04.04-85* Զրամադակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր և
 կառուցվածքներ
 ՄՆԻՊ 3.05.07-85 Ավտոմատացման համակարգեր
 ՄՄՊ 4.02-101-98 Զեռուցման համակարգերի խողովակաշարերի նախագծում և
 մոնտաժում մեքանիզացիային խողովակների օգնությամբ

Մեքանիզացիոն կոնստրուկցիաներ

- ՄՆԻՊ III-18-75* Մեքանիզացիոն կոնստրուկցիաներ
 ԳՕՍՏ 23119-78 Ֆերմաներ ծախսային պողպատե եռակցված
 զույգանկյունակներից տարրերով արտադրական շենքի
 համար. Տեխնիկական պայմանների փոխարեն ԳՕՍՏ 24045-86
 ԳՕՍՏ 24379.0-80 Հեղուսներ հիմքային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
 ԳՕՍՏ 25772-8 Պաշտպանական սանիտարացիայի, պաշտպանների և
 տանիքների պողպատե.
 Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
 Շենքերի և կառուցվածքների կոնստրուկցիաներ
 ՀՀՇՆ IV-13.01-96 Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ
 Հանձնարարականներ Հայաստանի 9 բալ սեյսմիկությամբ ձմեռային պայմաններում
 տուֆաքարերից պատերի շարման վերաբերյալ
 ՄՆԻՊ 2.03.06-85 Այլուսներ կոնստրուկցիաներ
 ԳՕՍՏ 21519-2003 Բլոկներ լուսամուտների այլուսներ ձուլվածքներից.
 տեխնիկական պայմաններ
 ՄՆԻՊ II-2381* Պողպատե կոնստրուկցիաներ
 ԳՕՍՏ 23747-88 Դռներ այլուսներ ձուլվածքներից. Ընդհանուր տեխնիկական
 պայմաններ

ԳՕՍՏ 30971-2002 Կարեր մոնտաժային պատերի բացվածքներին հարող լուսամուկների բլոկների հանգույցների. ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

Շինարարական նյութեր և շինվածքներ

Պատերի շարվածքի նյութեր

- ՀՍՏ 100-95 Շինարարական քարեր տուֆերից, բազալտներից փրավերփիններից. Տեխնիկական պայմաններ
- ՀՍՏ 102-95 Միջնորմների համար սալեր թեթև բեփոնից. տեխնիկական պայմաններ
- ՀՍՏ 117-95 Պատաքարեր թեթև բեփոնից. տեխնիկական պայմաններ
- ԳՕՍՏ 4001-84 Որմնաքարեր լեռնային ապարներից. տեխնիկական պայմաններ
- ԳՕՍՏ 6133-99 Պատաքարեր բեփոնե. Տեխնիկական պայմաններ
- Վերջնամշակման և երեսպատման նյութեր
- ՀՍՏ 119-95 Ծածկասալեր բազալտից. տեխնիկական պայմաններ
- ՀՍՏ 154-97 Պատերի երեսպատումը սալերով բնական քարից և դրա հիման վրանյութերից. տեխնիկական պայմաններ. փոխարեն ՌՍՆ 26-86
- ԳՕՍՏ 6141-91 Սալիկներ կերամիկական ջնարակած՝ պատերի ներքին երեսպատման համար. տեխնիկական պայմաններ. Փոխարեն ԳՕՍՏ 6141-82

Բեփոններ և շաղախներ

- ԳՕՍՏ 10178-85 Պորփլանդցեմենտ և խարամապորփլանդցեմենտ. Տեխնիկական պայմաններ
- ԳՕՍՏ 24640-91 Հավելանյութեր ցեմենտների համար. Դասակարգում
- ՀՍՏ 177-98 Բնական ծակուրկեն լցիչներով բեփոնների ամրության որոշում չքայքայող վերահսկողության մեթոդներով
- ՀՍՏ 216-2001 Բեփոնե թեթև կոնսպրուկցիոն ջերմամեկուսիչ. Տեխնիկական պայմաններ
- ԳՕՍՏ 5802-86 Շաղախներ շինարարական. փորձարկման մեթոդներ
- ԳՕՍՏ 7473-94 Խառնուրդներ բեփոնե. Տեխնիկական պայմաններ
- ԳՕՍՏ 10060.0-95 Բեփոններ. Սառնակայունության որոշման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ
- ԳՕՍՏ 10180-90 Բեփոններ. Ամրության որոշման մեթոդներ ըստ ստուգանմուշի
- ԳՕՍՏ 10181-2000 Խառնուրդներ բեփոնե. Փորձարկման մեթոդներ
- ԳՕՍՏ 12730.0-78 - 12730.04-78 Բեփոններ. Ընդհանուր պահանջներ խտության, խոնավության ջրակլանման, ծակուրկենության և անջրանցիկության որոշման մեթոդներ
- 12730.5-84
- ԳՕՍՏ 22690-88 Բեփոններ. Ամրության որոշումը չքայքայող վերահսկող մեխանիկական մեթոդով
- ԳՕՍՏ 22783-77 Բեփոններ. Սեղմման ամրության արագացված որոշման մեթոդ
- ԳՕՍՏ 23732-79 Զուր բեփոնների և շաղախների համար. տեխ. ժայմաններ

ԳՕՍՏ 24211-2003	Հավելանյութեր բեւրոսների և շինարարական շաղախների համար. տեխ. պայմաններ
ԳՕՍՏ 25328-82	Ցեմենտ շինարարական շաղախների համար
ԳՕՍՏ 25820-2000	Բեւրոսներ թեթև. տեխ. պայմաններ
ԳՕՍՏ 26633-91	Մանրահատիկ և ծանր բեւրոսներ. տեխ. պայմաններ
ԳՕՍՏ 27006-86	Բեւրոսներ. կազմի որոշման կանոններ

Այլ փաստաթղթեր

Հանձնարականներ բնական լցանյութերով ապրանքային շաղախների և բեւրոսների խառնուրդների հատկությունների պահպանվածության ժամկետների երկարացման վերաբերյալ ՍԴԲ հավելանյութերի կիրառմամբ:

Հանձնարարականներ ՀՀ բնական ավազներով, շինարարական շաղախների, այդ թվում նաև քիմիական հավելանյութերով, կիրառման վերաբերյալ

Հրահանգ Հայաստանի ձմեռվա պայմաններում թերմոսի մեթոդով բեւրոնային և քարային աշխատանքներ կատարելիս բեւրոնային և շաղախային խառնուրդների էլեկտրապաքացման վերաբերյալ:

Լցանյութեր (ԽԻՃ, կոպիճ և ավազ շինարարական աշխատանքների համար)

ԳՕՍՏ 8267-93	ԽԻՃ և կոպիճ լեռնային խիտ ապարներից շինարարական աշխատանքների համար
ԳՕՍՏ 8736-93	Ավազ շինարարական աշխատանքների համար. տեխ. պայմաններ

Ջերմամեկուսիչ նյութեր

ՀՍՏ 206-2000	Սալեր ջերմամեկուսիչ պեռլիտաթելավոր. տեխնիկական պայմաններ
ՀՍՏ 207-2000	Շինվածքներ ջերմամեկուսիչ փրփրաքարային. տեխնիկական պայմաններ
ԳՕՍՏ 16136-2003	Սալեր պեռլիտաթիւրումի ջերմամեկուսիչ. տեխնիկական պայմաններ
ԳՕՍՏ 25880-83	Նյութեր և շինվածքներ շինարարական փաթեթավորում, մշակում, փոխադրում և պահում
ԳՕՍՏ 2889-80	Մածիկ տանիքածածկի բիւրումային տաք. տեխնիկական պայմանների փոխարեն ԳՕՍՏ 2889-67
ԳՕՍՏ 10923-23	Ռուբերոիդ. տեխնիկական պայմաններ. Փոխարեն ԳՕՍՏ 10923-83
ԳՕՍՏ 14791-79	Մածիկ շինարարական հերմետիկացնող չպնդացնող. տեխ. պայմաններ. փոխարեն ԳՕՍՏ 5.2129-73, ԳՕՍՏ 14791-69
ԳՕՍՏ 30547-97	Նյութեր գլանափաթեթավոր, տանիքածածկի և հիդրոմեկուսիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ փոխարեն ԳՕՍՏ 2551-75, ԳՕՍՏ 23835-79, ԳՕՍՏ 26627-85, ԳՕՍՏ 4.203-79

24. Աշխատանքների երաշխիքը

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին վերացնել այն թերությունները որոնք ի հայտ կգան պայմանագրում նշված երաշխիքային ժամկետներում կառույցների շահագործման ընթացքում (աշխատանքների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները որոշում է Պարվիրարույն, որոնք զետեղվում են պայմանագրում):

Երաշխիքային ժամանակամիջոցում հայտնաբերված թերությունների մասին Պարվիրարույի և Կապալառուի կողմից կազմվում է համապատասխան երկկողմանի ակտ, որում նշվում են թերությունները, նրանց չափերն ու ծավալները, վերացման ժամկետները:


Կազմեց

 Լ. Զախչյան

ԻՐԱՎԱԿԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРОВ


JSB - JS200W



Տրամա


Քառակուսի	1.91 t	2.90 t	3.90 t
A Մեծ. ծավալ	3840	7200	9840
B Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ ծավալ)	8670	7140	9670
C Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ)	5470	7760	9470
D Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ)	7570	9920	11140
E Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ)	5470	7760	9470
F Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ)	7760	9920	11140
G Մեծ. ծավալ (այս դրությամբ)	7760	9920	11140

CAT 428 F




МКГ-25 стрела 22.5 м

ОП




МКГ-25 стрела 22.5-5 м

ВП




ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՈՎԱՅԱՑ ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА



* Горизонтальная привязка крана КС-35715-2 (КС-35719)

1-1




Вертикальная прививка крана КС-35715-2 (КС-35719)

ԱՎՏՈԿՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ

ГРАФИКИ РАБОТЫ СТРЕЛЫ АВТОКРАНА


Зона работы - 240°
Полный опорный контур



Ավտոկրանի աշխատանքային գծապատկեր
Кам АЗ КС -557229 32т

ԱՎՏՈԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ԲԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ГРУЗОВЫЕ И ВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКРАНА




Грузовые характеристики крана КС-35715-2

Высотные характеристики

Длина стрелы, м	8			10			12			14			21 (стрела 14 м с гуськом)		
Высота подъема, м*	9,0	6,9	3,0	10,7	8,7	3,3	12,8	10,6	3,9	14,5	11,3	4,3	21,6	18,5	14,0
Вылет, м	1,9	5,0	7,0	3,0	6,0	9,0	3,3	7,0	11,0	4,0	9,0	13,0	6,5	12,0	16,0

* - без учета деформации стрелы



Высотные характеристики крана КС-35715-2

ԱՂՊ-18.04 ԱՎՏՈԱՇՏԱՐԱՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՏԻ

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА АГП-18.04







СХЕМА СТРОПОВКИ




АРМАТУРА




АРМАТУРА




АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ
В РУБЕЖАХ




СТРОПОВКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ
В РУБЕЖАХ ПРИ РАЗРУШЕНИИ




АРМАТУРНЫЙ КАРКАС



КАРКАС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ






КАРКАС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ






СЕТКИ
АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ


ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԿՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԻ
 ՃՈՂԱՆԱԿԱՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
 СХЕМА ОБВЯЗКИ ДЕМОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИИ



ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
 ՃՈՊԱՆԱԿԱՊՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ
 СХЕМА ОБВЯЗКИ ДЕМОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИИ




МКГ-25 стрела 22.5 м
грузоподъемностью 25 т



ՔԱՆԱԿԱՅԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԻ ՊԱՏԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԾԻԿ

N Ը/Կ	ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆ	ՉԱՐ	ՔԱՆԱԿ	ԵՐԱՄԱՍՆԱԿԱՆ					
				1	2	3	4	5	6
1	ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆ 80%	ՍԱՐԴ	28						
2	ԵՐԱՄԱՍՆԱԿԱՆ 20%	ՍԱՐԴ	8						
	ԸՆԴԱՄԱՍՆԱԿ	ՍԱՐԴ	36						
	ԱՅՐ ԹՎԱԿԱՆ								
3	ԲԱՆԱԿԱՆ 86.11%	ՍԱՐԴ	31						
4	ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿԱՆ 8.33%	ՍԱՐԴ	3						
5	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 2.78%	ՍԱՐԴ	1						
6	ՊԱՏԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 2.78%	ՍԱՐԴ	1						
7	ԱՇԽԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՎԵՐՈՒՄԻ ՔԱՆԱԿ	ՍԱՐԴ	45						
8	ԱՇԽԱՏԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇԱՆՈՒՄԻ ՍԱՐԴ	ՍԱՐԴ	12750						

R_{կիշ}=36 ՍԱՐԴ




ԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇԱՆՈՒՄԻ
ՇԱՐՇՄԱՆ ԳՐԱԾԻԿ

Մասին հայտնի է մանկապարտեզների կառուցում,
հիմնանորոգում և բարեկարգում

Պատվեր
«ԱՄՍՆ-ԳՆՈՇՆ-22/24-1»
Փուլ Թեթև Թեթև


«ԱՄՍՆ-ԳՆՈՇՆ» ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱԾԻԿ

ԿԱՌԱՏԱՆԱԾ ՆԵՐՈՂՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽԱՄԱՆ ԳՐԱԾԻԿ



Մասնակապարտվածների կառուցում

Պատվեր



ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐԱՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՈՒՄԱՅԻՆ ՁՐԱՅԻՆԿ

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՎ ԾԱՆՈՒԹԻՐԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄՈՐՏԻՔԻ ՇՄԱՆ ԸՄԱԿԱՔ ԱՆՈՒՆԱԾԱԾԻՆԻ ԽԱՂԱՊԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԱՄԱՅԱԿԱԾԻՆ					
			1	2	3	4	5	6
1	ՈՒՄԱՍԱՆԵՐՔԻ ՔԱՆԴԱՆԱՄ	21873,16	21873,16					
2	ՁՐԱՌՈՒՄՈՒՆ ՈՐԵՑՑՐՈՒ ՄՊՐԱՅԱՐԱՆ ԴԱՌՈՒՄԻ ԾԱՆՔԻ ՔԱՆԴԱՆԱՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	11029,77	11029,77					
3	ՈՐԽՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍԱՆԵՐՔ	394459,46	30000,0	115000,0	200000,0	287000,0	364000,0	394459,46
4	ՍՊՐԱՅԱՐԱՆ ԴԱՌՈՒՄ	135231,84	15000,0	41000,0	67000,0	95000,0	120172,96	135231,84
5	ՊՐԱՅԱԿԱՆԱՆ ԻՎ ՁՐԻ ԿՈՆՏԱԿԱՆԱՆ ՀՈՐԵՐ	15222,17				5000,0	15222,17	
6	ԱՐՏԱՔԻՆ ԶԵՆԱՅԱՆՔ	5791,34					5791,34	
7	ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՔ	3219,73					3219,73	
8	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՐՈՐԻ ՑԱՆՔ	980,72					980,72	
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՆՈՒՄԱԿՈՐՈՒՄՈՒՄ	1443,62						1443,62
10	ՄԱՍԱՆԵՐՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍԼ-ԿԱՐԱՐՈՒՄ, 0,4ԿՎ ՄԱՍՈՒՄԱՅԻՆ ՑԱՆՔ	1180,04						1180,04
11	ԲՈՐԵԿԱՐՈՐԻՄ ԻՎ ՊԼՈՒԽՊԵՐԻ ԿԱՐՈՒՄՈՒՄ	29890,49						29890,49
12	ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԾԱՆՈՒՄՈՒՄՆԵՐ	9304,83	9304,83					
13	ԱՅՈՒ ԾԱՆՔԻ	5967,5						5967,5
	Ը Ն Ղ Ա Ս Ե Ն Ը	635594,67						
I	ԿԱՊ. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԶՄՈՒՄԸ ԸՍՏ ԵՐԱՄԱՅԱԿԱՆԵՐԻ	635594,67	87207,76	198207,76	309207,76	429207,76	551594,67	635594,67
II	ՄԻՋ ԱՇԽԱՏՈՐԻ ՄԻՋԻՆ ԵՐԱՄԱՅԱԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՐԱՆՔ		3000	3000	3000	3000	3000	3000
III	ԱՇԽԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԹԱՎԱՅԱԿԱԾ		29	37	37	40	45	28

«ԱՐԽՏԵԿԻ» ՍՊԸ
ՀԱՐՈՐԵՐԱՌՈՒՄՈՒՄ
2018

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՐԱՆԵՐ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 ՆԱԽԱՐԱՐԱՏԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽ																		
2 ՈՅ ՍԱՄԱՆՔԵՐԻ ԲԱՆԴԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆԵՐ																		
3 ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՐՈՂ ՄԿՈՏԱՅԻՆ ԴԱԶՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԴԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆԵՐ																		
4 ՆՈՐ ՄԱՄԱՆՔԵՐ																		
5 ՈՒՇԻՐԱՅՎՈՂ ՄԱՄԱՆՔԵՐ																		
6 ՊԱԶԱՆԱԿՆԵՐ																		
7 ՍՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՁԵՐ																		
8 ՍՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՄՈՒ ՁԵՐ																		
9 ԲԱՐԵԿԱՐՈՂՈՒՄ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ՁԵՐԱԿԱՐԱՐՄԱՆ																		

ԺՐԱՆՔԱՏԱՆՔԱԵՐԻ ՏԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ Է
 ԸԳՆ-ՈՎ, ՀԱՇՎԻ ԱՌԻՔԵԼՈՎ, ՈՐ ԺՐԱՆՔԱՏԱՆՔԱԵՐԻ
 ԱՊՐԱՆՎԱԾՈՒՄ Է 36 ՄԵՐՆԱԿԱՆՔԸ