

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, դեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ-8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկաներ և մասնագետներ, ուստի տեխնիկայի և մասնագետների բացակայության պատճառով աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 419,900,000 (չորս հարյուր տասնինը միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 69,983,333.33 (վաթսուինը միլիոն ինը հարյուր ութսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 175,657,217 (մեկ հարյուր յոթանասուներեք միլիոն վեց հարյուր հիսուներեք հազար երկու հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամ, որից 29,276,203 (քսանինը միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր ամբողջ ութսուներեք հարյուրերորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 15700-04636690100
ՀՎՀՀ 00440378
տնօրեն
Դ. Ավետիսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 9
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպեղակա նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ.-ի կատարվելիք)

/<< դրամ/

Հ/հ N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միա վ	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	526,00	1 372,67	722 025,32
2	IV գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում լիցք 50 մ	մ ³	-	686,34	-
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	-	3 209,46	-
	1.Ընդամենը				722 025
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով հմիջ.=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ2-16կգ	մ ²	-	1 327,50	-
2	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	-	5 490,69	-
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	32 653,00	4 118,02	134 465 547,54
	2.Ընդամենը				134 465 548
III.	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում խտաձածկից(h=10սմ) բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	-	1 098,14	-
2	Կողնակների ամրացում կուպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	5 640,00	274,53	1 548 373,68
3	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտից 8.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	-	1 098,14	-
4	Կողնակների հարթեցում	մ ²	-	137,27	-

5	Կողնակների խտացում պնևմոզլղոնով 1 հետքով 4 անցումով h=12սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	-	1 045,95	-
3.Ընդամենը					1 548 374
IV. Մուտքեր					
5	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	996,00	2 193,13	2 184 359,95
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	996,00	4 118,02	4 101 543,05
4.Ընդամենը					6 285 903
V. Ուղիներ					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	455,00	2 194,33	998 419,12
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	455,00	4 118,02	1 873 696,88
5.Ընդամենը					2 872 116
VI. Զրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	Տարբեր բացվածքներով խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	-	40 239,57	-
2	խողովակների երկարացում B30 դասի բետոնով	մ ³	-	82 360,30	-
3	ամրան A500c	տ	-	686 335,85	-
4	խողովակների նոր գլխադիրների իրականացում B20 դասի բետոն	մ ³	9,92	68 633,59	680 845,17
6.Ընդամենը					680 845
VII. Ճանապարհի կահավորում					
Ա. Ճանապարհային նշաններ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում	հատ	-	686,34	-
2	Նույն ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	-	1 372,67	-
Բ. Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով Installation of metal guardrails with metal posts	զծ.մ	915,00	17 844,73	16 327 929,93
3	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների քանդում, տեղափոխում լցակույտ 8 կմ	հատ	-	1 372,67	-
4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	705,00	13 726,72	9 677 335,52
Գ. Երթևեկի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²					
		1,1 կմ	1,93	219 921,22	423 348,36

	1,3	կմ	2,09	219 921,22	460 295,12
	1,6	կմ	0,68	219 921,22	149 986,28
	1,7	կմ	0,13	219 921,22	29 029,60
	1,2	կմ	9,16	219 921,54	2 014 481,29
	7.Ընդամենը				29 082 406
	Ընդհանուրը				175 657 217

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Տ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378

տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 9
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ.-ի կատարվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
3	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Մուտքեր և ուղիներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Ջրթող խողովակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո

<p>ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</p>	<p>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո</p>	<p>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021թ. հուլիսի 30-ը</p>
-----------------------------	---	---

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Ը-8 գնման պայմանագրի
 « 30 » « 12 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
9	45231177/556	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	193,154,000	193,154,000	193,154,000	244,242,783	244,242,783	244,242,783	244,242,783

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Շ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

