

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ի միջև 28.03.2025թ. կնքված «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին հատկացված ք.Երևան, Ռոստոմի փողոց 30, շինություն 243 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգում» ծրագրի աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«ԷՏ» 04 2025 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Նարեկ Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաձայն ՀՏՁՀ ԾԻՎՎ պետ է. Իվանյանի, ՇԱՎԲ պետ Ֆ.Սարգսյանի, վերահսկող ինժեներ Ն.Մարգարյանի ս.թ. ապրիլի 25-ի զեկուցագրի՝ տարածքի վերանորոգման ընթացքում առաջացել են որոշ ծավալային փոփոխություններ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 28.03.2025թ. կնքված «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին հատկացված ք.Երևան, Ռոստոմի փողոց 30, շինություն 243 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգում» ծրագրի աշխատանքներ պետական գնման N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1-րդ, և 8.5-րդ կետերի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ՝ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1. կետի առաջին պարբերությունը փոփոխել՝ շարադրելով այն հետևյալ խմբագրությամբ.
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 61,728,610 (վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար վեց հարյուր տասը) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
2. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով, համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի, որի արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գինը կավելանա 344,570 (երեք հարյուր քառասունչորս հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամով և կկազմի 61,728,610 (վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար վեց հարյուր տասը) ՀՀ դրամ:
3. Պայմանագրի Հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
4. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
5. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

6. Համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երևույթի օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056562

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՈՒԻ

«ԼԻԼԱՆԱԴՄ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ.,

24, քն. Է

ՀՎՀՀ՝ 00433589

Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱԿՐԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Ն. Պողոյան

/ստորագրություն/



Հավելված 1
 23.03.2025թ. կնքված
 ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 25 » 04 2025թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1 -ի

«Հավելված N 1
 23.03.2025թ. կնքված
 ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի»

**Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական
 մարմնի նիստակազմված ք.Երևան, Ռոստովի փ.30 շինության 243 հասցեում գտնվող տարածքի
 վերանորոգման
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Ավելացվող ծավալներ							
10	Ավելացվող աշխատանքներ						
1	Ապակիների թաղաթապատում	մ2	0.00	135.00	135.00	4500	607500
2	Գոյություն ունեցող վիտրաժների վրա պատուհանների բացում	մ2	0.00	5.33	5.33	135000	719550
3	Պղնձե հաղորդալար 3x2,5 մմ	գմ	0.00	520.00	520.00	526	273520
				Ընդամենը ավելացվող ծավալներ			1600570
Հանվող ծավալներ							
5	Այլ աշխատանքներ						
4	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	20.00	10.00	-10.00	4352	-43515
5	Կանալային օդամղիչ 100 Վտ հզորությամբ 220 Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/	կ-տ	20.00	10.00	-10.00	25125	-251252
8	Ներքին էլեկտրալուսավորության ցանց						
2	Լուսադիոդային (LED) լուսատու 35-40վտ հզոր. 3400-3600լմ լուսային հոսքով, 3900-4000կ գունային ջերմաստիճանով,	լրակազմ	230.00	160.00	-70.00	14552	-1018661

IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով: /կամ համարժեք/					
				Ընդամենը հանվող ծավալներ	-1313428
				Ընդամենը փոփոխություն	287142
				ԱԱՀ	57428
				Ընդամենը փոփոխություն	344570
				Սկզբնական արժեք	61384040
				Ներկա արժեք	61384040
				Առաջարկվող արժեք	61728610
				Հարաբերություն %	101

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011056562

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ.,
2 4, բն. 5
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Ն. Պողոսյան

/ստորագրություն/



Հավելված 2
 28.03.2025թ. կնքված
 ՀՏՀՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 25 » 04 2025թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1 -ի

«Հավելված N 3
 28.03.2025թ. կնքված
 ՀՏՀՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի»

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին հատկացված
 ք.Երևան, Ռոստոմի փողոց 30, շինություն 243 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգում»
 ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610	61,728,610

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվուհ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011056562
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ԼԻԼԱՆԼՐՄ»
 ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Երուբաշեն 12փ.,
 2 4, բն 6
 ՀՎՀՀ՝ 00433589
 Հ/հ՝ 2206133E0251000
 Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Տնօրեն՝
Ն.Ռոդրիգես



Կնքագրող/

Կնքագրող/

Ձեկուցագիր

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին
հասկացված ք.Երևան, Ռոստովի փ.30 շինության 243 հասցեում գտնվող տարածքի
վերանորոգում» (կող ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1) ծրագրի վերաբերյալ

Հայտնում ենք Ձեզ, որ կապալառու կազմակերպություն՝ «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ն 23.04.2025 թ.-ի գրությունով դիմել է ՀՏՁՀ-ին, որ «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին հասկացված ք.Երևան, Ռոստովի փ.30 շինության 243 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացել են որոշ ծավալային փոփոխություններ: 23.04.2025 թվականին ՀՏՁՀ-ին է ներկայացվել փաստացի չափագրումները, որը իրականացրել է կապալառուն (արդյունքները կցվում են): ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի ծավալաթերթում փոփոխվել են

- Ավելացել են ապակիների թաղաթապատման, գոյություն ունեցող վտարածների վրա պատուհանների բացման և մալուխի որոշ ծավալներ:
- Պակասել են կանալային օդամղիչ, լույսեր և այլ աշխատանքների որոշ ծավալներ:

Վերը թվարկված հանգամանքներից ելնելով կազմվել է ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխության առաջարկ: Ծրագրի ներկա արժեքը կազմում է 61,384,040 դրամ, համաձայն նախահաշվի փոփոխության առաջարկի ծրագրի արժեքը արժեքը աճել է 344,570 դրամով և կազմում է 61,728,610 դրամ, ծրագրի նախնական արժեքը ավելացել է 0.56%:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը առաջարկում ենք հանձնարարել համապատասխան ստորաբաժանումներին կնքել նոր համաձայնագիր և կատարել պայմանագրի փոփոխություն:

Կից ներկայացվում են՝

1. Նախահաշվի փոփոխության առաջարկ:
2. Կապալառու կազմակերպության գրություն պատճեն:

ԾԻՆՎՎ պետ

ՇԱՎԲ պետ

Վերահսկող ինժեներ

Է. Իվանյան

Ֆ. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

25.04.2025թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին հատկացված ք. Երևան, Ռոստոմի փողոց 30, շինություն 243 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգում» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.03.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 պայմանագրում 25.04.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 5.1, 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.04.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 заключенный 28.03.2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/1 организованно с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема

Описание изменения:

Изменение объема

Обоснование изменения:

Пункт 5.1, 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития