

15.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 16 » « 07 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Նազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 762-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ

ՀՀ. ք. Երևան. Աշտարակի խճ. 47/18

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 220553330550000

ՀՎՀՀ 00891777

տնօրեն

Ս. Նազարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման
միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ72+000-կմ75+500 հատվածի
հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո
1	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
2	Մայրեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
3	Թեքուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 165 օր հետո
5	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 175 օր հետո
6	Վաքեր և ջրնետներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
7	Դիտահորեր		
8	Հենապատեր և բազրիքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
9	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բուտիկյան

«Շինպլուս» ՍՊԸ
ՀՀ. ք. Երևան. Աշտարակի խճ. 47/18
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 220553330550000
ՀՎՀՀ 00891777

տնօրեն

Տ. Սյազարյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Ը-1 գնման պայմանագրի
« 16 » « 07 » 2020թ. Կնքված
Թիվ 7 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													դեկտեմբեր
1	45231177/502	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	233,920,800	233,920,800	233,920,800	476,000,000	476,000,000
													476,000,000
													476,000,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.
ՀՀ կենտրոնական զանձնապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինալյուս» ՍՊԸ
ՀՀ. ք. Երևան. Աշտարակի խճ. 47/18
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 220553330550000
ՀՎՀՀ 00891777
տնօրեն
Տ. Նազարյան

