

ք. Երևան

« 16 » « 09 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բաղդասարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/14Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1472-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՀ 04102505
տնօրեն
Ս. Վարդանյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/14Շ գնման պայմանագրի
« 16 » « 09 » 2020 թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ճախ կողմի կմ11+190-
կմ11+727, կմ13+000-կմ15+715 և կմ16+150-կմ17+530 հատվածների միջին նորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
1	Ճանապարհային հագուստ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ11+040-
կմ12+600, կմ26+000-կմ32+580 աջակողմյան հատվածների և կմ27+000-կմ35+500 ձախակողմյան հատվածի միջին
նորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
1	Ճանապարհային հագուստ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/


ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
տնօրեն

Ս. Վարդանյան

/ստորագրություն/



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/14Շ գնման պայմանագրի
« 16 » « 09 » 2020թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/586	Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ծախս կողմի կմ11+190-կմ11+727, կմ13+000-կմ15+715 և կմ16+150-կմ17+530 հատվածների միջին նորոգման աշխատանքներ									111,731,900.0	240,000,000.0	240,000,000.0	240,000,000.0	240,000,000.0
2	45231177/587	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ11+040- կմ12+600, կմ26+000-կմ32+580 աջակողմյան հատվածների և կմ27+000-կմ35+500 ձախակողմյան հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ									200,610,000.0	743,000,000.0	743,000,000.0	743,000,000.0	743,000,000.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բադիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
տնօրեն
Ս. Վարդանյան

