

ք. Երևան

« 07 » « 10 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետեր և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1512-Ն որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **1 867 429 235** (մեկ միլիարդ ութ հարյուր վաթսուներեք միլիոն չորս հարյուր քսանինը հազար երկու հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից **311 238 206** (երեք հարյուր տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր երեսունույթ հազար երկու հարյուր վեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է **709 886 887** (յոթ հարյուր ինը միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար ութ հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից **118 314 481** (մեկ հարյուր տասնույթ միլիոն երեք հարյուր տասնչորս հազար չորս հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապառալուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասքերանի շրջան, գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

90012365



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

NN ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 9բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	2400,0	816,0	1958400,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2880,0	699,0	2013120,0
3	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	190,0	413,0	78470,0
4	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	500,0	730,0	365000,0
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	310,0	730,0	226300,0
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	90,0	1142,0	102780,0
7	տեղափոխում լիցք 1.0կմ/	տոն	189,0	313,0	59157,0
8	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	1250,0	925,0	1156250,0
9	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2375,0	699,0	1660125,0
10	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	7390,0	1374,0	10153860,0
11	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	14780,0	699,0	10331220,0
12	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	1450,0	1872,0	2714400,0
13	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	3045,0	699,0	2128455,0
14	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	1090,0	608,0	662720,0
15	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	6610,0	2164,0	14304040,0
	1.Ընդամենը				47914297,0
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Հորիզոնական կորերի և քանդված մասերի լայնացումներում գրունտի քանդում էքսկավատորով/0.25մ3/ 20սմ հաստությամբ, բարձրում/IV կարգի գրունտ	մ3	1327,0	1037,0	1376099,0

2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	2654,0	699,0	1855146,0
3	Նույն տեղամասերում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=20սմ/C6/,	մ2	6636,0	1253,0	8314908,0
4	ՊԿ550+00-ՊԿ552+30 տեղամասում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=10սմ	մ2	1656,0	170,0	281520,0
5	Ա/բ ծածկի սառը վերամշակում h=20սմ	մ2	95696,0	1776,0	169956096,0
6	ցեմենտի ավելացում 1քառ.մ-12կգ	մ2	92134,0	689,0	63480326,0
7	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	92134,0	4157,0	383001038,0
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	92134,0	4217,0	388529078,0
**	Համաձայն ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 12.07.2022 թ. թիվ 26-Լ հրամանի				-686755,0
2.Ընդամենը					1016107456,0
III	Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=20սմ	մ2	49865,0	986,0	49166890,0
3.Ընդամենը					49166890,0
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	15,3	5672,0	86781,6
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	234,0	30287,0	7087158,0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	238,8	1814,0	433183,2
4	Գլխադիրների միաճույլ բետոն B15	մ3	8,4	101377,0	851566,8
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	5808,0	1195,0	6940560,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	7061,0	5153,0	36385333,0
7	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282,0	5432,0	1531824,0
8	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	141,0	5073,0	715293,0
	բետոն B15	մ3	4,7	47518,0	223334,6
	Առավելության նշան	հատ	47,0	18945,0	890415,0
4.Ընդամենը					55145449,2
V	Մուտք				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	3,5	5672,0	20078,9
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	58,9	30287,0	1783904,3
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	60,1	1814,0	109021,4
4	Գլխադիրների միաճույլ բետոն B15	մ3	2,9	101377,0	293993,3
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	594,0	1195,0	709830,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	569,0	4172,0	2373868,0
5.Ընդամենը					5290695,9
VI	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, 15հատ	մ3	154,0	4984,0	767536,0
2	Բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ	տոն	292,6	1081,0	316300,6

	միջինը 7.0կմ				
3	d=0.75մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
5	d=720մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
6	Նույն մետաղական խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
7	d=1.0մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-21 հատ	մ3	58,8	101377,0	5960967,6
8	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-21 հատ	մ3	29,5	70863,0	2090458,5
9	d=2x2մ բացվածքով խողովակների գլխադիրների և թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	13,1	62751,0	820783,1
10	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	14,0	73729,0	1029256,8
11	ՊԿ622+42 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի երկարացում 4.0մ բլոկ N48-ով	հատ	4,0	595795,0	2383180,0
12	Ավազակոպճային շերտ	մ3	1,0	6214,0	6214,0
13	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	4,0	60737,0	244162,7
14	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	13,0	3523,0	45658,1
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	7,2	6096,0	43891,2
16	Զրթող խողովակների գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	344,4	1241,0	427350,8
	6.Ընդամենը				14665350,7
VII	Ե/բ հավաքովի վաքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	11,1	6214,0	68975,4
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-222գծ.մ	հատ	74	53332,0	3946568,0
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	279,72	1241,0	347132,5
	7.Ընդամենը				4362675,9
VIII	Ե/բ խողովակ d=1.0մ ՊԿ607+03				
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ³/, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	82,0	740,0	60680,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	164,0	699,0	114636,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	57,0	614,0	34998,0
3	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	13,0	1961,0	25493,0
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,1	6214,0	19139,1
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	6,8	57871,0	394680,2
6	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	13,0	112860,0	1467180,0

7	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
10	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	39,0	3523,0	137397,0
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	13,0	6096,0	79248,0
12	Հետադարձ լիցք	մ3	57,0	87,0	4959,0
8.Ընդամենը					3713585,6
IX	Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03				
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ³/, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	55,0	813,0	44715,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	110,0	699,0	76890,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	66,0	614,0	40524,0
4	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	15,0	1961,0	29415,0
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,2	6214,0	20071,2
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	7,4	57871,0	430560,2
7	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	14,0	112860,0	1580040,0
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
9	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
10	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
11	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	42,0	3523,0	147966,0
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	14,0	6096,0	85344,0
13	Հետադարձ լիցք	մ3	66,0	87,0	5742,0
9.Ընդամենը					3836442,7
X	Ճանապարհի կահավորում				
1	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ բետոն B15	գծ.մ	204,0	5073,0	1034892,0
	Նախագգուշացնող	մ3	6,8	47518,0	323122,4
	Առավելության	հատ	32,0	18945,0	606240,0
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	6,0	18945,0	113670,0
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5,0	18945,0	94725,0
	Տեղեկատվության	հատ	20,0	15500,0	310000,0
	Սպասարկման	հատ	1,0	18771,3	18771,3
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4,0	17341,0	69364,0
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	23,0	4200,0	96600,0
Արգելափակոցներ					

1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակողների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	158,0	1869,0	295302,0
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	147,0	3676,0	540372,0
3	Նոր մետաղական արգելափակողների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ -68հատ)	զծ.մ	214,0	23479,0	5024506,0
4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	923,0	5432,0	5013736,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²				
	Համատարած 1.1	կմ	2,4	129025,0	314563,0
	Ընդհատուն 1:2 (1.2.2)	կմ	25,2	63182,0	1594713,7
	Ընդհատուն 1:3 (1.5)	կմ	8,1	54918,0	444231,7
	Ընդհատուն 3:1 (1.6)	կմ	2,1	104322,0	219284,8
	10.Ընդամենը				16114093,9
XI	Կանգառներ-3 տեղ				
1	Փոստրակի փորում ձեռքով/	մ3	4,8	7037,0	33777,6
2	Հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ3	3,78	63288,0	239228,6
	Ամրանային ցանց 150x150մմ AIIIØ12մմ	տոն	0,054	688905,0	37200,9
3	Մետաղական ներդիր մասեր	տոն	0,042	1174230,0	49317,7
4	Կանգառի մետաղական մասեր	տոն	1,48716	186181,0	276880,9
	մետաղական խողովակ 100x100x6մմ	զծ.մ	40,8	15405,0	628524,0
	մետաղական խողովակ 100x50x6մմ	զծ.մ	18	11271,0	202878,0
	մետաղական խողովակ 50x40x3մմ	զծ.մ	66,9	3255,0	217759,5
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ	զծ.մ	43,5	2118,0	92133,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	41,4	2421,0	100229,4
	Մետաղական թիթեղ δ=4մմ	մ2	21	26669,0	560049,0
5	Նստարանների իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0,9	74158,0	66742,2
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ/մետաղական խողովակ	զծ.մ pm	49,5	2118,0	104841,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	12	2421,0	29052,0
6	Մետաղական մասերի ներկում	տոն	1,68585	14385,0	24251,0
7	Բետոնե շերտ h=10սմ	մ3	1,02	49720,0	50714,4
8	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	10,2	7395,0	75429,0
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	զծ.մ	30	6910,0	207300,0

	11.Ընդամենը				2996308,2
Լրացուցիչ աշխատանքներ					
ԿՄ37+500-ԿՄ55+000 և ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածներում անընդհատությունն ապահովելու համար պատվածքի իրականացում					
Ճանապարհային պատվածք					
Խոշորհատիկ ավազ h=18սմ	մ3	535,86	6010,0	3220518,6	
Խճավազային շերտ C5 h=20սմ	մ2	1748	1857,0	3246036,0	
Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	1675	4157,0	6962975,0	
խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	1675	5719,2	9579698,2	
Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	1675	4217,0	7063475,0	
Կողնակներ					
Ցամաքուղային գրունտի բարձում էքսկավորողով պահուստում	մ³	261,36	667,6	174483,9	
Ցամաքուղային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տոն	509,652	878,8	447882,2	
Կողնակների հարթեցում /726մ2/ և խտացում պնևմոդրոնով 1 հետքով 4 անցումով h=36սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	261,36	577,9	151039,9	
Երթևեկելի մասի նշագծում					
Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ/	մ2	0	9711,8	0,0	
ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածում՝ Սյունիք բնակավայրում մայթի իրականացում					
Ավազակոպճային շերտ մայթերի եզրաքարերի տակ h=8սմ	մ3	3,7	8518,6	31518,8	
Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	126	14581,0	1837206,0	
Ավազակոպճային շերտ մայթի տակ h=12սմ	մ2	91	1150,2	104668,2	
Մանրահատիկա/բետոն h=3սմ	մ2	91	3308,3	301055,3	
Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ չափսի B15	մ3	2,04	62044,6	126571,0	
Մտքերում թեքողիների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	4,5	14581,0	65614,5	
				33312742,6	
	Ընդհանուրը /դրամ/				1 252 625 988

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգում /Ճանապարհային պատվածքի կրողունակության բարձրացման համար լրացուցիչ աշխատանքներ/

1	2	3	4	5	6
NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը

1	2	3	4	5	6
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=5սմ	մ2	49865	638,0	31813742,40
2	Բիտումի տարածում 1մ ² -0.25լ	մ2	92134	116,000	10687544,00
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	92134	5882,0	541932188,00
4	Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ հաստությամբ/	մ2	3127,68	9710,0	30369772,80
Ընդհանուրը					614 803 247
Ամբողջը					1 867 429 235

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/6-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2022 թվականի կատարվելիք)

ՀՀ դրամ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Հողային աշխատանքներ				
1	II 9բ գրունտի մշակում և տեղափոխում թուղթոգերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ ³ /	մ3	0,0	816,0	0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0
3	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում թուղթոգերով 50մ լիցք	մ3	0,0	413,0	0
4	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0,0	730,0	0
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	0,0	730,0	0
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	0,0	1142,0	0
7	տեղափոխում լիցք 1.0կմ/	տոն	0,0	313,0	0
8	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում թուղթոգերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ ³ /	մ3	0,0	925,0	0
9	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0
10	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0,0	1374,0	0
11	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0
12	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	0,0	1872,0	0
13	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0
14	Լիցքի խտացում պնևմոգլոմով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	0,0	608,0	0

15	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0,0	2164,0	0
1.Ընդամենը			0,0		0
II	Ճանապարհային պատվածք		0,0		
1	Հորիզոնական կորերի և քանդված մասերի լայնացումներում գրունտի քանդում էքսկավատորով/0.25մ3/ 20սմ հաստությամբ, բարձում/IV կարգի գրունտ	մ ³	0,0	1037,0	0
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0
3	Նույն տեղամասերում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=20սմ/С6/,	մ ²	0,0	1253,0	0
4	ՊԿ550+00-ՊԿ552+30 տեղամասում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=10սմ	մ ²	0,0	170,0	0
5	Ա/բ ծածկի սառը վերամշակում h=20սմ	մ ²	0,0	1776,0	0
6	ցեմենտի ավելացում 1քառ.մ-12կգ	մ ²	0,0	689,0	0
7	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	0,0	4157,0	0
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	0,0	4217,0	0
***	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ նիստի N 38-Ա որոշման (ԱՄՑ)		0,0		
2.Ընդամենը			0,0		0
III	Կողնակներ		0,0		
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=20սմ	մ ²	16165,0	986,0	15 938 690
3.Ընդամենը			0,0		15 938 690
IV	Ուղիներ		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ ³	0,0	5672,0	0
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	0,0	30287,0	0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	1814,0	0
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	8,4	101377,0	851 567
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ ²	0,0	1195,0	0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	0,0	5153,0	0
7	С1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282,0	5432,0	1 531 824
8	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	141,0	5073,0	715 293
	բետոն B15	մ ³	4,7	47518,0	223 335
	Առավելության նշան	հատ	47,0	18945,0	890 415
4.Ընդամենը			0,0		4 212 433
V	Մուտք		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ ³	0,0	5672,0	0

2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; lգծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	0,0	30287,0	0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ2	0,0	1814,0	0
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	2,9	101377,0	293 993
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	0,0	1195,0	0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	0,0	4172,0	0
5.Ընդամենը			0,0		293 993
VI	Զրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		0,0		
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, 15հատ	մ3	154,0	4984,0	767 536
2	Բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	292,6	1081,0	316 301
3	d=0.75մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121 652
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143 143
5	d=720մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121 652
6	Նույն մետաղական խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143 143
7	d=1.0մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-21 հատ	մ3	58,8	101377,0	5 960 968
8	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-21 հատ	մ3	29,5	70863,0	2 090 459
9	d=2x2մ բացվածքով խողովակների գլխադիրների և թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	13,1	62751,0	820 783
10	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	14,0	73729,0	1 029 257
11	ՊԿ622+42 2x2մ բացվածքով ե/ք խողովակի երկարեցում 4.0մ բլոկ N48-ով	հատ	4,0	595795,0	2 383 180
12	Ավազակոպճային շերտ	մ3	1,0	6214,0	6 214
13	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	4,0	60737,0	244 163
14	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ2	13,0	3523,0	45 658
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	7,2	6096,0	43 891
16	Զրթող խողովակների գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով	մ2	344,4	1241,0	427 351
6.Ընդամենը			0,0		14 665 351
VII	Ե/ք հավաքովի վաքեր		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	0,0	6214,0	0

2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-222գծ.մ	հատ	0,0	53332,0	0
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1241,0	0
7.Ընդամենը			0,0		0
VIII Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03			0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ³/, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	82,0	740,0	60 680
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	164,0	699,0	114 636
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	57,0	614,0	34 998
3	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	13,0	1961,0	25 493
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,1	6214,0	19 139
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	6,8	57871,0	394 680
6	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	13,0	112860,0	1 467 180
7	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1 155 698
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20 352
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199 125
10	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	39,0	3523,0	137 397
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	13,0	6096,0	79 248
12	Հետադարձ լիցք	մ3	57,0	87,0	4 959
8.Ընդամենը			0,0		3 713 586
IX Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03			0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ³/, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	55,0	813,0	44 715
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	110,0	699,0	76 890
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	66,0	614,0	40 524
4	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	15,0	1961,0	29 415
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,2	6214,0	20 071
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	7,4	57871,0	430 560
7	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	14,0	112860,0	1 580 040
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1 155 698
9	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20 352
10	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199 125
11	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	42,0	3523,0	147 966
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	14,0	6096,0	85 344
13	Հետադարձ լիցք	մ3	66,0	87,0	5 742

	9.Ընդամենը		0,0		3 836 443
X	Ճանապարհի կահավորում		0,0		
1	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	204,0	5073,0	1 034 892
	բետոն B15	մ3	6,8	47518,0	323 122
	Նախագգուցանող	հատ	32,0	18945,0	606 240
	Առավելության	հատ	6,0	18945,0	113 670
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5,0	18945,0	94 725
	Տեղեկատվության	հատ	20,0	15500,0	310 000
	Սպասարկման	հատ	1,0	18771,3	18 771
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4,0	17341,0	69 364
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	23,0	4200,0	96 600
	Արգելափակոցներ		0,0		
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	158,0	1869,0	295 302
	2	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	147,0	3676,0
3		Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ -68հատ)	զծ.մ	214,0	23479,0
	4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	923,0	5432,0
Երթևեկի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²		0,0			
	Համատարած 1.1	կմ	2,4	129025,0	314 563
	Ընդհատուն 1:2 (1.2.2)	կմ	25,2	63182,0	1 594 714
	Ընդհատուն 1:3 (1.5)	կմ	8,1	54918,0	444 232
	Ընդհատուն 3:1 (1.6)	կմ	2,1	104322,0	219 285
10.Ընդամենը			0,0		16 114 094
XI	Կանգառներ-3 տեղ		0,0		
1	Փոստրակի փորում ձեռքով/	մ3	4,8	7037,0	33 778
	2	Հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ3	3,8	63288,0
		Ամրանային ցանց 150x150մմ AIIIØ12մմ	տոն	0,1	688905,0
3	Մետաղական ներդիր մասեր	տոն	0,0	1174230,0	49 318
	4	Կանգառի մետաղական մասեր	տոն	1,5	186181,0
մետաղական խողովակ 100x100x6մմ		զծ.մ	40,8	15405,0	628 524
մետաղական խողովակ 100x50x6մմ		զծ.մ	18,0	11271,0	202 878
մետաղական խողովակ 50x40x3մմ		զծ.մ	66,9	3255,0	217 760
մետաղական խողովակ 30x40x3մմ		զծ.մ	43,5	2118,0	92 133
մետաղական խողովակ 40x40x3մմ		զծ.մ	41,4	2421,0	100 229
Մետաղական թիթեղ δ=4մմ		մ2	21,0	26669,0	560 049
5		Նստարանների իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0,9	74158,0

	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ/մետաղական խողովակ	զծ.մ pm	49,5	2118,0	104 841
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	12,0	2421,0	29 052
6	Մետաղական մասերի ներկում	տոն	1,7	14385,0	24 251
7	Բետոնե շերտ h=10սմ	մ3	1,0	49720,0	50 714
8	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	10,2	7395,0	75 429
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	զծ.մ	30,0	6910,0	207 300
11.Ընդամենը					2 996 308
Ընդհանուրը /դրամ/					61 770 898
Լրացուցիչ աշխատանքներ					
	ԿՄ37+500-ԿՄ55+000 և ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածներում անընդհատությունն ապահովելու համար պատվածքի իրականացում				
	Ճանապարհային պատվածք				
	խոշորհատիկ ավազ h=18սմ	մ3	535,86	6010,0	3 220 519
	խճավազային շերտ C5 h=20սմ	մ2	1748	1857,0	3 246 036
	Բարձր ծակտուկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	1675	4157,0	6 962 975
	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	1675	5719,2	9 579 698
	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	1675	4217,0	7 063 475
	Կողնակներ				
	Ցամաքուրդային գրունտի բարձում էքսկավատորով պահուստում	մ3	261,36	667,6	174 484
	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տոն	509,652	878,8	447 882
	Կողնակների հարթեցում /726մ2/ և խտացում անևմոգլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=36սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	261,36	577,9	151 040
	Երթևեկելի մասի նշագծում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ/	մ2	0	9711,8	0
	ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածում՝ Սյունիք բնակավայրում մայթի իրականացում				
	Ավազակոպճային շերտ մայթերի եզրաքարերի տակ h=8սմ	մ3	3,7	8518,6	31 519
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	126	14581,0	1 837 206
	Ավազակոպճային շերտ մայթի տակ h=12սմ	մ2	91	1150,2	104 668
	Մանրահատիկա/բետոն h=3սմ	մ2	91	3308,3	301 055
	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ չափսի B15	մ3	2,04	62044,6	126 571
	Մտքերում թեքուղիների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	4,5	14581,0	65 615
					33 312 743
Ընդհանուրը /դրամ/					95 083 640

Հ-46,/Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք)
 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
 ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգում
 /Ճանապարհային պատվածքի կրողունակության
 բարձրացման համար լրացուցիչ աշխատանքներ/

1	2	3	4	5	6
NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=5սմ	մ2	49865	638,0	31 813 742
2	Բիտումի տարածում 1մ ² -0.25լ	մ2	92134	116,0	10 687 544
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	92134	5882,0	541 932 188
4	Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ հաստությամբ/	մ2	3127,68	9710,0	30 369 773
Ընդհանուրը					614 803 247
Ամբողջը					709 886 887

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը ,ներառյալ Շահույթը և ԱԱՀ-ն 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ

ԼՂՀ, Ասքերանի շրջան, գ. Բերքաձոր
 «Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 1150012884694606

ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
2	Երթևեկելի մաս	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
3	Ուղիղներ և մուտքեր	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
4	Կողնակներ	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
5	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 28 օր
6	Կահավորում	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
7	Արգելափակոց	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 օր
8	Կանգառներ	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
9	Եզրաքարերի տեղադրում	22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		22.09.2022թ.	22.09.2022թ. կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (Ճանապարհային պատվածքի կրողունակության բարձրացման համար լրացուցիչ աշխատանքներ)			
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նոյեմբերի 30
1	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նոյեմբերի 30
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նոյեմբերի 30
3	Կահավորում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նոյեմբերի 30
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նոյեմբերի 30

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ

ԼՂՀ, Ասքերանի շրջան, գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ

ՀՀ 1150012884694606

ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/20 գնման պայմանագրի
« 07 » « 10 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
Վճարման ժամանակացույց

հրավերով նախատես ված չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* ՀՀ դրամ												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	452231177/59	Ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ									85 575 000	709 886 887	709 886 887	709 886 887	709 886 887

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասքերանի շրջան, գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ» ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ

ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»

ФИЛИАЛ «СТЕПАНАКЕРТ»

“ARMBUSINESSBANK” CJSC

“STEPANAKERT” BRANCH

№ 321-04

«06» 10 2022

ԵՐԱՇԽԻՔ N E22-000973
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՔԱՐԱՎԱՆ» ՍՊԸ միջև կնքվելիք N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/2Շ» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 61.480.400 (վաթսուհին միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/2Շ» պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 05.10.2025թ. օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նախատեսված կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/2Շ» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Ստեփանակերտ, Երասխաձուղի կենտրոնական

ՀԱՂԳ բաժնի գրասենյակ



Շոթր

Ա. Հովհաննիսյան

Լ. Բաղիրյան



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ» ՍԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»

ФИЛИАЛ «СТЕПАНАКЕРТ»

“ARMBUSINESSBANK” CJSC

“STEPANAKERT” BRANCH

N 322-07

«06» 10 2022

**ԵՐԱՇԽԻՔ N E22-000972
(որակավորման ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ» ծածկագրով կազմակերպված հրատապ բաց մրցույթի արդյունքում «ՔԱՐԱՎԱՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք «N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 184.441.000 (մեկ հարյուր ութսունչորս միլիոն չորս հարյուր քառասունմեկ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև «N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ» ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 05.10.2023թ. օրվան հաջորդող ինսուլտերոդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքին 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Ստեփանակերտ» մասնաճյուղի կառավարիչ

ՀՄԴԳ բաժնի պետ



Ա. Հովհաննիսյան

Լ. Բաղիրյան