

ք. Երևան

« 19 » « 01 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2020/10Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա և մասնագետներ, ուստի աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Փոփոխել պայմանագրի 5.1 կետը և շարադրել այն հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 220 181 854 (երկու հարյուր քսան միլիոն հարյուր ութսունմեկ հազար ութ հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 36 696 975,6 (երեսունվեց միլիոն վեց հարյուր ինսունվեց հազար ինը հարյուր յոթանասունհինգ ամբողջ վեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Ընդ որում 2021թ իրականացվելիք աշխատանքների գինը կկազմի 171 284 489 (մեկ հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար չորս հարյուր ութսունինը ՀՀ դրամ, որից 28 547 414,8 (քսանութ միլիոն հինգ հարյուր քառասունյոթ հազար չորս հարյուր տասնչորս ամբողջ ութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841
Տնօրեն
Ե. Գևորգյան

(Handwritten signature)

/ստորագրություն/



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/10Ծ-2 գնման պայմանագրի
 « 19 » « 01 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Չափաբաժին 2

ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

Հ Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. Միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող գրունտային պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=31սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	2401.00	300	720,300
2	Շին աղբի տեղափոխում 5-կմ	տն	2409.78	500	1,204,890
3	Հիմքի հարթեցում ավտոգրեյդերով հանույթում	մ2	1748.00	300	524,400
4	Լիցքային գրունտի մշակում հանույթում բուլդուզերով տեղախոխելով դեպի լիցք մինչև 50մ	մ ³	45.00	800	36,000
5	Լիցքային գրունտի մշակում հանույթում բուլդուզերով տեղախոխելով դեպի լիցք մինչև 50մ	մ ³	4163.56	385	1,602,971
6	Հիմքի ջրում	մ ³	4022.40	200	804,480
7	Ոչ պիտանի հանույթ 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	0.00	1,000.00	-
8	Շին աղբի տեղափոխում 5-կմ	տն	0.00	500	-
			Ընդամենը 1.		4,893,041
	2.Ճանապարհային պատվածք				
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ2	1344.30	1,348	1,812,116
2	Խճային հիմք h=16սմ	մ2	10500.00	2,500	26,250,000
3	Բիտումի տարածում 4,12տ/1000մ2	տ	43.26	198,000	8,565,480
4	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ /Բ տիպ/	մ2	10500.00	5,000	52,500,000
			Ընդամենը 2.		

					89,127,596
3. Մուտքեր և իջատեղեր					
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ2	2758	1,348	3,717,784
2	Խճային հիմք h=12սմ	մ2	2758	1,500	4,137,000
3	Բիտումի տարածում 4,12տ/1000մ2	տ	11.363	198,000	2,249,874
4	Մանրահատիկ ա /բետոնի տեղադրում h=4սմ	մ2	2758	4,000	11,032,000
5	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ2	1941.6	910	1,766,856
6	Հիմքի խտացում 10սմ պնևմատացուցիչներով	մ ³	194.1	1,000	194,100
Ընդամենը 3.					23,097,614
4. Ջրահեռացման համակարգ վաքեր և մետաղական ցանց					
1	Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի տեղադրում (30*34)-1243հատ Լ-3մ	մ3	184.080	70,000	12,885,600
2	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	128.145	11,000	1,409,595
3	Հավաքովի բետոնե վաքերի արժեքը (30*34սմ)-Լ-3մ	հատ	767.000	31,519	24,175,303
4	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ2	2899.260	1,550	4,493,853
5	Մետաղական ցանցերի տեղադրում /անկյունակների 50*50*5մմ, 8A500C -248,85կգ և 22A500C -4822,6կգ ամրաններից	տ	6.259	325,000	2,034,175
6	Մետաղական ցանցերի արժեքը	տ	6.259	950,000	5,946,050
Ընդամենը 4.					50,944,576
5. Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայն.- 1.1	կմ	0.43	44,000	18,920
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայն.- 1.2.1	կմ	2.12	44,000	93,280
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10-1.5	կմ	0.833	44,000	36,652
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10-1.6	կմ	0.14	44,000	6,160
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10-1.7	կմ	0.174	44,000	7,656
Ընդամենը 5.					162,668
6. Նշաններ					
1	Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներով	հատ	59	26,000	1,534,000
2	Նախազգուշացնող	հատ	21	25,000	

					525,000
3	Առավելության	հատ	24	25,000	600,000
4	Արգելող	հատ	12	25,000	300,000
5	Լրացուցիչ ինֆորմացիա պարունակող	հատ	2	49,997	99,994
Ընդամենը 6.					3,058,994
Ընդհանուրը					171,284,489
*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 20%					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Տ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 «Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841
 Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան

(Handwritten signature)



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱԸՇՔ-2020/10Ը-2 գնման պայմանագրի
 « 19 » « 04 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(<< դրամ)

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177/565	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	48 897 364	48 897 364	48 897 364	48 897 364	48 897 364	48 897 364	488 897 364

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Է. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841
 Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան



/ստորագրություն/

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/10Ծ-2 գնման պայմանագրի
 « 19 » « 01 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման
 աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Մուտքեր և իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Զրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ ՀՀ 02815457

զվխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 «Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841
 Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան

(Signature)

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

