

ք. Երևան

« 30 » « 12 » 2020թ.

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա և մասնագետներ, ուստի աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Փոփոխել պայմանագրի 5.1 կետը և շարադրել այն հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդունուր գինը կազմում է 528 770 424 (հինգ հարյուր քսանութ միլիոն յոթանասունյոթ հազար չորս հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ, որից 88 128 404 (ութսունութ միլիոն հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր չորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում 2020թ-ին կատարված աշխատանքների գինը կազմում է 433 559 768 ՀՀ դրամ (չորս հարյուր երեսուներեք միլիոն հինգ հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ, որից 72 259 961,3 (յոթանասուներկու միլիոն երկու հարյուր հիսունինը հազար ինը հարյուր վաթսունմեկ ամբողջ երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 95 210 656 (իննսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասը հազար վեց հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 12 034 971,7 (տասներկու միլիոն երեսունչորս հազար ինը հարյուր յոթանասունմեկ ամբողջ յոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ապառաժ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ.,17/1  
 «Ամերիքանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1570004636690100  
 ՀՎՀՀ 00440378

տնօրեն  
 Դ. Ավետիսյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000-կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ.-ի կատարվելիք)

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2		4	5	6
<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	10e IV բնահողի մշակում բուլդոզերով 50մ տեղափոխում, կուտակում:	մ <sup>3</sup>	230,00	910,30	209367,92
2	Նախօրոք մշակված 10e IV բնահողի բարձում ա/ի և տեղ. լցակույտ 5կմ	մ <sup>3</sup>	230,00	1 820,59	418735,83
3	10e IV բնահողի մշակում էքս. 1,0մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3 կմ	մ <sup>3</sup>	120,05	910,30	109280,95
4	Լիցքի հարթում, ջրում խտացում պնևմոզլոններով հողապաստառներում	մ <sup>3</sup>	120,05	1 381,79	165883,61
5	Լիցքի հարթում, ջրում խտացում պնևմոզլոններով կողնակներում	մ <sup>3</sup>	-	455,15	-
6	10e IV բնահողի մշակում ձեռքով,բարձում ա/ի և տեղ. լցակույտ 5կմ	մ <sup>3</sup>	110,12	7 585,79	835347,64
7	10e IV բնահողի մշակում էքս. 1,0մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>3</sup>	230,00	1 820,59	418735,83
8	10e IV բնահողի մշակում էքս. 0,5մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ կողային առուների կառուցման համար:	մ <sup>3</sup>	140,00	1 820,59	25482,68
9	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	20,60	7 585,79	156267,36
					<b>2 56801,81</b>
<b>II. Երթևեկելի մաս</b>					
6	Ծածկի ֆրեզում հմիջ=4սմ	մ <sup>2</sup>	2 377,00	809,00	1922993,00
7	Հարթեցնող ա/բ շերտ հմիջ=սմ	տ	195,50	43 992,00	8600436,00
8	Կողնակների իրականացում ավազակուպիճով h=4սմ	մ <sup>2</sup>	10 848,20	133,51	1448343,18

1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	2 077,30	333,77	693350,68
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12 տ / 1000 մ <sup>2</sup> h=15 սմ	մ <sup>2</sup>	2 077,30	2 154,40	4475340,67
3	Խոշորահատիկ ա/բ շերտ h=6սմ	մ <sup>2</sup>	2 077,30	6 068,64	12606375,96
4	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	10 000,60	5 310,06	53103744,28
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ <sup>2</sup>	-	166,89	-
					<b>82850583,78</b>
<b>III. Գաբիոններ</b>					
1	10e IV բնահողի հանույթ էքս. 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. կողքի կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ <sup>3</sup>	50,00	758,58	37928,97
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	5,00	3 337,75	16688,75
3	Գաբիոնային շարվածքի իրականացում (1x1x0.5) Հիմնակմախք $\mathcal{E}=6,5$ մմ ցինկապատ - 3357,9 կգ Մետաղական ցանց $\mathcal{E}3$ մմ ցինկապատ - 4200 մ2 Գաբիոնները կապող մետաղալար $\mathcal{E}3$ մմ - 69,8 կգ Մետաղական ձող $\mathcal{E}18$ L=1մգ=2կգ - 712 կգ	մ <sup>3</sup>	75,00	21 316,19	1598714,41
4	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	12,50	151,72	1896,45
					<b>1655228,57</b>
<b>IV. Վաքեր (30x34)</b>					
1	10e IV բնահողի մշակում ձեռքով, խրամուղու համար կողքի կուտակումով	մ <sup>3</sup>	-	758,58	-
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	-	3 337,75	-
3	30x34 բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	-	1 517,16	-
4	30x34 բետոնե վաքերի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	-	1 517,16	-
5	վաքերին կից 15x30 բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 1:1 հարաբերությամբ 0,035 մ <sup>3</sup> /գծմ բետոնե հիմքով	գծմ	-	45 423,58	-
6	Կմ 266+789 ÷ կմ 266+863 աջ կողային առվի մաքրում	գծմ	-	4 551,48	-

					-
	<b>V. Իջատեղեր և մուտքեր</b>				
1	Հողային պաստառի հարթեցում գրեյդերով	մ <sup>2</sup>	1038,20	455,15	472534,28
2	Խճային հիմք h=12սմ	մ <sup>2</sup>	24,00	788,92	18934,14
3	Խճային հիմք h=15 սմ բիտումի տարածումով 4.12 տ / 1000 մ2	մ <sup>2</sup>	378,20	2 154,37	814781,03
4	Մանրահատիկ ա/բ շերտ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	672,20	5 613,49	3 73386,36
5	Ավազակոպճային ծածկ h=20սմ	մ <sup>2</sup>	366,00	667,55	244323,25
6	Մետաղական d=530x6մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	-	118 761,68	-
7	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում տաք բիտումով d=530	գծմ	-	1 517,16	-
8	Խողովակների գլխամասերի իրականացում B-20 բետոնով	մ <sup>3</sup>	-	75 857,94	-
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	-	1 517,16	-
	<b>Ջրընդունիչներ կմ266+510, կմ267+027</b>				-
10	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով 10e IV բն.	մ <sup>3</sup>	-	4 551,48	-
11	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	-	3 337,75	-
12	Ջրընդունիչ վաք ե/բետոնից B-20	մ <sup>3</sup>	-	75 857,94	-
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	-	1 517,16	-
14	Ջրընդունիչի մետաղական շրջանակ և ցանցեր 6+6=12գծ.մ Անկյունակ L100x10 - 362,4 կգ Անկյունակ L90x9 - 292,8 կգ Անկյունակ L90x9 - 152,26 կգ Ամրան Փ14 A500C - 33,06 կգ Ամրան Փ14 A500C - 86,98 կգ Ամրան Փ25 A500C - 266,32 կգ	տ	-	758 579,4	-
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	-	4 551,48	-
16	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ <sup>3</sup>	-	227,57	-
					<b>5323959,07</b>

<b>VI. Արգելափակոցներ</b>					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցներ մետաղական կանգնակներով	գծմ	-	21 240,22	-
2	Նոր C1 պլաստիկ ուղղորդ սյուներ New C1 type delineators	հատ	-	52 808,35	-
<b>VII. Ջրթող խողովակներ</b>					
1	Հունի մաքրման համար III դասի բնահողի մշակում էքս. 0.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղ. 5կմ լցակայտ	մ <sup>3</sup>	51,00	1 820,59	92850,12
2	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	19,30	4 551,48	87843,49
3	10e IV բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով, կողքի կուտակումով	մ <sup>3</sup>	24,15	4 551,48	109918,16
4	Խճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0,60	10 620,11	6372,07
5	Գլխամասերի հիմքի բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	6,15	75 857,94	466526,33
6	Գլխամասերի իրանի բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	6,72	83 443,73	56041,90
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	17,80	1 517,16	27005,43
8	Գլխամասերի սվաղ ցեմենտավազային խառնուրդով 3սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	24,20	7 585,79	183576,22
9	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ վաքի տակ	մ <sup>3</sup>	5,65	3 337,75	18858,28
10	B-20 բետոնից վաքի և ատամի իրականացում	մ <sup>3</sup>	11,05	83 443,73	922053,27
11	Գլխադիրների բարձրացում B-20 բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,76	83 443,73	230304,71
12	Գլխադիրների քայքայված մասերի կազմատում ձեռքով՝ հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղ. 5կմ լցակայտ	մ <sup>3</sup>	4,80	9 102,95	43694,17
13	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12,03	4 551,48	54754,26
14	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակայտ 5կմ	մ <sup>3</sup>	12,12	650,53	7884,39
15	Մետ. d=530x7մմ խողովակի ջրամեկուսացում և տեղադրում	գծմ	-	96 601,80	-
<b>VII Ընդամենը</b>					<b>2812382,79</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>95210656</b>

\* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ապառաժ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ.,17/1  
«Ամերիբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1570004636690100  
ՀՎՀՀ 00440378

տնօրեն  
Դ. Ավետիսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 գնման պայմանագրի  
 «30» «12» 2020թ. Կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000 - կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման**

(«Ն» դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
3	45231177/534	<b>Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000-կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ</b>	---	---	---	---	---	---	---	246 000 000,0	246 000 000,0	246 000 000,0	433 559 768 ,0	433 559 768 ,0	433 559 768 ,0	433 559 768 ,0

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 «Ն» ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 «Ն» կենտրոնական գանձապետարան  
 «Ն» 900011025823  
 «Ն» 02815457

գլխավոր քարտուղար

Տ. Բանիսյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ապառաժ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ.,17/1  
 «Ամերիքանկ» ՓԲԸ  
 «Ն» 1570004636690100  
 «Ն» 00440378

տնօրեն

Գ. Ավետիսյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպտերական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000-  
 կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 (2021թ իրականավելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Կողնակներ և առուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ

		մտնելուց հետո	մտնելուց 60 օր հետո
6	<b>Ջրահեռացման համակարգ</b>	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		<b>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո</b>	<b>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021թ. հուլիսի 30-ը</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/  
 Վ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ապառաժ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ., 17/1  
 «Ամերիբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1570004636690100  
 ՀՎՀՀ 00440378



տնօրեն  
 Դ. Ավետիսյան  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ