ՀՀ Արարատի մարզի <<Արտաշատի թիվ 4 մսուր-մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ

N	Աշխատանքի անվանում	Աշխատանքների տևողությունը ըստ օրերի,ընդհանուրը 150օր														
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1-ին փուլ															
1	Քանդման աշխատանքներ/Ձախ մասնաշենք/															
2	Ջրամատակարարման և կոյուղու ապամոնտաժում															
3	Պատերի նորոգման աշխատանքներ/Ձախ մասնաշենք/															
4	Հատակների նորոգման աշխատանքներ/Ձախ մասնաշենք/															
5	Տանիքի ապամոնտաժման աշխատանքներ/Ձախ մասնաշենք/															
6	Տանիքի մոնտաժման աշխատանքներ/Ձախ մասնաշենք/															
7	2-րդ փուլ															
8	Քանդման աշխատանքներ/Գլխավոր մասնաշենք,աջ մասնաշենք/															
9	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում															
10	Ջրամատակարարման, կոյուղու խողովակների,լուսատուների և ջեռուցման ապամոնտաժում															
11	Նորոգման աշխատանքներ/Գլխավոր մասնաշենք,աջ մասնաշենք/															
12	Դռների և պատուհանների մոնտաժում															
13	Հատակների նորոգման աշխատանքներ/Գլխավոր մասնաշենք,աջ մասնաշենք/															
14	Ջրամատակարարման և կոյուղու մոնտաժում															
15	Լուսավորության մոնտաժում															
15	Ջեռուցման համակարգի մոնտաժում															
16	Հակահրդեհային համակարգի իրականացում															
17	Ներկման աշխատանքներ															